

Dodatek č. 13

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012

č. smlouvy objednatele: **3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012**
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jejímž jménem jedná Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na
základě pověření č. 1616, ze dne 12. 7. 2013

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] (mi-
mo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) ve věcech životního prostředí: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení“)
se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] z (mimo podpisu
této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: I [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsdou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- 1) Nezbytnost vypracovat dokumentaci „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“.
Vzhledem k vydání „Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“, které dne 22.12.2016 pod č.j. 3463/500/16, 70291/ENV/16 vydalo Ministerstvo životního prostředí je před podáním žádosti o vedení Stavebního řízení nutno požádat o stanovisko k uvedenému řízení. Žádost o stanovisko musí být doložena uvedenou dokumentací.
- 2) Zpracování (aktualizace) dokumentace Záměru projektu (ZP) v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací Studie proveditelnosti IV. TŽK, včetně aktualizace souhrnného rozpočtu. Uvedený ZP je nezbytný pro dokončení přípravy stavby před zahájením procesu realizace.
- 3) Aktualizace nezbytného rozsahu projektové dokumentace technologické a stavební části projektu stavby (části D + E) za účelem docílení souladu projektového řešení s aktuálně platnou legislativou. Tato aktualizace PD před podáním žádosti o Stavební řízení je nezbytná s ohledem na časový odstup mezi zpracováním a odevzdáním čistopisu projektu stavby (v r. 2013) a aktuálně platnou legislativou.
- 4) Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby vyvolané úpravami technického řešení PD (části D + E dle bodu 3) a dále souhrnných částí, které vzhledem k časovému odstupu již nejsou reálně vypovídající pro účely podání žádosti o Stavební řízení (např. majetkoprávní údaje s ohledem na stav Katastru nemovitostí, stav myčené vegetace s ohledem na změny v čase, ...apod.)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

I.

1) Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplňuje se odst. 2.12. (Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 12) v tomto znění

2.12. Předmět plnění se rozšiřuje o:

1. Zpracování dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“,
2. Zpracování (aktualizace) dokumentace Záměru projektu (ZP) v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací Studie proveditelnosti IV. TŽK, včetně aktualizace souhrnného rozpočtu
3. Aktualizace nezbytného rozsahu projektové dokumentace technologické a stavební části projektu stavby za účelem docílení souladu projektového řešení s aktuálně platnou legislativou,
4. Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby vyvolané úpravami technického řešení PD (části D + E dle bodu 3) a aktualizace souhrnných částí pro účely podání žádosti o Stavební řízení.

II.

2) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zapracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. termín plnění

do 30. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. termín plnění

do 15. 12. 2014

- zpracování cca 50 % smluv

- 13. termín plnění** **do 31. 03. 2015**
- dokončení zpracování smluv a posudků
- 14. termín plnění** **do 31. 05. 2015**
- zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.
- 15. termín plnění** **do 30. 09. 2015**
- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
 - komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR
- 16. termín plnění** **do 14. 03. 2016**
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP
- 17. termín plnění** **do 16. 06. 2016**
- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 k připomínkám
- 18. termín plnění** **do 31. 08. 2016**
- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 po připomínkách
- 19. termín plnění** **do 30. 09. 2016**
- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám
- 20. termín plnění** **do 31. 10. 2016**
- odevzdání čistopisu vč. zpracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
 - prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.
- 21. termín plnění** **do 30. 11. 2016**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept
- 22. termín plnění** **do 20. 01. 2017**
- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
 - dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
 - pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP
- 23. termín plnění** **do 30. 01. 2017**
- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
 - Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)
- 24. termín plnění** **do 10. 02. 2017**
- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/
- 25. termín plnění** **do 28. 02. 2017**
- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE

- Celková činnost zhotovitele a jeho součinnost s objednatelem končí vydáním platných stavebních povolení a ukončením zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

26. termín plnění

předpoklad do 31. 03. 2017

3) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO** – se ruší a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatků č. 1 - 12 bez DPH ve výši **183,947.984,- Kč**

Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 13 bez DPH ve výši **2.373.000,- Kč**

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 13 bez DPH ve výši 186.320.984,- Kč

z toho: cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši **2,850.000,- Kč**

Nabídková cena pro SŽDC bez DPH

176,754.319,- Kč

Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH

9.566.665,- Kč

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) **1. etapa**

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.802.523,-Kč
DPH ve výši 20 %	2.160.505,-Kč
cena vč. DPH	12.963.028,-Kč

2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	15.100.000,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.020.000,-Kč
cena vč. DPH	18.120.000,-Kč

b) **2. etapa**

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	64.073.394,-Kč
DPH ve výši 20 %	12.814.679,-Kč
cena vč. DPH	76.888.073,-Kč

4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	5.000.000,-Kč
DPH ve výši 21 %	1.050.000,-Kč
cena vč. DPH	6.050.000,-Kč

5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	51.805.045,-Kč
DPH ve výši 21 %	10.879.059,-Kč
cena vč. DPH	62.684.104,-Kč

6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	2 000 000,-Kč
DPH ve výši 21 %	420 000,-Kč
cena vč. DPH	2 420 000,-Kč

c) **3. etapa**

7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	16.219.348,- Kč
DPH ve výši 21 %	3.406.063,- Kč
cena vč. DPH	19.625.411,- Kč

8. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.784.174,- Kč
DPH ve výši 21%	2.264.676,- Kč
cena vč. DPH	13.048.850,- Kč

d) 4. etapa

9. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	800.000,- Kč 168.000,- Kč 968.000,- Kč
14. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	1.248.000,- Kč 262.080,- Kč 1.510.080,- Kč
15. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	411.000,- Kč 86.310,- Kč 497.310,- Kč
16. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	2.520.000,- Kč 529.200,- Kč 3.049.200,- Kč
17. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	174.000,- Kč 36.540,- Kč 210.540,- Kč
18. dílčí termín plnění		bez fakturace
19. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	1.935.000,- Kč 403.350,- Kč 2,341.350,- Kč
20. dílčí termín plnění		bez fakturace
21. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	403.650,- Kč 84.766,- Kč 488.416,- Kč
22. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	100.000,- Kč 21.000,- Kč 121.000,- Kč
23. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	100.000,- Kč 21.000,- Kč 121.000,- Kč
24. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	2.195.425,-Kč 461.039,-Kč 2.656.464,-Kč
25. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	274.425,-Kč 57.629,-Kč 332.054,-Kč
26. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši DPH ve výši 21% cena vč. DPH	375.000,-Kč 78.750,-Kč 453.750,-Kč

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši **186.320.984,- Kč** je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.4. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 4.2 tohoto dodatku takto:

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. termín plnění

do 30. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. termín plnění

do 15. 12. 2014

- zpracování cca 50 % smluv

13. termín plnění

do 31. 03. 2015

- dokončení zpracování smluv a posudků

14. termín plnění

do 31. 05. 2015

- zpracování podkladů pro zezávažení stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.

15. termín plnění

do 30. 09. 2015

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

16. termín plnění do **14. 03. 2016**

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

17. termín plnění do **16. 06. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 k připomínkám

18. termín plnění do **31. 08. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 po připomínkách

19. termín plnění do **30. 09. 2016**

- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

20. termín plnění do **31. 10. 2016**

- odevzdání čistopisu vč. zpracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12

- prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.

21. termín plnění do **30. 11. 2016**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

22. termín plnění do **20. 01. 2017**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis

- dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP

- pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

23. termín plnění do **30. 01. 2017**

- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy

- Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SR)

24. termín plnění do **10. 02. 2017**

- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SR) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/

25. termín plnění do **28. 02. 2017**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE

- Celková činnost zhotovitele a jeho součinnost s objednatelem končí vydáním platných stavebních povolení a ukončením zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

26. termín plnění **předpoklad do 31. 03. 2017**

- 5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 3, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1. - TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu 1. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)
K datu 2. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa) za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.
K datu 3. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 4. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 5. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 6. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 7. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 8. dílčího termínu plnění:	50 % z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 9. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 9. dílčího termínu (4. etapa) a 50 % z ocenění 8. dílčího termínu
K datu 14. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 14. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 15. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 15. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 16. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 16. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 17. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 17. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 19. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 19. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 20. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 20. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 21. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 21. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 22. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 22. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 23. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 23. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 24. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 24. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 25. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 26. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 26. dílčího termínu (4. etapa)

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatelem.


V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: 16-01-2017

Objednatel:



V Praze dne: - 9 -01- 2017

zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.



METROPROJEKT Praha a.s.

