

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00109/2019

číslo smlouvy zhotovitele: O-19-12-214

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Most přes Knovízský potok v ulici Přemyslova“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann, místostarosta (315 739 887, marek.czechmann@mestokralupy.cz

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva (tel.: [redacted])

Autorský dozor: SAGASTA s.r.o. - [redacted]

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, email: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Společnost T.A.Q. s.r.o.,

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČ: 28868781; DIČ: CZ28868781

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150147

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Petrem Jelínkem – jednatelem

Korespondenční adresa:

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Petr Jelínek, [redacted]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Oldřich Káš [redacted]

Dále jen „Zhotovitel“

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 20/15/4/8, ze dne 17.08.2020 se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, který byl uveden v čl. III. odst. 1 smlouvy, a to prodloužením termínu ukončení prací o 34 dní, resp. nejpozději do 22.09.2020.
2. Důvodem prodloužení termínu je časová prodleva stavebních prací zhotovitele společnosti ČEZ, a.s., a to o 26 dní, která nastala při vynucené přeložce kabelu veřejného napětí ČEZ oproti původnímu plánovanému termínu. A dále pak vynucené přerušení prací v délce 8 dní, které bylo vyvolané nařízením krajské hygieny, kdy byla pro všechny vedoucí pracovníky stavby nařízená preventivní karanténa, a to z důvodu přímého kontaktu s osobou, která byla testována na onemocnění COVID 19 s pozitivním výsledkem.
3. Změna smlouvy uvedená v odst. 1 této smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání se ve smlouvě nemění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, 14. 9. 2020


V Berouně, 8. 9. 2020

Objednatel:



Ing. Marek Czechmann
starosta města

Zhotovitel



Petr Jelínek
jednatel společnosti

