



Evidenční číslo smlouvy dle evidence MČK: 1/00065293/2008/6/2020

Objednatel:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

se sídlem Husovo nám. 87, 266 01 Beroun - Centrum

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 876

zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou

IČ: 00065293

bankovní spojení: KB Beroun, XXXXXXXXXXXXXXX

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelé:

Ing. arch. ČEPELÁK JAN

místem podnikání: 148 00 Praha - Chodov, Zlešická 1846/1

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 11

a v seznamu autorizovaných osob vedeném Českou komorou architektů pod poř. č. 00 847

IČ:18949916

DIČ: XXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

a

Ing. Jan Červenák

místem podnikání: 198 00 Praha - Hloubětín, v CHALOUPKÁCH 401/31

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 14

IČ: 12268542

DIČ: XXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že v případě projektu rekonstrukce objektu č.p. 1141 ul. S. K. Neumanna, Berouna na budovu centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu dle smlouvy o dílo č. 1/2008 ze dne 28. 5. 2008, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 (dále jen „smlouva o dílo“), byla uveřejněna veřejná zakázka na stavbu depozitáře dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem k nepředpokládaným a neočekávaným okolnostem při rekonstrukci budovy z 50. let 20. století a její relativní náročnosti, kdy je nutno řešit minimálně 23 změnových listů, a zahájení dodávek technologií, kdy objednatel očekává vyšší nároky na autorský dozor a jeho součinnost se stavební firmou a dodavateli, je původní předpoklad průměrných 14ti hodin měsíčně na výkon AD jako nedostatečný a

je aktuálně nutno navýšit počet hodin a finančních prostředků na výkon autorského dozoru do aktuálně předpokládaného termínu ukončení stavby v 12/2020 a je nutná úprava výkonu služeb autorského dozoru, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1/2008 ze dne 28. 5. 2008 (dále jen „dodatek“).

II. Změny smlouvy o dílo

1. Text odrážek čl. 5. odst. 5.1., věta první, druhá a třetí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za dílo dle článku 2. je sjednána na základě dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.408.800,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 271.368,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.680.168,- Kč.

2. Text čl. 5. odst. 5.2. písm. e) a tabulka celkové ceny se ruší a nahrazující se tímto zněním:

e) výkon autorského dozoru

<i>Sazba za 1 hod. bez DPH</i>		<i>550,- Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>15 měsíců x 22,4 = 336 hod.</i>	<i>184 800,- Kč</i>
<i>DPH</i>		<i>38 808,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>		<i>223 608,- Kč</i>

Celková cena činí:

<i>Cena bez DPH</i>		<i>1 408 800,- Kč</i>
<i>DPH</i>		<i>271 368,- Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>		<i>1 680 168,- Kč</i>

3. Do čl. 6. odst. 6.5. smlouvy se přidává následující znění:

„Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené služby dle čl. 5. odst. 5.2. písm. e) smlouvy za každý kalendářní měsíc zpětně podle skutečně poskytnutých služeb s uvedením časového rozsahu a označením, jaké služby byly poskytnuty.“

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatelem v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Berouně dne 16. 9. 2020

.....
Ing. arch. Jan Čepelák

.....
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.
ředitelka

.....
Ing. Jan Červenák