



S00JP01C3N50

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále také **SMZ**

a

Z-Group, a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín

IČ: 63487799

DIČ: CZ63487799

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1786

Zastoupená: JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem, předsedou představenstva

dále také **ZG**

na straně jedné, dále také **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Mičola, ředitel Divize Projektové a inženýrsko-dodavatelská činnost

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK Č. 5
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 172133

chmel

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu dne 25.10.2017, přičemž předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení stavebního záměru Dopravní terminál Zlín a inženýrská činnost vedoucí k vydání územních rozhodnutí pro jednotlivé stavební objekty dle podrobnější specifikace stavebního záměru DTZ.
2. V průběhu plnění této smlouvy však nastaly okolnosti, které v době uzavírání smlouvy nebylo možné předvídat, a které dopadají na termíny plnění stanovené ve smlouvě, smlouva byla postupně měněna dodatky č. 1,2,3, a 4.
3. V rámci výkonu inženýrské činnosti v územní řízení pro stavby č. 1 a 2. vyvstal požadavek účastníků správního řízení na uzavření smlouvy o společné výstavbě. Jedná se o nový nestandardní požadavek, který má vliv na termín plnění dle této smlouvy. Následně po splnění nového požadavku bude pokračovat územní řízení.
4. U stavby č. 3 - odstavná plocha s ohledem na námítky účastníků je nutné doplnit podklady po územní řízení, přičemž musí být dopracována akustická studie, která bude součástí projektu. Následně bude zajištěno stanovisko KHS a Koordinované stanovisko MMZ.
Jelikož se jedná o nadstandardní požadavky uplatněné v rámci územního řízení, jejichž zpracování je časově náročné, dohodly se smluvní strany (v souladu s čl. V odst. 1.4. uzavřené smlouvy), na prodloužení termínů plnění tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto dodatku.

článek I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 5 se původní odst. 1.2. článku V. "Doba a místo plnění" nahrazuje novým textem v následujícím znění:

Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

Odevzdání hrubopisu DUR

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Projednání hrubopisu DUR, odevzdání čístopisu

do 90 dnů od odevzdání hrubopisu DUR

Inženýrská činnost vedoucí k zajištění pravomocných ÚR:

- zpevněné plochy):***
- stavby č. 1 a 2 (Autobusové nádraží, Komunikace a do 31.12.2020
 - . stavba č. 3 (Odstavná plocha) do 31.7.2021

článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž SMZ obdrží 2 vyhotovení a ostatní smluvní strany obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

chud

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: ZMZ 23.3.2017, 18/17Z/2017 (RO7/17, T21)

Schváleno orgánem obce: ZMZ 13.12.2018, č. 2/1Z/2018

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.1.2019, č.j. 42/2R/2019, RO 2/2019, T33

Schválení uzavření dodatku č. 5:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 17.8.2020, č.j. 52/16R/2020

Ve Zlíně dne 11. 09. 2020

Ve dne

objednatel

statutární město Zlín

Michal Cížek
člen Rady města Zlína

zhotovitel

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva
na základě pověření

Z-Group, a.s.

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
předseda představenstva

chmel