

název díla:	Oprava elektro vybavení kolektorů JM st. 7/1		
smlouva číslo:	SODM-10/2020	ze dne:	12.03.2020
Ulimex, spol. s r.o.			

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	27.09.2020	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	06.11.2020		

Popis změny, případně náčrtek :

Zhotovitel požádal o prodloužení původního termínu dokončení realizace díla z důvodu zpoždění dodávek materiálu vlivem nařízených opatření v důsledku boje proti koronaviru označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky (dále jen „COVID-19“).

Prodloužení termínu nemá vliv na cenu díla.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Jan Kahuda	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Josef Bína	Podpis:
za dodavatele:	Tomáš Huja	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 0,00%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	9 685 097,45 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	9 685 097,45 Kč

Zpracoval:	Ing. Josef Bína	V Praze dne:	27.08.2020
------------	-----------------	--------------	------------