

WHWbXbEGH00



Stejnopis č. 1

D o d a t e k č . 8

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy

restaurace číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000425/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 076/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01

Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu:

20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené

TDI:

STAVOKONTROL s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/3694/10 a MHMP/637144/10 ze dne 21. 7.
2010

se sídlem: Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4 – Háje

IČO: 26758334

DIČ: CZ26758334

zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 91778

zastoupená: Ing. Václavem Neradem, jednatelem

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2. PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

doručovací adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

IČO: 48026 450

DIČ: CZ48026450

zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 14241
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2112837402/2700
zastoupená: Janem Munzarem, jednatelem
(dále jen jako „Zhotovitel“)

na straně druhé

(dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

(dále jen jako „Dodatek“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 6. 2017 Smlouvu o dílo provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace (č. sml. Objednatele: DIL/20/04/000425/2017 a č. sml. Zhotovitele“ 076/2016), (dále jen jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
2. Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 26.2.2018, dodatkem č. 2 ze dne 26.2.2018, dodatkem č. 3 ze dne 01.03.2019 a dodatkem č. 4 ze dne 28.06.2019, dodatkem č. 5 ze dne 20.12.2019, dodatkem č. 6 ze dne 24.3.2020 a dodatkem č. 7 ze dne 29.4.2020.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 8 provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se zásadním způsobem změnilы podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny celosvětovou pandemií Covid 19 a Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo – odst. 6.2 – Lhůta pro dokončení – informoval Objednatele o skutečnosti, že z důvodů nemožnosti plnění ze strany jednotlivých dodavatelů, dále pak z důvodu opoždění dodávek materiálů i jednotlivých komponentů nutných k dokončení díla, jakož i z důvodu zpoždění v rozhodování orgánů státní správy v souvislosti s výše uvedenou pandemií, není možno Dílo dokončit v dohodnuté lhůtě, tj. do 30. 6. 2020, převážně z níže uvedených důvodů:

- opožděná koordinace činností vzniklých nad rámec SOD
- dokončení zpevněné plochy – kostky a mlat z důvodu kolize s okolní výstavbou čelního parteru (jiná realizační firma a dodavatel)
- problematika zpoždění napojení plynu, napojení elektroměrů, napojení odpadních sítí
- zaškolení obsluhy objektu a budoucího správce až po kolaudaci

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo:

Mění se článek 7 – LHŮTY

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení článku II. tohoto Dodatku č. 8 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení č. 7.2, a to následovně:

Zhotovitel předá Dílo Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 18. 9. 2020.

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

2. Předmětem Dodatku č. 8 je také dohoda Smluvních stran na prohlášení Zhotovitele, že v rámci vytváření férových vztahů a efektivního partnerství dodržuje veškerá pravidla, zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců podílejících se na plnění výše uvedené veřejné zakázky.

III.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti
2. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (poslední z nich).
3. Tento Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 8 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 8 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 8, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 8 obsahuje jejich osobní údaje a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou též na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 8 žadatelům.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019, které bylo revokováno usnesením č. 330 ze dne 17.2.2020, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 8 v plné kompetenci Ing. Freimanna, pověřeného řízením zadávacího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku č. 8, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek.

11. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 4 výtisky a Zhotovitel 2 výtisky.

V Praze dne: 30.6.2020

V Praze dne: 30.6.2020

za Objednatele:

Ing. Ivo Fre
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

za Zhotovitele:

jednatel
PRACOM s.r.o.