

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2904/2019/OI/VZKÚ ze dne 21.10.2019

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s.
28. října 1142/168, 709 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupena předsedou představenstva
Ing. Milanem Dobiášem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]

IČO: 45193622
DIČ: CZ45193622
Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. VI., odst. 2. (část D) Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2904/2019/OI/VZKÚ ze dne 21.10.2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku z důvodu změny v rozsahu předmětu díla, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

čl. II.

1. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále také „DÚR“) bylo zjištěno, že na připravovanou stavbu lze aplikovat ustanovení § 79 odst. 2 písm. s) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tudíž tato stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.
2. Smluvní strany prohlašují, že dle čl. I. odst. 3. bodu 3.1 a 3.2 (část B) smlouvy byly do doby zjištění provedeny práce v rozsahu – Průzkumné práce ze 100%, což představuje částku 96 500,- Kč bez DPH a Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí z 50%, což představuje částku 102 700,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá průzkumné práce a rozpracovanou DÚR pouze v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM (z toho obdrží SMO 1x, TDS 1x), přičemž textová část bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

4. Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPS“) bude zpracována a předána v rozsahu dle uzavřené smlouvy.

čl. III.

V čl. III., část B smlouvy, Termíny plnění, se ruší odstavce 1, 2 a 3 a nahrazují se tímto novým zněním:

1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1 této části smlouvy budou provedeny a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 5-ti dnů od uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.
2. Rozpracovaná DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 5-ti dnů od uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.
3. DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli předána do 24 týdnů od uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.

čl. IV.

Cena za provedené dílo dle čl. IV. části B smlouvy se snižuje o méněpráce z rozpracované DÚR ve výši 102 700,- Kč bez DPH, a proto se původní znění nahrazuje tímto novým zněním:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Průzkumné práce dle čl. I. odst. 3. bodu 3.1	96 500,- Kč	20 265,- Kč	116 765,- Kč
DÚR	102 700,- Kč	21 567,- Kč	124 267,- Kč
DSP+DPS vč. Soupisu prací, položkových rozpočtů a Plánu BOZP	271 000,- Kč	56 910,- Kč	327 910,- Kč
CENA CELKEM	470 200,- Kč	104 742,- Kč	574 942,- Kč

čl. V.

V čl. VII., část B smlouvy, Předání díla, se ruší odstavec 2 a nahrazuje se tímto novým zněním:

Tricet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace DSP+DPS v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. a technickému dozoru, kterého určí objednatel.

čl. VI.

V čl. I., část C smlouvy, Předmět, se ruší v odstavci 1 (část A. 1) a dále v odstavci 1 části A.2) písm.f, se znění nahrazuje:

vyřešení všech majetkových vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami

čl. VII.

V čl. II., část C smlouvy, Termín a místo plnění, se ruší odstavec 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.

Odstavec č. 3 se ruší.

čl. VIII.

Odměna dle č. III, části C smlouvy se snižuje o méněpráce za IČ pro územní rozhodnutí ve výši 30 000,- Kč bez DPH, a proto se původní znění nahrazuje tímto novým zněním:

	Odměna bez DPH	DPH	Odměna vč. DPH
IČ pro stavební povolení	27 000,- Kč	5 670,- Kč	32 670,- Kč
Výkon autorského dozoru	40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč
Funkce koordinátora BOZP	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
Odměna celkem	82 000,- Kč	17 220,- Kč	99 220,- Kč

čl. IX.

Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 smlouvy) se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena bez DPH	470 200,- Kč
DPH	104 742,- Kč
Odměna bez DPH	82 000,- Kč
DPH	17 220,- Kč
Celková cena/odměna bez DPH	552 200,- Kč
DPH	121 962,- Kč
Celková cena/odměna včetně DPH	674 162,- Kč

čl. X.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04654/RM1822/68 ze dne 01.09.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2904/2019/OI/VZKÚ ze dne 21. 10. 2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Statutární město Ostrava
magistrát

Za objednatele

Datum: 02.09.2020 _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 11.09.2020 _____

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Milan Dobiáš
předseda představenstva