



ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021																							
						říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen															
1		Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek - Plzeň - Mariánské Lázně	224 dny	20.10. 20	31.05. 21	Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek - Plzeň - Mariánské Lázně																							
2		Předpokládaný termín zahájení prací	0 dny	20.10. 20	20.10. 20	Předpokládaný termín zahájení prací 20.10. ◆ 20.10.																							
3	SO 1	Holoubkov - Rokycany, 2. TK km 79,500 - 85,000	3 dny	20.10. 20	22.10. 20	Holoubkov - Rokycany, 2. TK km 79,500 - 85,000 20.10. ── 22.10.																							
4		Úprava GPK a doplnění KL 20:00-5:50	2 dny	20.10. 20	21.10. 20	Úprava GPK a doplnění KL 20:00-5:50 20.10. ■ 21.10.																							
5		Úprava GPK a doplnění KL 20:00-5:50	2 dny	21.10. 20	22.10. 20	Úprava GPK a doplnění KL 20:00-5:50 21.10. ■ 22.10.																							
6	SO 2	Rokycany - Ejovice, 1,2. TK, km 87,800 - 92,830	5 dny	22.10. 20	26.10. 20	Rokycany - Ejovice, 1,2. TK, km 87,800 - 92,830 22.10. ── 26.10.																							
7		Doplnění KL 20:00-6:00	2 dny	22.10. 20	23.10. 20	Doplnění KL 20:00-6:00 22.10. ■ 23.10.																							
8		Doplnění KL 20:00-6:00	2 dny	23.10. 20	24.10. 20	Doplnění KL 20:00-6:00 23.10. ■ 24.10.																							
9		Doplnění KL 20:00-6:00	2 dny	24.10. 20	25.10. 20	Doplnění KL 20:00-6:00 24.10. ■ 25.10.																							
10		Doplnění KL 20:00-5:00	2 dny	25.10. 20	26.10. 20	Doplnění KL 20:00-5:00 25.10. ■ 26.10.																							
11	SO 3	Žst. Ejovice	5 dny	26.10. 20	30.10. 20	Žst. Ejovice 26.10. ── 30.10.																							
12		Úprava GPK a doplnění KL 20:00-6:00	2 dny	26.10. 20	27.10. 20	Úprava GPK a doplnění KL 20:00-6:00 26.10. ■ 27.10.																							
13		Úprava GPK a doplnění KL 20:00-6:00	2 dny	27.10. 20	28.10. 20	Úprava GPK a doplnění KL 20:00-6:00 27.10. ■ 28.10.																							
14		Úprava GPK a doplnění KL 23:05-4:00	2 dny	28.10. 20	29.10. 20	Úprava GPK a doplnění KL 23:05-4:00 28.10. ■ 29.10.																							
15		Úprava GPK a doplnění KL 23:05-4:00	2 dny	29.10. 20	30.10. 20	Úprava GPK a doplnění KL 23:05-4:00 29.10. ■ 30.10.																							
16		Níže uvedené výluky SO 4, SO 5.1, SO 6, SO 7 budou realizovány v předpokládaném termínu do 31.5.2021																											
17	SO 4	Pňovany - Vranov, km 372,800 - 377,471	4 dny	15.03. 21	18.03. 21	Pňovany - Vranov, km 372,800 - 377,471 15.03. ── 18.03.																							
18		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	15.03. 21	16.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 15.03. ■ 16.03.																							
19		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	16.03. 21	17.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 16.03. ■ 17.03.																							
20		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	17.03. 21	18.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 17.03. ■ 18.03.																							
21	SO 5	Žst. Vranov, km 377,471 - 378,147	4 dny	15.03. 21	18.03. 21	Žst. Vranov, km 377,471 - 378,147 15.03. ── 18.03.																							
22	SO 5.1	Žst. Vranov	4 dny	15.03. 21	18.03. 21	Žst. Vranov 15.03. ── 18.03.																							
23		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	15.03. 21	16.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 15.03. ■ 16.03.																							
24		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	16.03. 21	17.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 16.03. ■ 17.03.																							
25		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	17.03. 21	18.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 17.03. ■ 18.03.																							
26	SO 5.2	Materiál objednatele	4 dny	15.03. 21	18.03. 21	Materiál objednatele 15.03. ── 18.03.																							
27	SO 6	Vranov - Stříbro, km 378,147 - 382,016	4 dny	15.03. 21	18.03. 21	Vranov - Stříbro, km 378,147 - 382,016 15.03. ── 18.03.																							
28		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	15.03. 21	16.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 15.03. ■ 16.03.																							
29		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	16.03. 21	17.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 16.03. ■ 17.03.																							
30		Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30	2 dny	17.03. 21	18.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:40-5:30 17.03. ■ 18.03.																							
31	SO 7	Žst. Stříbro, km 382,016 - 383,000	3 dny	13.03. 21	15.03. 21	Žst. Stříbro, km 382,016 - 383,000 13.03. ── 15.03.																							
32		Úprava GPK a doplnění KL 20:45-6:15	2 dny	13.03. 21	14.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 20:45-6:15 13.03. ■ 14.03.																							
33		Úprava GPK a doplnění KL 21:40-7:00	2 dny	14.03. 21	15.03. 21	Úprava GPK a doplnění KL 21:40-7:00 14.03. ■ 15.03.																							
34	SO 8	VRN	224 dny	20.10. 20	31.05. 21	VRN																							
35		Předpokládaný termín ukončení prací	0 dny	31.05. 21	31.05. 21	Předpokládaný termín ukončení prací 31.05. ◆ 31.05.																							

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1102079

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 139ac34b-d66e-4405-a4bf-f6ecaf31f66f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2020 12:29:00



173cc5d5-b063-482a-b17e-fe55e7fbde7a