

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-578/2020**

ISPROFOND: 511 372 0006

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **7842/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava termínů odevzdání jednotlivých dílčích plnění díla (2a., 2b., 3a., 3b., 4. a 5.) a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro úpravu Smlouvy uvedenou v předchozím odstavci je skutečnost, že podmínkou zpracování dokumentace ve stupni DSP byla koordinace se zpracovávanou územní studií Holešovice – Bubny – Zátory a z toho plynoucí návrh halového zastřešení železniční zast. Praha-Bubny. Na základě projednání konceptu bylo zástupci IPR Praha a Objednatele vybráno halové zastřešení ve formě architektonicky ztvárněné železobetonové desky, které umožní umístění navazující zástavby nad železniční zastávku. Vzhledem k tomu bylo potřebné upravit dispozice zast. Praha-Bubny tak, aby byla zajištěna statická funkce objektu. V souvislosti s požadavkem na změnu zastřešení zastávky Praha-Bubny ve vazbě na budoucí zástavbu v jejím okolí se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění. Termíny odevzdání jednotlivých dílčích etap plnění Díla tak budou předávány Objednateli v souladu s aktualizovaným harmonogramem plnění.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, uzavřené dne 12.03.2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČLÁNEK 5 - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** – OP/DSP+PDPS/03/19

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP+PDPS/12/19

c) Zvláštní technické podmínky - 19501/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-578/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: 7842/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

– nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 14 -09- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 03 -09- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Potvrzení koncepce stavby na základě DUR, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na DSP + PDPS.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad do 30. 11. 2020)	Odevzdání DSP k připomínkovému řízení (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek (předpoklad do 28. 2. 2021)	Předání návrhu kupních smluv k odsouhlasení objednateli. Odevzdání čistopisu DSP (včetně POV bez výkazu výměr a soupisu prací a bez kompletní části H).	Předávací protokol (pro Část Díla)
3a. Dílčí etapa	do 3 měsíců od čistopisu DSP (předpoklad do 30. 5. 2021)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, Průkazné odeslání všech potřebných kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3b. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání připomínek (předpoklad do 30. 6. 2021)	Odevzdání dokumentace PDPS v rozsahu dle VTP (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zpracovanými připomínkami, aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 2.b dílčí etapy (předpoklad do 30. 5. 2021)	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu

5. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od termínu 2.b dílčí etapy (<i>předpoklad do 31. 7. 2021</i>)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy (<i>předpoklad do 31. 8. 2021</i>)	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli
7. Dílčí etapa	Předpoklad ukončení 31.12.2024	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 31.12.2024 (v závislosti na zahájení 7. dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1102340

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 157d156b-fd90-4b21-8ba2-3b3319210e49

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2020 13:32:01



cd5b5540-27c1-45d2-b7ab-be2cb39f3a0b