

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/042/Du, uzavřené dne 03.06.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. APS – agentura pracovních příležitostí a služeb, s. r. o.

sídlem: Konská 17, 739 61 Třinec
zastoupena: Martinem Hlawiszskou, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 64609022
DIČ: CZ64609022

Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/042/Du, uzavřené dne 03.06.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. Během realizace stavby s názvem „ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 – rekonstrukce – 1. etapa (výměna oken)“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně

položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly snížení ceny díla o 72.910,01 Kč bez DPH.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

3.036.089,99 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1959 ze dne 07.09.2020.

11. 09. 2020

V Třinci

Za objednatele:




RNDr. Věra Palkovská
primátorka


16. 09. 2020

V Třinci

Za zhotovitele:



Martin Hlawiczka
jednatel



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	APS - agentura pracovních příležitostí a služeb, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	28.8.2020
Název akce:	ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - rekonstrukce - I. etapa (výměna oken)		

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:

- dodávka a montáž 1 ks okenní sestavy

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

- menší rozsah vnitřních a vnějších omítek

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -127 870,36 Kč	Cena víceprací bez DPH: 54 960,35 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: -72 910,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 3 109 000,00 Kč	Nová cena bez DPH: 3 036 090,00 Kč

schválil (Dodavatel):

schválil (Objednatel):

schválil (TDI):

Změnový list č.01

Stavba: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - rekonstrukce - I. etapa (výměna oken)

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: APS - agentura pracovních příležitostí a služeb, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		096: bourání a demolice konstrukcí	
		699: přesun hmot HSV	
		764: Konstrukce klempířské	
		766: konstrukce truhlářské	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			54 960,35 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		006: Úpravy povrchu	- 127 870,36 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 127 870,36 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			
			72 910,01 Kč

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:

ZŠ Kaštanová, TŘI, Kaštanová č.p. 412 - rekonstrukce - SoD - vícepráce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt		S_00..				54 960

Oddíl		096: bourání a demolice konstrukcí				
2	SUB	968062355 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2			
4	SUB	979082111 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t			
5	SUB	979081111 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
6	SUB	979081121 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
7	SUB	979098145 Poplatek za skládku - skla	t			
8	SUB	979098191 Poplatek za skládku - netříděné	t			
Oddíl		699: přesun hmot HSV				
1	SUB	998018002 Přesun hmot ruční pro opravy a údržbu budov v do 12 m	t			
Oddíl		764: Konstrukce klempířské				
2	SUB	764216604 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené Z PZ s povrchovou úpravou rš 290mm	m			
Oddíl		766: konstrukce truhlářské				
1	SUB	766825811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 40 cm dl.př.1m	m			
2	SUB	766694112 Montáž parapetních desek dřevěných, plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	m			
4	SUB	60794101 deska parapetní vnitřní renovační postforming s nosem 80mm da š 400mm	m			
5	SUB	60794105 kovové větrací mřížky topení 600-1000 mm vč. instalace a frézování do parapetů	kus			
9	SUB	7660101-R D+M plastového okna-viz.001 vč. vnitřní a vnější pásky, vč.APU lišty	ks			
10	SUB	7660102-R D+M plastového okna-viz.002 vč. vnitřní a vnější pásky, vč.APU lišty	ks			
15	SUB	7660107-R D+M plastových rozšiřovacích profilů š. 150 mm nad okna, barva bílá	m			
16	SUB	7660108-R D+M statických fasádních spojovacích profilů dl.2,4m	ks			

ZŠ Kaštanová, TŘI, Kaštanová č.p. 412 - rekonstrukce - SoD - méněpráce

Poř. Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt S_00.							
Oddíl 006: Úpravy povrchu							
2	SUB	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
3	SUB	612409991	Úprava vnitřního ostění a nadpraží ,hrubá omítka ,perlinka lepidlo, nová štuková omítka	m2			
6	SUB	612421637	Vnitřní omítka zděva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2			
7	SUB	622406111	Úprava vnějšího ostění a nadpraží včetně provedení tenkovrstvé omítky a fas.nátěru s dod. materiálu	m2			
18	SUB	7660110-R	D+M hliníkových úhelníků (rohovníků), barva bílá, napojení na podhledy	m			
1	SUB	781411913	Oprava obkladu z obkladaček pórovinnových do malty do 35 ks/m2	kus			
2	SUB	597.010	Obklad keramický - velikost a barva dle stávajícího0	m2			
1	SUB	783181111	Očištění a nátěr stávající ocelové konstrukce pod parapety	m			

- 127 870