



00-PP5/2023

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dne 4. 5. 2020**

„Rekonstrukce části ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále v Kolíně“

**I.
Smluvní strany**



MKOLP002MN65

Objednatel: **Město Kolín**
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený: Mgr. Michael Kašpar, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Telefon: 321 748 111
Fax: 321 720 911
e-mail: posta@mukolin.cz
ID datové schránky: 9kkbs46
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800

a

Zhotovitel: **HALKO stavební společnost, s.r.o.**
Spisová značka: C 6956 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
Zastoupený: [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: jwgva9c
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu: 1412058/0300

Smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných okolností a nálezoých situací v místě plnění dohodly na posunutí termínu plnění díla. Tento posun termínu je předmětem tohoto dodatku smlouvy.

II. Změna termínu plnění

Článek č. V., odst. 1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla – duben 2020 (v závislosti na dokončení rekonstrukce vodovodního řadu v místě plnění)
– a současně nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště dle bodu IX. 1 a 2 této Smlouvy,
- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
20 týdnů od předání a převzetí staveniště, t.j. do 7. 10. 2020

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:


Příloha č. 1: Vyjádření TDI

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 17. 8. 2020, usnesení č. 2755/73/RM/2020 /RM/2020.

V Kolíně dne 7.9.20




Mgr. Iveta Mikšíková
místostarostka
za objednatele



V Nové Vsi, 18.8.2020





ARCHA ing. agentura a.s.

Žižkova 250, 280 00 Kolín III
tel. 321714159, fax 321714275

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

investiční referentka ÚIOP

Vyřizuje :

V Kolíně dne : 10. 8. 2020

Věc : „Rekonstrukce části ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále“

Předmětem tohoto dopisu je stanovisko naší společnosti, která vykonává činnost technického dozoru stavebníka na výše citované stavební akci, k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu.

Na základě žádosti zaslané ze strany zhotovitele fi. HALKO zaslané dle 7.8.2020 o čtyři týdny a to z níže popsanych důvodů.

Jedná se především o následující nepředvídatelné okolnosti a nálezové situace:

- 1) Sanace zemní plně – v souladu s TP pro provádění pozemních komunikací, bylo provedeno měření únosnosti zemní plně. Toto měření dopadlo s negativním výsledkem v návaznosti na požadovanou únosnost. Ze strany generálního projektanta byl navržen způsob sanace zemní plně. Uvedené nebylo součástí základního plnění zhotovitele.

Důvod prodloužení termínu: zpracování návrhového řešení nálezové situace ze strany GP, technologicky náročnější provádění úpravy podloží (sanace).

- 2) Uliční vpusti – dle návrhu projektové dokumentace, měli veškeré uliční vpusti, vyjma nově budovaných, zůstat dle stávajícího stavu. Při provádění stavebních prací a po posouzení stavebně technického stavu stávajících vpustí, byl stav některých vpustí vyhodnocen jako nevyhovující a byla navržena jejich výměna. Uvedené nebylo součástí základního plnění zhotovitele.

Důvod prodloužení termínu: dodání potřebného materiálu na stavbu, realizace uličních vpustí

- 3) Domovní přípojky ke stávajícím objektům – v rámci projednávání stavby a v rámci stavebního řízení, byly majitelé přilehlých nemovitostí upozorněni na nutnost ověření stavu domovních částí přípojek (vodovodu a kanalizace) k nemovitostem a jejich případné opravy před prováděním rekonstrukce chodníků, zelených pásů a komunikace. Uvedené bylo ze strany některých majitelů nemovitostí řešeno až po zahájení výstavby a v rámci samostatných akcí majitelů nemovitostí jsou prováděny rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek v prostoru staveniště. V rámci provádění těchto prací dochází k prodloužení při realizaci stavebních prací ze strany zhotovitele.

Důvod prodloužení termínu: Provádění rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních přípojek ze strany majitelů přilehlých nemovitostí – samostatné stavební akce financované ze soukromých zdrojů.

Z uvedených důvodů, za technický dozor stavebníka souhlasíme s navrženým posunem termínu dokončení díla.



ARCHA®

inženýrská agentura, a.s.

Kolín III, Žitavská 250, 280 02

S pozdravem

