

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava mostů v úseku Týniště nad Orlicí - Potštejn“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 046 600 20

ev. č. registru VZ: 64020008

číslo jednací: 21902/2020-SŽ-OŘ HKR-SMT

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: ČSOB Pardubice, č. účtu: 8010-308211883/0300

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/1012/0104

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostů v úseku Týniště nad Orlicí - Potštejn**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 046 600 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/1012/0104, uzavřené dne 2. 3. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnových listů č. 1 a 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **6 819 797,59 Kč**

(slovy: šest milionů osm set devatenáct tisíc sedm set devadesát sedm korun českých padesát devět haléřů)

Celková výše víceprací činí: 302 872,14 Kč

(slovy: tři sta dva tisíc osm set sedmdesát dva korun českých čtrnáct haléřů)

Celková výše méněprací činí: 312 592,64 Kč

(slovy: tři sta dvanáct tisíc pět set devadesát dva korun českých šedesát čtyři haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 48 971,82 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých osmdesát dva haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 6 810 077,09 Kč

(slovy: šest milionů osm set deset tisíc sedmdesát sedm korun českých devět haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 810 077,09 Kč

slovy: šest milionů osm set deset tisíc sedmdesát sedm korun českých devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 19. 2. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací a Soupisem méněprací, které jsou přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Soupis víceprací a méněprací
Soupis méněprací

V Hradci Králové dne 16. 9. 2020

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne 15. 9. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 20848/2020-SŽ-OR HKR-SMT

Název veřejné zakázky: „Oprava mostů v úseku Týniště nad Orlicí – Potštejn“**Číslo registru:** 64020008**Číslo původní Smlouvy:** S 640 046 600 20**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO:** SO2**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 9. 3. 2020, XXX**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** traťová výluka 15 N od 8. 3. 2020 do 22. 3. 2020, technologická provázanost s pracemi probíhajícími ve výluce**Popis změny:**SO 02.1:

Otryskáním ocelové konstrukce bylo zjištěno, že prvky, které měly být dle navržené projektové dokumentace v nevyhovujícím stavu, nevykazují závady a jejich stav je vyhovující bez nutnosti jejich výměny. Bylo rozhodnuto, že část šroubovaných spojů v objemu 390 kusů bude nahrazena nýtovanými spoji z důvodu zachování typu technologie spojů. Tyto změny vyvolaly méněpráce a vícepráce.

Při kompletní očištění spodní stavby objektu byl zjištěn horší stav parapetní římsy, zdiva spodní stavby a odláždění kuželů objektu, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo navrženo zřízení nové parapetní římsy, rozšíření objemu přezdívaného zdiva a zvětšení objemu odláždění svahových kuželů. Tyto změny vyvolaly vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 6 819 797,59 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 302 872,14Kč, tj. 4,4 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 43 680,- tj. 0,6 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 259 192,14 Kč tj. 3,8 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO NE **Navržený způsob zatřídění víceprací:** § 222 odst. 4 ZZVZ**Osoba odpovědná za vznik víceprací:** nelze stanovit**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč oproti SOD:

SO	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 Most v km 53,696	2 003 644,27	0	0	2 003 644,27
SO 02 Most v km 64,576	2 825 600,06	302 872,14	43 680,00	3 084 792,20
SO 03 Most v km 64,948	1 990 553,26	0	0	1 990 553,26
Celkem	6 819 797,59	302 872,14	43 680,00	7 078 989,73

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: XXX

Datum:

Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: XXX

Datum:

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum:

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji **Zamítám**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

Přílohy:

Soupis víceprací a méněprací

Změnový list: 1

Název stavby: **Oprava mostů v úseku Týniště nad Orlicí - Potštejn**

Název PS, SO: **SO 02.1 Stavební část Most v km 64,576**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
2	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3										dle původní smlouvy
3	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3										dle původní smlouvy
4	389361003	Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce D do 12 mm z oceli 10 505	t										dle původní smlouvy
5	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 30/37	m3										dle původní smlouvy
21	309252910.R	<i>šroub vysokopevnostní HRC</i>	<i>ks</i>										dle původní smlouvy
22	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2										dle původní smlouvy
24	938905111	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2										dle původní smlouvy
29	628613511	Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 100 kusů	ks										dle původní smlouvy
50	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3										dle původní smlouvy
51	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2										dle původní smlouvy
52	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2										dle původní smlouvy
76	789223122	Otryskání ocelových konstrukcí třídy III povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2	m2										dle původní smlouvy
77	58154421	<i>křemičitý písek sušený pytlovaný 1-2mm</i>	<i>t</i>										dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										259 192,14	302 872,14	43 680,00	

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 20848/2020-SŽ-OR HKR-SMT

Název veřejné zakázky: „Oprava mostů v úseku Týniště nad Orlicí – Potštejn“**Číslo registru:** 64020008**Číslo původní Smlouvy:** S 640 046 600 20**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 2**Změna se týká těchto SO:** SO 01**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 28. 7. 2020, XXX**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** traťová výluka 14 N od 28. 7. 2020 – 10. 8. 2020 technologická provázanost s pracemi probíhajícími ve výluce**Popis změny:**

SO 01.1:

Otryskáním ocelové konstrukce bylo zjištěno, že některé prvky, které měly být dle navržené projektové dokumentace v nevyhovujícím stavu, nevykazují závady a jejich stav je vyhovující bez nutnosti jejich výměny. Tyto změny vyvolaly méněpráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 6 819 797,59 Kč

Cena díla dle SOD vč. změnového listu č. 1 (bez rezervy a bez DPH): 7 078 989,73 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0 Kč, tj. 0 % z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 268 912,64Kč, tj. 3,9 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí 268 912,64Kč, tj. 3,9 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO NE **Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: -****VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč oproti SOD včetně Změnového listu č. 1:

	Cena dle SOD včetně ZL č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01 Most v km 53,696	2 003 644,27	0	268 912,64	1 734 731,63
SO 02 Most v km 64,576	3 084 792,20	0	0	3 084 792,20
SO 03 Most v km 64,948	1 990 553,26	0	0	1 990 553,26
Celkem	7 039 738,41	0	268 912,64	6 810 077,09

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno: XXX

Datum:

Podpis

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno: XXX

Datum:

Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum:

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji **Zamítám**

Jméno:

Datum:

Podpis

XXX

Přílohy:

Soupis méněprací

Změnový list: 2

Název stavby: **Oprava mostů v úseku Týniště nad Orlicí - Potštejn**

Název PS, SO: **SO 01.1 Stavební část Most v km 53,696**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
20	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg										dle původní smlouvy
21	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg										dle původní smlouvy
22	135308160.R	ocel široká jakost S235 J2+N	t										dle původní smlouvy
23	429172121	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg										dle původní smlouvy
24	429172221	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 kg	kg										dle původní smlouvy
25	135308300.R	ocel široká jakost S235J2+N	t										dle původní smlouvy
26	309252910.R	šroub vysokopevnostní HRC	ks										dle původní smlouvy
30	938905109	Údržba OK mostů - jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 50 do 100 kusů	kus										dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-268 912,64	0,00	268 912,64	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1104110

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2961c9dc-4c82-40d7-b173-4f68a6068c4f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.09.2020 07:40:02



ca1ade72-369b-4bf4-b027-c55d635605ac