

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Husova 537/10, 602 00, Brno – Brno - město
Statutární zástupce: akademický malíř Pavel Luffer, ředitel
IČO: 00566756
DIČ: CZ00566756

(dále jen „Objednatel“)

2. KALAHA a.s.

Sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
Zastoupení: Tomáš Václavek, obchodní ředitel, na základě Rozhodnutí představenstva ze dne 3. 7. 2019
e-mail: kalaha@kalaha.cz
telefon: + 420 543 245 570
IČO: 25562151
DIČ: CZ25562151

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., 248711199/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Bajer, místopředseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně sp. zn. B5965

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101“ a to:

- a) v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona. Tyto vícepráce a méněpráce jsou dle přílohy č. 8 až 14 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací dle změnového listu č. 001 v Kč bez DPH:	289 189,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 002 v Kč bez DPH:	146 415,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 003 v Kč bez DPH:	18 499,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 004 v Kč bez DPH:	19 904,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 005 v Kč bez DPH:	131 007,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 006 v Kč bez DPH:	77 170,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 007 v Kč bez DPH:	34 834,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 001 v Kč bez DPH:	83 084,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 002 v Kč bez DPH:	60 501,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 003 v Kč bez DPH:	67 623,- Kč

Ceny jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny.

2. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

CENA BEZ DPH:	19 099 285,34 Kč
DPH CENY:	4 010 849,92 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	23 110 135,26 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2. Přílohy:

Příloha č. 1 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 001

Příloha č. 2 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 002

Příloha č. 3 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 003

Příloha č. 4 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 004

Příloha č. 5 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 005

Příloha č. 6 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 006

Příloha č. 7 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 007

Příloha č. 8 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 001

Příloha č. 9 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 002

Příloha č. 10 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 003

Příloha č. 11 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 004

Příloha č. 12 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 005

Příloha č. 13 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 006

Příloha č. 14 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 007

Objednatel

v Brno dne 23.6.2020

M. Luffer

**Střední škola umění a designu a Vyšší
odborná škola Brno, příspěvková
organizace**

akademický malíř Pavel Luffer, ředitel

Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno ©

Zhotovitel

v Brně dne 23.6.2020

Ing. Petr Bajer

KALAHA a.s.

Tomáš Václavek, obchodní ředitel, na základě
Rozhodnutí představenstva ze dne 3. 7. 2019

 **KALAHA**®

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Seznam změnových listů - "Zateplení objektu "C" s výměnou oken a dveří, Francouzská 101"

č.	název	částka celkem	hodnota VPC	hodnota MNP	krátký popis	odůvodnění změny	dokumentace k ZL
1	Změna způsobu upěvnění střešních světlíků	206 105 Kč	289 189 Kč	83 084 Kč	Změna vyvolaná z důvodu jiného stavu okraje stávajícího světlíku, neumožňující realizaci podsady díle PD (podsada měla být zděná). Proto bylo navrženo systémové řešení z ocelového profilu. Ostatní parametry zůstávají zachovány. Dalším faktorem provedení změny podsady je vylehčení konstrukce světlíku a tím snížení zatížení střešy po provedení sond do střešního pláště a zjištění stavu výztuže a nosné kce	nepředvídaná změna - až na základě odkrytí konstrukcí	rozpočet
2	Oprava soklové části	85 914 Kč	146 415 Kč	60 501 Kč	Změna vyvolaná z důvodu nerovnosti odhaleného základového zdiva, které se muselo kvůli izolaci proti vodě vyrovnat.	nepředvídaná změna - až na základě odkrytí konstrukcí	rozpočet
3	Odpočet úpravy dvorků	49 124 Kč	18 499 Kč	67 623 Kč	Změna vyvolaná skutečným stavem na místě, nepotřebností celé skladby podlahy anglických dvorků. Odstranění skladby nemá vliv na energetický posudek stavby. Podlaha z PVC folie by se v případě údržby mohla poškodit, stávající povrch byl tedy vyčištěn, vyspraven, reprofilován.	změna technologická	rozpočet
4	Doplnění ovládání otvorů - možnost větrání	19 904 Kč	19 904 Kč	- Kč	Změna na základě nutnosti odvětrávat sociální zařízení bylo doplněno kování pro ventilaci a nadstandardní délce táhel.	změna technologická	rozpočet
5	Lešení	131 007 Kč	131 007 Kč	- Kč	Změna vyvolaná skutečností, že lešení není možno umístit na stávající střešinu nad 1.NP (nad barevnou) z důvodu stavu střešního pláště a nedoporučení statika opírat lešení na tuto kci. Dále se jedná o lešení v v anglických dvorcích a nad sousedním objektem. Tato výměra není konečná, může se ještě v průběhu stavby změnit.	změna na základě skutečnosti že není možnost podepřít strop barevný (po odkrytí a provedení sond)	rozpočet, výkresy
6	Sklo světlíků- změna	77 170 Kč	77 170 Kč	- Kč	PO odstranění výplní původních světlíků, bylo zjištěno, že nový světlík bude vrhat velké množství přímého světla (velká intenzita osvětlení), je zde požadavek na pracovních místech mít rozptýlené světlo - zabránění přímého kontrastního světla skrz světlíky do prostoru barevný. Úprava prostředního skla - leptání kyselinou.	technologické zlepšení	rozpočet
7	Doplnění nosní kce střešních žlabů - OSB desky	34 834 Kč	34 834 Kč	- Kč	Změna vyvolaná na základě nutnosti zvednutí střešního žlabu pro dostatečné odvodnění střešy a zabránění přetečení vody při přívalovém dešti. Skladba musela být doplněna o OSB desky pro únosnost střešního žlabu a háků.	nepředvídaná změna - až na základě odkrytí konstrukcí	rozpočet

CELKEM bez DPH **505 810 Kč** **717 017 Kč** - **211 207 Kč**

Změnové listy celkem **505 810 Kč** **717 017 Kč** - **211 207 Kč**




Za TDI: Ing. Jiří Lády

Za PRO: Ing. Marek Vrba

Za objednatele: Mgr. Petr Polášek, DiS.

Za zhotovitele: Petr Bajer



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	KALHAHA a.s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> 22.6.2020
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna způsobu upevnění střešních světlíků			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna vyvolaná z důvodu jiného stavu okraje stávajícího světlíku, neumožňující realizaci podsady dle PD (podsada měla být zděná). Proto bylo navrženo systémové řešení z ocelového profilu. Ostatní parametry zůstávají zachovány. Dalším faktorem provedení změny podsady je vylehčení konstrukce světlíku a tím snížení zatížení střechy po provedení sond do střešního pláště a zjištění stavu výztuže a nosné konstrukce.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: nepředvídaná změna - až na základě odkrytí konstrukcí			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty: 			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:	22.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna způsobu upevnění střešních světlíků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna vyvolaná z důvodu jiného stavu okraje stávajícího světlíku, neumožňující realizaci podsady dle PD (podsada měla být zděná). Proto bylo navrženo systémové řešení z ocelového profilu. Ostatní parametry zůstávají zachovány. Dalším faktorem provedení změny podsady je vylehčení konstrukce světlíku a tím snížení zatížení střechy po provedení sond do střešního pláště a zjištění stavu výztuže a nosné konstrukce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 83.084, - Kč	289.189, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
206.105, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Husova 10; 602 00 Brno ©	 KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151 	
Datum: 23.6.2020	Datum: 22.6.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 067c/C/202 0 **SŠU Francouzská - změnové listy**
Objekt: 01 **Změnové listy**
Rozpočet: 001 **Změna způsobu upevnění střešních světlíků + úprava podesty světlíků - SDK kce zelený**

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno, příspěvková organizace Husova 537/10 60200 Brno
IČO: 00566756
DIČ:

Zhotovitel: KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice
IČO: 25562151
DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	82 625,36
PSV	123 480,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	206 105,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 105,36 CZK
Základní DPH	21 %	43 282,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 249 387,49 CZK


v

BRNO

dne

22.6.2020


KALAHA
 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151
 Za zhotovitele

Střední škola umění a designu
 a Vyšší odborná škola Brno,
 příspěvková organizace
 Husova 537/10, 602 00 Brno

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 761,83	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			45 986,15	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 240,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 362,62	-
767	Konstrukce zámečnické	PSV			123 480,00	€
Cena celkem					206 105,36	10

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	001	Změna způsobu upevnění střešních světlíků + úprava podesty světlíků - SDK kce zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 761,83
1	311271176R00	Zdivo z tvárníc porobet. hladkých tl. 25 cm 2.NP: světliky:2,55*4*2+0,5*2*(7,7+7,1+6,7+6,2) : -48,1	m2	-48,10000	1 262,11	-60 707,49
2	347016134R00vl	Předstěna s parozábranou 66,58	m2	66,58000	922,00	61 386,76
3	347016134R01vl	Čelo SDK s Alu rohem (vrch+spodek) 2*78,34	m	156,68000	192,00	30 082,56
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				45 986,15
4	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, světle žlutá, hladká, zrnitost 1,5 mm parametry dle Technické Zprávy a skladby konstrukcí!!!: Fasády: kolem otvorů: Začátek provozního součtu Konec provozního součtu odečet : -((1,1*2,85)/2)*8	m2	-12,54000	274,84	-3 446,49
5	620001vl	D+M PUR panelů 8	ks	8,00000	8 000,00	64 000,00
6	620002vl	Příplatek za berevnost PUR panelů 8	ks	8,00000	0,00	0,00
7	622323041R00	Penetrace podkladu fasády - ETICS parametry dle Technické Zprávy a skladby konstrukcí!!!: Fasády: kolem otvorů: Začátek provozního součtu odečet : -((1,1*2,85)/2)*8	m2	-12,54000	28,94	-362,91
8	622481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výtuzné sítě a stěrky. tmelu bezcementového parametry dle Technické Zprávy a skladby konstrukcí!!!: Fasády: kolem otvorů: Začátek provozního součtu odečet : -((1,1*2,85)/2)*8	m2	-12,54000	294,59	-3 694,16
9	713131162R00	Montáž izolace na tmel a šroubovací hmoždinky, cihla parametry dle Technické Zprávy a skladby konstrukcí!!!: Fasády: kolem otvorů: Začátek provozního součtu Konec provozního součtu odečet : -((1,1*2,85)/2)*8	m2	-12,54000	412,83	-5 176,89
10	713132111R00	Přebroušení izolantu parametry dle Technické Zprávy a skladby konstrukcí!!!: Fasády: kolem otvorů: Začátek provozního součtu	m2	-12,54000	26,88	-337,08

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	001	Změna způsobu upevnění střešních světlíků + úprava podesty světlíků - SDK kce zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odečet : $-((1,1*2,85)/2)*8$			-12,54000	
11	63140168R	Deska fasádní minerální vlákno-kolmé tl. 140 mm, ETICS	m2	-13,79400	362,21	-4 996,32

parametry dle Technické Zprávy a skladby konstrukcí!!!:

Fasády:

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

odečet : $-((1,1*2,85)/2)*8*1,1$

-13,79400

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	10 240,00
----------------	---------------------------------	------------------

12	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	soubor	1,00000	10 240,00	10 240,00
		1		1,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-4 362,62
----------------	--------------------------------	------------------

13	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	-11,17074	390,54	-4 362,62
		-11,17074		-11,17074		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	123 480,00
-----------------	------------------------------	-------------------

14	7670001vl	D+M FeZn podsady 150/500 mm pod střešní světlíky	soubor	1,00000	123 480,00	123 480,00
		Dle PD 500mm, ale realita 700mm				



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.			
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:		
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/> 22.6.2020
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava soklové části				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna vyvolaná z důvodu nerovnosti odhaleného základového zdiva, které se muselo kvůli izolaci proti vodě vyrovnat.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: nepředvídaná změna - až na základě odkrytí konstrukcí				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: Rozpočet				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:	22.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava soklové části</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna vyvolaná z důvodu nerovnosti odhaleného základového zdiva, které se muselo kvůli izolaci proti vodě vyrovnat.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 60.501, - Kč	146.415, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85.914, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Husova 10, 602 00 Brno ©	 KALAHA KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151	
Datum: 23.6.2020	Datum: 22.6.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **067c/C/202** **SŠU Francouzská - změnové listy**
0
 Objekt: **01** **Změnové listy**
 Rozpočet: **002** **Oprava soklové části**

Objednatel: **Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,** IČO: **00566756**
Brno, příspěvková organizace DIČ:
Husova 537/10
60200 Brno

Zhotovitel: **KALAHA a.s.** IČO: **25562151**
Maříkova 1899/1 DIČ: **CZ25562151**
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	69 900,06
PSV	16 013,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	85 913,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	85 913,88 CZK
Základní DPH	21 %	18 041,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **103 955,79 CZK**

v BRNE

dne 22.6.2016

 **KALAHA®**
 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151
 Za zhotovitele

Střední škola umění a designu
 a Vyšší odborná škola Brno,
 příspěvková organizace
 Husova 10, 602 00 Brno
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 325,56	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 452,00	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 353,10	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 289,99	
711	Izolace proti vodě	PSV			16 013,82	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 479,41	
Cena celkem					85 913,88	10

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	002	Oprava soklové části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	45 325,56			
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	75,12000	1 273,00	95 627,76
2	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	65,00000	129,00	8 385,00
		65		65,00000		
3	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	65,00000	27,90	1 813,50
		65		65,00000		
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-463,20000	20,16	-9 338,11
		přebytek na skládku:(60,75+14,37-28,8)*10 : -463,2		-463,20000		
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-46,32000	336,00	-15 563,52
		přebytek na skládku:60,75+14,37-28,8 : -46,32		-46,32000		
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-75,12000	394,02	-29 598,78
		drenáž:2,25*(27+5) : botka:0.78*4 : -75,12		-75,12000		
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-46,32000	115,94	-5 370,34
		přebytek na skládku:60,75+14,37-28,8 : -46,32		-46,32000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-46,32000	13,60	-629,95
		přebytek na skládku:60,75+14,37-28,8 : -46,32		-46,32000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	10 452,00			
9	289902121	Odsekání betonu stěn, vrstvy 20 - 50 mm	m2	32,50000	321,60	10 452,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	6 353,10			
10	602013111	Omitka jádrová MV 2 ručně, tloušťka vrstvy 25 - 50 mm	m2	130,00000	35,63	4 631,90
		130		130,00000		
11	620451211RT2	Postřík konstrukcí vnějších, MC, s použitím suché maltové směsi	m2	65,00000	12,95	841,75
		parametry dle Technické Zprávy a skladby konstrukcí!!!: Fasády: kolem otvorů: Začátek provozního součtu Konec provozního součtu 65		65,00000		
12	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	65,00000	13,53	879,45
		Fasády: kolem otvorů: Začátek provozního součtu Konec provozního součtu				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 289,99			
13	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	5,86365	390,54	2 289,99
Díl: 711		Izolace proti vodě	16 013,82			
14	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	17,70000	28,30	500,91
		vytažení nad úroveň zvednutého terénu 17,7		17,70000		

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	002	Oprava soklové části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků vytažení nad úroveň zvednutého terénu 17,7	m2	17,70000	138,54	2 452,16
16	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci vytažení nad úroveň zvednutého terénu 17,7	m2	17,70000	168,08	2 975,02
17	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci Fasády: 17,7	m2	17,70000	49,04	868,01
18	28323113R	Fólie nopová nopy 20mm, tl. 1,0 mm š. 2000 mm Fasády: 17,7*1,15	m2	20,35500	103,04	2 097,38
19	62852251R	Pás modifikovaný asfalt s elast. vložkou vytažení nad úroveň zvednutého terénu 17,7*1,15	m2	20,35500	156,09	3 177,21
20	62852265R	Pás modifikovaný asfalt se sklenou vložkou vytažení nad úroveň zvednutého terénu 17,7*1,15	m2	20,35500	131,70	2 680,75
21	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Fasády: 17,7*1,15	m2	20,35500	27,78	565,46
22	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	153,16900	4,55	696,92
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 479,41
23	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,48500	204,76	918,35
24	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,48500	154,56	693,20
25	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,85000	30,24	1 356,26
26	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,48500	224,00	1 004,64
27	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	4,48500	336,00	1 506,96



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:	22.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet úpravy dvorků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna vyvolaná skutečným stavem na místě, nepotřebnosti celé skladby podlahy anglických dvorků. Odstranění skladby nemá vliv na energetický posudek stavby. Podlaha z PVC folie by se v případě údržby mohla poškodit, stávající povrch byl tedy vyčištěn, vyspraven, reprofilován.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 67.623, - Kč	18.499, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 49.124, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Husova 10, 602 00 Brno ©	 KALAH A KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151	
Datum: 23.6.2020	Datum: 22.6.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	KALAH A a.s.			
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:		
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/> 22.6.2020
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odpočet úpravy dvorků				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna vyvolaná skutečným stavem na místě, nepotřebnosti celé skladby podlahy anglických dvorků. Odstranění skladby nemá vliv na energetický posudek stavby. Podlaha z PVC folie by se v případě údržby mohla poškodit, stávající povrch byl tedy vyčištěn, vyspraven, reprofilován.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: změna technologická				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: Rozpočet				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 067c/C/202 SŠU Francouzská - změnové listy
Objekt: 01 Změnové listy
Rozpočet: 003 Odpočet úpravy dvorků

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,
 Brno, příspěvková organizace IČO: 00566756
 Husova 537/10 DIČ:
 60200 Brno

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 499,05
PSV	-67 622,76
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-49 123,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-49 123,71 CZK
Základní DPH	21 %	-10 315,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -59 439,69 CZK

v BRNE dne _____

KALAHA
 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151
 Za zhotovitele

dne 2.6.2020
 Střední škola umění a designu
 a Vyšší odborná škola Brno,
 příspěvková organizace
 Husova 10, 602 00 Brno ©
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 499,05	-3
711	Izolace proti vodě	PSV			-34 074,54	6
713	Izolace tepelné	PSV			-17 739,42	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-15 808,80	3
Cena celkem					-49 123,71	10

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	003	Odpčet úpravy dvorků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 499,05
1	632478123	Vyspravení dna stávajících anglických dvorků - reprofilace	m2	57,90000	319,50	18 499,05

podlaha P/01 : 57,9 57,90000

Díl: 711		Izolace proti vodě				-34 074,54
2	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-57,90000	28,30	-1 638,57

Podlaha:
P/01:12,3+31,2+2,8+11,6 :
-57,9 -57,90000

3	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-57,90000	97,26	-5 631,35
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Podlaha:
P/01:12,3+31,2+2,8+11,6 :
-57,9 -57,90000

4	711171559RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, kotvením, folie ve specifikaci, vč. systém. detailů, doplňků	m2	-57,90000	90,40	-5 234,16
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Podlaha:
P/01:12,3+31,2+2,8+11,6 :
-57,9 -57,90000

5	711191171RT1	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci	m2	-57,90000	11,20	-648,48
---	--------------	---	----	-----------	-------	---------

Podlaha:
P/01:12,3+31,2+2,8+11,6 :
-57,9 -57,90000

6	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	-1,20000	1 179,37	-1 415,24
---	--------------	---	---	----------	----------	-----------

-1,2 -1,20000

7	28322028R	Fólie PVC-P tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	-66,58500	147,84	-9 843,93
---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Podlaha:
P/01:(12,3+31,2+2,8+11,6)*1,15 :
-66,585 -66,58500

8	62852265R	Pás modifikovaný asfalt se sklenou vložkou	m2	-66,58500	131,70	-8 769,24
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Fasády:
Začátek provozního součtu
Konec provozního součtu
Podlaha:
-66,585 -66,58500

9	69366195R	Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm	m2	-66,58500	13,42	-893,57
---	-----------	---	----	-----------	-------	---------

Podlaha:
P/01:(12,3+31,2+2,8+11,6)*1,15 :
-66,585 -66,58500

Díl: 713		Izolace tepelné				-17 739,42
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

10	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	-115,80000	26,88	-3 112,70
----	--------------	---	----	------------	-------	-----------

Podlaha:
P/01 - 2 vrstvy:(12,3+31,2+2,8+11,6)*2 :
-115,8 -115,80000

11	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-0,18800	4 644,81	-873,22
----	--------------	--	---	----------	----------	---------

-0,188 -0,18800

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	003	Odpočet úpravy dvorků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-8,91660	1 542,46	-13 753,50

Podlaha:

P/01:(12,3+31,2+2,8+11,6)*0,14*1,1 :

-8,9166

-8,91660

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-15 808,80
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------


13	OS/02	Vpust angl.dvorků,polyamid,manžeta PVC,DN 100mm, napojení,mřížka,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-5,00000	3 161,76	-15 808,80
----	-------	---	-----	----------	----------	------------

-5

-5,00000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> 22.6.2020
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění ovládání otvorů – možnost větrání			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna na základě nutnosti odvětrávat sociální zařízení bylo doplněno kování pro ventilaci a nadstandardní délce táhel.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: změna technologická			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:	22.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění ovládání otvorů – možnost větrání</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna na základě nutnosti odvětrávat sociální zařízení bylo doplněno kování pro ventilaci a nadstandartní délce táhel.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, - Kč	19.904, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19.904, - Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Husova 10, 602 00 Brno ©	 KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151 	
Datum: 23.6.2020	Datum: 22.6.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 067c/C/202 SŠU Francouzská - změnové listy
 0
Objekt: 01 Změnové listy
Rozpočet: 004 Doplnění ovládání otvorů - možnost větrání

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,
 Brno, příspěvková organizace IČO: 00566756
 Husova 537/10 DIČ:
 60200 Brno

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 756,68
PSV	11 147,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 903,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 903,68 CZK
Základní DPH	21 %	4 179,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 083,45 CZK

v

Brno

dne

22.6.2020



KALAHA®

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

škola umění a designu
 Vyšší odborná škola Brno,
 příspěvková organizace
 Husova 10, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 319,28	2
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			2 162,15	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 275,25	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 147,00	5
Cena celkem					19 903,68	10

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	004	Doplnění ovládání otvorů - možnost větrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 319,28
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,00000	239,96	4 319,28

pro SDK předstěny:

18

18,00000

Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				2 162,15
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,37800	140,60	2 162,15

odstranění trubek a stavebního materiálu nad sociálním zařízením

1.NP: : (4,4*2,33)/2

5,12600

3.NP: : 4,4*2,33

10,25200

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 275,25
3	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	1,00000	2 275,25	2 275,25

otvory ve stropěch pro táhla

4*0,25

1,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 147,00
4	O/20a	Doplnění kování pro ventilaci 1 křídla	kus	3,00000	1 431,00	4 293,00

3

3,00000

5	O/21a	Prodloužení táhla - nadstandardní délka	kus	2,00000	998,00	1 996,00
---	-------	---	-----	---------	--------	----------

2

2,00000

6	O/22a	Doplnění kování pro ventilaci 1 křídla	kus	2,00000	1 431,00	2 862,00
---	-------	--	-----	---------	----------	----------

2




2,00000

7	O/26a	Prodloužení táhla - nadstandardní délka	kus	2,00000	998,00	1 996,00
---	-------	---	-----	---------	--------	----------

2

2,00000



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> 22.6.2020
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Lešení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna vyvolaná skutečností, že lešení není možno umístit na stávající střechu nad 1.NP (nad barevnou) z důvodu stavu střešního pláště a nedoporučení statika opírat lešení na tuto kci. Dále se jedná o lešení v anglických dvorcích a nad sousedním objektem. Tato výměra není konečná, může se ještě v průběhu stavby změnit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: změna na základě skutečnosti že není možnost podepřít strop barevny (po odkrytí a provedení sond)			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty: 			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:	22.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Lešení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna vyvolaná skutečností, že lešení není možno umístit na stávající střechnu nad 1.NP (nad barevnou) z důvodu stavu střešního pláště a nedoporučení statika opírat lešení na tuto kci. Dále se jedná o lešení v anglických dvorcích a nad sousedním objektem. Tato výměra není konečná, může se ještě v průběhu stavby změnit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, - Kč	131.007, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
131.007, - Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Husova 10, 602 00 Brno ©	 KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151 	
Datum: 22.6.2020	Datum: 22.6.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **067c/C/202** SŠU Francouzská - změnové listy
0

Objekt: **01** Změnové listy

Rozpočet: **005** Lešení

Objednatel: **Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,
Brno, příspěvková organizace
Husova 537/10
60200 Brno**

IČO: 00566756

DIČ:

Zhotovitel: **KALAHA a.s.**

IČO: 25562151

Maříkova 1899/1

DIČ: CZ25562151

62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			131 007,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			131 007,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		131 007,03 CZK
Základní DPH	21 %		27 511,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

158 518,51 CZK

v

Brno

dne

27.6.2010

KALAHA®

KALAHA a.s. Maříkova 1899/1, 62100 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			127 776,74	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 230,29	
Cena celkem					131 007,03	10

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	005	Lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				127 776,74
1	948101111	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení 80,86	m3	80,86000 80,86000	427,50	34 567,65
2	948101113	Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové 80,86*2	m3	161,72000 161,72000	19,80	3 202,06
3	948101121	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr. 80,86	m3	80,86000 80,86000	189,50	15 322,97
4	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení 2088,3m2-2412m2 = 323,7m2 projektová dokumentace : -2088.3 navýšení - lešení anglických dvorků+barevna : 2412	m2	323,70000 -2 088,30000 2 412,00000	48,16	15 589,39
5	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 323,7*5	m2	1 618,50000 1 618,50000	26,88	43 505,28
6	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m 323,7	m2	323,70000 323,70000	25,76	8 338,51
7	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 323,7	m2	323,70000 323,70000	4,48	1 450,18
8	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 323,7*5	m2	1 618,50000 1 618,50000	3,36	5 438,16
9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 323,7	m2	323,70000 323,70000	1,12	362,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 230,29
10	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	8,27135	390,54	3 230,29



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> 22.6.2020
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sklo světlíků – změna			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po odstranění výplní původních světlíků, bylo zjištěno, že nový světlík bude vrhat velké množství přímého světla (velká intenzita osvětlení), je zde požadavek na pracovních místech mít rozptýlené světlo – zabránění přímého kontrastního světla skrz světlíky do prostoru barevný. Úprava prostředního skla – leptání kyselinou.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: technologické zlepšení			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty: 			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum: 22.6.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sklo světlíků – změna</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odstranění výplní původních světlíků, bylo zjištěno, že nový světlík bude vrhat velké množství přímého světla (velká intenzita osvětlení), je zde požadavek na pracovních místech mít rozptýlené světlo – zabránění přímého kontrastního světla skrz světlíky do prostoru barevny. Úprava prostředního skla – leptání kyselinou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, - Kč	77.170, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
77.170, - Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Husova 10, 602 00 Brno	 KALAHHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151	
Datum: 23.6.2020	Datum: 22.6.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 067c/C/202 0 SŠU Francouzská - změnové listy
Objekt: 01 Změnové listy
Rozpočet: 006 Sklo světlíků- změna

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,
 Brno, příspěvková organizace IČO: 00566756
 Husova 537/10 DIČ:
 60200 Brno

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	77 170,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	77 170,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 170,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 205,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 93 375,70 CZK

v Brně dne 22. 8. 2020


 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 1899/1 Za zhotovitele IČ: 25562151

Střední škola umění a designu
 a Vyšší odborná škola Brno,
 příspěvková organizace
 Husova 10, 602 00 Brno ©
 Za objednatele

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			77 170,00	10
Cena celkem					77 170,00	10


Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	007	Doplnění nosné kce střešních žlabů - OSB desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				24 839,98
1	762441113	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami	m2	34,15825	273,50	9 342,28
		kraj střechy - římsa : (6,885+17,315+9,17+35,27+7,46+0,4+10,775+5,16+5,16) *0,35		34,15825		
2	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	40,98990	358,50	14 694,88
		kraj střechy - římsa : (6,885+17,315+9,17+35,27+7,46+0,4+10,775+5,16+5,16) *1,2*0,35		40,98990		
3	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,53273	1 507,00	802,82
Díl: 765		Krytiny tvrdé				9 993,73
4	765322822R00vi	Vyřezání otvoru pro osazení střešních háků	kus	195,19000	51,20	9 993,73
		počet háků : (6,885+17,315+9,17+35,27+7,46+0,4+10,775+5,16+5,16) *2		195,19000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.			
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:		
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/> 22.6.2020
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění nosné konstrukce střešních žlabů – OSB desky				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna vyvolaná na základě nutnosti zvednutí střešního žlabu pro dostatečné odvodnění střechy a zabránění přetečení vody při přívalovém dešti. Skladba musela být doplněna o OSB desky pro únosnost střešního žlabu a háků.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: nepředvídaná změna - až na základě odкрыtí konstrukcí				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby: 				
Stanovisko projektanta stavby: 				
Stanovisko energetického specialisty: 				
Příloha: Rozpočet				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	KALAHA a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:	22.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění nosné konstrukce střešních žlabů – OSB desky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna vyvolaná na základě nutnosti zvednutí střešního žlabu pro dostatečně odvodnění střechy a zabránění přetečení vody při přívalovém dešti. Skladba musela být doplněna o OSB desky pro únosnost střešního žlabu a háků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, - Kč	34.834, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34.834, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Husova 10, 602 00 Brno ©	 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151	
Datum: 23.6.2020	Datum: 22.6.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 067c/C/202 0 SŠU Francouzská - změnové listy
Objekt: 01 Změnové listy
Rozpočet: 007 Doplnění nosné kce střešních žlabů - OSB desky

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,
 Brno, příspěvková organizace IČO: 00566756
 Husova 537/10 DIČ:
 60200 Brno

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	34 833,71
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	34 833,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZ
Snížená DPH	15 %	0,00 CZ
Základ pro základní DPH	21 %	34 833,71 CZ
Základní DPH	21 %	7 315,08 CZ
Zaokrouhlení		0,00 CZ

Cena celkem s DPH

42 148,79 CZ

v

Brno

dne

22. 6. 2020




 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

Střední škola umění a designu
 a Vyšší odborná škola Brno,
 příspěvková organizace
 Husova 10, 602 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			24 839,98	7
765	Krytiny tvrdé	PSV			9 993,73	2
Cena celkem					34 833,71	10

Položkový rozpočet

S:	067c/C/2020	SŠU Francouzská - změnové listy
O:	01	Změnové listy
R:	006	Sklo světlíků- změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				77 170,00
1	O/28a	Střešní světlíky - úprava prostředního skla - leptání kyselinou	soubor	1,00000	77 170,00	77 170,00

1

1,00000