

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOČíslo zhotovitele: **1826 / 201PAJ1**uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.08.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem]
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Ing. Milošem Šnoblém, obchodním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1037006152/5500
telefon:
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
 . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je
 .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. čl. 2.4 rozsah díla o nepředvídatelné dodatečné práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle č.4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.
2. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 2.143.073,08 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	5.992.437,15 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	2.143.073,08 Kč bez DPH
Cena SoD + dodatek č. 1	8.135.510,23 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list ZL 01

2. Změnový list ZL 02

3. Změnový list ZL 03

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

V Ústí nad Labem dne

Ústí n. L. s.r.o.
Z h o
REKULTIVACE

Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : ZL03/2020/CV011157	
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 4.9. 2020	
Název akce: CV011157 Chomutov_Palackého_Riegrova_Na Bělidle_RV – II. etapa Úpravy na vodovodním řadu v křižovatce Palackého-Beethovenova-Pražská-Riegrova					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Oproti předpokladům v PD byl zjištěn při výkopových pracích nesoudržný materiál ve složení kamenivo a písek. Z tohoto důvodu bude nutné navýšit rozsah zemních prací otevřením výkopu v úseku V B03 H.K.Ú. km 0,012 v křižovatce ulic Palackého-Beethovenova-Pražská-Riegrova k V B01 km 0,000 mezi armaturními šachtami. Se zvětšením objemu výkopových prací se navýší související rozsah prací na komunikacích.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.3:					
Méněpráce: - 0 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 272.831,94 Kč bez DPH					
Celkem + 272.831,94 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD	5.992.437,15 Kč bez DPH		Beze změny		
Dodatek č.1 /ZL č.1)	898.310,00 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.2)	971.931,14 Kč bez DPH				
Dodatek č.1 /ZL č.3)	272.831,94 Kč bez DPH				
Nová cena díla	8.135.510,23 Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 272.831,94 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 272.831,94 Kč bez DPH , tj. 4,55 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.244.763,08 Kč bez DPH , tj. 20,77 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				5	

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 10.9.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.9.2020

Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.9.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

15.9.2020

Datum 16.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL02/2020/CV011157	
Zhotovitel:		REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 4.9. 2020	
Název akce: CV011157 Chomutov_Palackého_Riegrova_Na Bělidle_RV – II. etapa Úpravy na vodovodním řadu km 0,012 – km 0,119					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: 1) V průběhu výkopových prací bylo zjištěno jiné prostorové a výškové uložení stávajících inženýrských sítí, než jaké předpokládala PD. Je nutné snížit niveletu vodovodního potrubí a tím dojde k navýšení rozsahu zemních prací v úseku V B06 H.K.Ú. km 0,119 až ke křižovatce ulic Palackého-Beethovenova-Pražská-Riegrova V B03 km 0,012. 2) Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající vejčité betonové potrubí VP 800/1200 je obetonováno. Vícepráce spočívají v bourání betonových konstrukcí v trase kolem tohoto potrubí a dvou armaturních šachet s následnou likvidací vybourané suti. 3) Se zvětšením rozsahu zemních prací bude navýšen i rozsah souvisejících prací na části komunikace – podkladní konstrukce vozovky.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.2: Méněpráce: - 0 Kč bez DPH Vícepráce: + 971.931,14 Kč bez DPH Celkem + 971.931,14 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 5.992.437,15 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.1) 898.310,00 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.2) 971.931,14 Kč bez DPH Nová cena díla 7.862.678,29 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Beze změny		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 971.931,14 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 971.931,14 Kč bez DPH , tj. 16,22 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 971.931,14 Kč bez DPH , tj. 16,22 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jan Šaňh

Podpis

Datum

10.9.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

15.9.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k

Datum

15.9.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum

15.9.2020

Datum

16.9.2020

Toto je dále jen dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : ZL01/2020/CV011157	
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 4.9. 2020	
Název akce: CV011157 Chomutov_Palackého_Riegrova_Na Bělidle_RKV – II. etapa Úpravy na vodovodním řadu – vedlejší rozpočtové náklady					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Oceněný výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) UPC – v rámci realizaci této stavby bude nutné provést dvakrát přeložku optického kabelu v ulici Riegrova v křižovatce s ulicí Na Bělidle. Jedná se o dočasné vedení po stěně stavební jámy z důvodu osazení spojné komory SKB0. Po osazení SKB01 bude nutno uložit kabel do původní trasy. PD přeložku optického kabelu neobsahuje, optický kabel byl položen po dokončení PD 2) Na základě aktuální dopravní situace a podmínek dotčených orgánů a organizací je vypracováno nové DIO – vícepráce spočívají v nákladech na úpravu provozu, zajištění uzavírky a zvláštního užívání komunikace včetně osazení DZ. 3) Na základě nového dopravního opatření je nutná úprava zařízení staveniště a vybudování mezideponie materiálu v rámci zemních a bouracích prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce: - 0 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 898.310,00 Kč bez DPH					
Celkem + 898.310,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SoD 5.992.437,15 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.1) 898.310,00 Kč bez DPH			Beze změny		
Nová cena díla 6.890.747,15 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 898.310,00 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 898.310,00 Kč bez DPH , tj. 14,99 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 898.310,00 Kč bez DPH , tj. 14,99 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):	5
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
..... 15.9.2020	
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: 1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - nedojde ke změně zhotovitele - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky	
Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
.....	Podpis 15.9.20
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny	
.....	Datum 15.9.20
Zástupce objednatele: Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.	
.....	 15.9.2020
.....	Datum 16.9.2020
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k <u>přijetí / zamítnutí</u> návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>oprávnující / nevhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.	