

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES2920/19

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 16.12.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Text odst.7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě maximálně do 30.11.2020“
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel



generální ředitel

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

(v plné moci)



Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.

(v plné moci)

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15

(0870)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2020	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.08.2020	
Název akce: MO027272 Most, Josefa Skupy, bl. 84-85, rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ne			
na jinou část smlouvy:		ano, čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: viz.Záznam z 2.KD konaného dne 27.08.2020: - změna technologie pokládky kanalizace DN 300 v úseku stoky A km 0,000-0,022 a v úseku stoky B km 0,000-0,015 z otevřeného paženého výkopu na montáž kanalizačního potrubí DN 300 KERA Drive bezvýkopovou technologií - důvodem změny technologie je hustá síť stávajících inženýrských sítí ověřená vytýčením správcí IS a kopanými sondami v místě napojení stok A,B na stávající stoku a nemožností použití vhodného typu pažení do otevřeného výkopu dle původního návrhu PD					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: <i>bez výkresů</i>					
Ocenění změny: 0,- Kč-					
Nově navržená změna sjednané ceny díla -			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 73 (sedmdesát tři dní) do 30.11.2020		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 27 -08- 2020	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

- jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24.8.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 27.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s termínovým dodatkem

Datum 10.9.2020

Datum 10.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.