



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 10. 4. 2018 mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2623 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: **Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9**
Sídlo: Náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02
Zastoupený: Mgr. Jiřím Šmahajem, ředitelem školy
IČ: 45671303
Bankovní spojení: 686908514/0600
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jan Miklátek – projektová a inženýrská činnost
Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby ČKAIT,
evidovaný pod č. 1000621 u ČKAIT
Zátiší 405, Vranov na d Dyjí 671 03
IČ: 13399462

1.2 Zhotovitel

Název: **Stavební firma Stavospol s.r.o.**
Sídlo: Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
Zastoupený: Ing. Ivoem Durdou, jednatelem společnosti
IČ: 27755541
Bankovní spojení: 281130257/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Ivo Durda

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“)
uzavírají následující dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Čl. II

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen dodatku) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2018, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**ODBORNÉ UČEBNÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 9**“.

Mezi smluvními stranami vznikla v rámci realizace díla potřeba změn soupisu provedených (realizovaných) prací a dodaného materiálu na jednotlivých stavebních objektech SO 1, SO 2, SO 3.

Nutnost změn vznikla na základě okolností, které nebyly objednatelům v době uzavření Smlouvy o dílo (resp. v době podání nabídek pro danou veřejnou zakázku) známy.



Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací. Předmět díla dle Smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce, které jsou uvedeny a zdůvodněny ve změnových listech pro jednotlivé stavební objekty SO1, SO 2, SO 3. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Z popsaných důvodů dochází tedy k navýšení celkové ceny díla v hodnotě 250 724,00 Kč bez DPH, což činí 0,73 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Čl. III

Změna předmětu smlouvy

Článek III Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnových listech pro jednotlivé stavební objekty SO 1, SO 2, SO 3, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Čl. IV

Změna ceny za provedení díla

Článek VII. Cena za provedení díla se mění na následující znění:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku ODBORNÉ UČEBNÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU, ZNOJMO, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 9, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PRPROJEKTU CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002969 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům a na základě změnových listů pro stavební objekty SO 1, SO 2, SO 3 včetně zdůvodnění jednotlivých změn a činí celkem:

Stavební objekt SO 1:

Původní cena bez DPH za SO 1:	3 722 933,00 Kč
Původní výše DPH za SO 1:	781 816,00 Kč
Původní cena za SO 1 včetně DPH:	4 504 749,00 Kč
Cena změn SO 1 v dodatku č. 2 bez DPH:	17 739,00 Kč
Výše DPH za změny SO 1 v dodatku č. 2:	3 726,00 Kč
Cena změn SO 1 včetně DPH:	21 465,00 Kč
Nová cena bez DPH SO 1 včetně změn v dodatku č. 2:	3 740 672,00 Kč
Nová výše DPH SO 1 včetně změn v dodatku č. 2:	785 542,00 Kč
Nová cena díla s DPH SO 1 včetně změn v dodatku č. 2:	4 526 214,00 Kč

Stavební objekt SO 2:

Původní cena bez DPH za SO 2:	9 348 821,00 Kč
Původní výše DPH za SO 2:	1 963 253,00 Kč
Původní cena za SO 2 včetně DPH:	11 312 074,00 Kč
Cena změn SO 2 v dodatku č. 2 bez DPH:	297 935,00 Kč
Výše DPH za změny SO 2 v dodatku č. 2:	62 566,00 Kč
Cena změn SO 2 včetně DPH:	360 501,00 Kč
Nová cena bez DPH SO 2 včetně změn v dodatku č. 2:	9 646 756,00 Kč
Nová výše DPH SO 2 včetně změn v dodatku č. 2:	2 025 819,00 Kč
Nová cena díla s DPH SO 2 včetně změn v dodatku č. 2:	11 672 575,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavební objekt SO 3:

Původní cena bez DPH za SO 3:	15 225 464,00 Kč
Původní výše DPH za SO 3:	3 197 347,00 Kč
Původní cena za SO 3 včetně DPH:	18 422 811,00 Kč
Cena změn SO 3 v dodatku č. 2 bez DPH:	- 108 464,00 Kč
Výše DPH za změny SO 3 v dodatku č. 2:	- 22 778,00 Kč
Cena změn SO 3 včetně DPH:	- 131 242,00 Kč
Nová cena bez DPH SO 3 včetně změn v dodatku č. 2:	15 117 000,00 Kč
Nová výše DPH SO 3 včetně změn v dodatku č. 2:	3 174 569,00 Kč
Nová cena díla s DPH SO 3 včetně změn v dodatku č. 2:	18 291 569,00 Kč

Původní cena bez DPH celkem:	28 297 218,00 Kč
Původní výše DPH celkem:	5 942 416,00 Kč
Původní cena včetně DPH celkem:	34 239 634,00 Kč
Cena změn bez DPH celkem:	207 210,00 Kč
Výše DPH změn celkem:	43 514,00 Kč
Cena změn včetně DPH celkem:	250 724,00 Kč

Nová cena včetně DPH celkem (původní cena + cena změn): 34 490 358,00 Kč

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek byl sepsán na základě svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel díla.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných osob jednotlivých smluvních stran.

Ve Znojmě 4.3.2019



Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Mgr. Jiří Šmahaj
ředitel školy
**ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
ZNOJMO, náměstí Republiky 9**
tel.. 515 224 767, řed. 515 222 922 (č.1)

Přílohy:

1- Změnový list (včetně zdůvodnění)

Ve Znojmě 4.3.2019



Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
Ing. Ivo Durda
jednatel společnosti

**Stavební firma Stavospol Znojmo
s.r.o.**
Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535
KS v Brně, oddíl C, čísloka 56954 -7-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ZMĚNOVÝ LIST č.	1				
Název projektu:	"ODBORNÉ UČEBNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 9"				
Objednatel:	Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02				
Objekt:	S1 Stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9				
	S2 Stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14				
	S3 Stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 15				
Vydal (Zhotovitel):	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o., Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02				
Odesláno/předáno - komu	Mgr. Jiří Šmahaj, Ing. Ivana Šťastná, Jan Miklátek, Ing. Radek Dřevěný				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				X	21.02.19
Přílohy / poč. listů	<i>Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.1</i>				<i>str. 1, 2, 3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.1-1</i>				<i>str. 1, 2, 3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.2</i>				<i>str. 1, 2, 3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.2-2</i>				<i>str. 1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.3</i>				<i>str. 1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.4</i>				<i>str.1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.4-4</i>				<i>str. 1,2,3,4</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 00</i>				<i>str.1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.1</i>				<i>str. 1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.1-1</i>				<i>str. 1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.2</i>				<i>str. 1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.2-2</i>				<i>str. 1,2,3,4</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.3</i>				<i>str. 1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.4</i>				<i>str. 1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.4-4</i>				<i>str.1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.5</i>				<i>str.1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.5-5</i>				<i>str. 1,2,3,4,5,6</i>
	<i>Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.1</i>				<i>str.1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.1-01</i>				<i>str.1,2,3</i>
	<i>Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.2</i>				<i>str.1,2,3</i>
<i>Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.2-2</i>				<i>str.1,2,3</i>	
<i>Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.3</i>				<i>str. 1,2,3</i>	
<i>Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.4-4</i>				<i>str. 1,2,3</i>	

1) Zdůvodnění:

Změnový list se týká narovnání výkazů výměr vybraných položek dle skutečného množství. Dále se ruší položky prací, které během výstavby byly uznané za neproveditelné a doplňují položky prací, které si průběh výstavby vyžádal.

2) Vyjádření Objednatele a Technického dozora investora:

Jednotlivé položky změnového listu byly předem konzultovány a jejich úpravy jsou v souladu se stavbou a jejím zdárnému dokončení

3) Vyjádření Generálního projektanta:

Souhlasíme s předloženými změnami ve změnovém listu, zmíněné položky jsou oprávněně narovnány

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Dotčené změny budou podchyceny v rámci projektu skutečného provedení.

5) Měněpráce (Kč bez DPH):**1 016 076,00 Kč**

Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH):

1 266 800,00 Kč**6) Vliv na termín výstavby**

Termín dokončení výstavby se nemění

7) Schválil	za objednatele:	za objednatele:	za TDI:	za zhotovitele:	za zhotovitele:
Datum: 4.3.2019	Mgr. Jiří Šmahaj	Ing. Ivana Šťastná	Jan Miklátek	Ing. Ivo Durda	Petr Beck
Podpis:					

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
ZNOJMO, náměstí Republiky 9
 tel.: 515 224 767, fax: 515 222 922 (č.1)

STAVOSPOL ZNOJMO
 s.r.o.
 Ing. Ivo Durda
 671 03 VRANOV n.L. Záměstí 405
 IČ: 0624/296139 IČO: 133 950 068

Stavební firma Stavospol Znojmo
 s.r.o.
 Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
 DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535
 KS v Brně, oddíl C, vložka 56854 -7-

**TEXTOVÁ ČÁST KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.1 - DLE JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ
STAVBA : „ODBORNÉ UČEBNY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 9“**

Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.1 Hlavní stavební úpravy – méně práce

Z důvodu sjednocení se stávajícími jsou obložkové zárubně nahrazeny ocelovými. Z důvodu bezpečnosti nebudou dveřní křídla se skleněnou výplní.

Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.1-1 Hlavní stavební úpravy – dodatečné stavební práce

Dodání ocelových zárubní namísto obložkových, osazení dveřních křídel plných do ocelových zárubní, dodání vodorovného madla na dveřní křídla, nátěr ocelových zárubní. Obklady a dlažby- oprava v textu – změna rozměru.

Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika – méně práce

Z důvodu možnosti napojení na kanalizaci a úspory místa došlo k záměně závěsného wc za kombinované. Oprava počtu a velikosti revizních dvířek dle skutečného plnění.

Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.2-2 ZTI a vzduchotechnika – dodatečné stavební práce

Z důvodu možnosti napojení na kanalizaci a úspory místa došlo k záměně závěsného wc za kombinované. Oprava počtu a velikosti revizních dvířek dle skutečného plnění.

Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.3 Vytápění – méně práce

Snížení počtu otopných těles na žádost investora – wc invalidé uvnitř stavby není nutné vytápění.

Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.4 Elektroinstalace – méně práce

Stávající rozvaděče elektro byly vyměněny za nové, v původních nebylo dostatek místa pro doplnění.

Položkový rozpočet 100001-01 SO 01.4-4 Elektroinstalace – méně práce

Stávající rozvaděče elektro byly vyměněny za nové, v původních nebylo dostatek místa pro doplnění.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 00 Přípravné a bourací práce – dodatečné stavební práce

V průběhu bouracích prací byla zjištěna absence nosného zdiva štítů, bylo potřeba odbourat nevyhovující zdivo stávajících štítů včetně dřevěných prvků a provést vybudování nového nosného zdiva z autoklátového betonu.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.1 Hlavní stavební úpravy – dodatečné stavební práce

Po odbourání obkladových příček půdního zdiva byla v půdním zdivu zjištěna přítomnost původních dřevěných prvků – okenních rámu a prvků krovu, které bylo nutné odstranit a nosné zdivo doplnit. Obklady a dlažby- pouze oprava v textu – změna rozměru. Malby – barevné odstíny nebyly použity na celých plochách. Změna skladby zateplovacího systému na výtahové šachtě – zpevnění kvůli bezpečnosti a ochraně před poškozením. Doplnění zateplení ocelové konstrukce krovu v prostoru půdy. Úpravy počtů dveřních křídel a kování dle skutečného provedení.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.1-1 Hlavní stavební úpravy – méně práce

Záměna materiálu odpadních dešťových rour a úprava množství dle skutečnosti. Malby – barevné odstíny nebyly použity na celých plochách. Úpravy počtů dveřních křídel a kování dle skutečného provedení. Změna způsobu odvětrání cvičných kuchyní.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika – méně práce

Změna způsobu odvětrání cvičných kuchyní. Úprava počtů osazených revizních dvířek a zařizovacích předmětů dle skutečného provedení.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.2-2 ZTI a vzduchotechnika – dodatečné stavební práce

Při výkopů základové jámy pro výtahovou šachtu bylo odkryto funkční kanalizační potrubí, které bylo nutné přeložit.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.3 Vytápění – dodatečné stavební práce

Do nově vybouraných otvorů pro dveře výtahu zasahovaly topné tělesa, které bylo nutné upravit, přemístit a doplnit.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.4 Přístavba výtahu a úprava balkonu – dodatečné stavební práce

Dodání a montáž zábradlí vnitřního na balkoně – z důvodu dodržení normy.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.4-4 Přístavba výtahu a úprava balkonu – méně práce

Změna povrchové úpravy zábradlí balkonu

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.5 Elektroinstalace – méně práce

Úprava počtu svítidel dle skutečnosti. Změna zakončení pochůzně vrstvy po výkopech pro hromosvod.

Položkový rozpočet 100002-01-01 SO 01.5-5

Změna zakončení pochůzně vrstvy po výkopech pro hromosvod. Vystrojení a úprava rozvaděčů dle skutečného provedení.

Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.1 Hlavní stavební úpravy – dodatečné stavební práce

Záměna materiálu odpadních dešťových rour a úprava množství dle skutečnosti. Obklady a dlažby – oprava v textu – změna rozměrů. Malby – barevné odstíny nebyly použity na celých plochách. Úprava počtu dveří dle skutečnosti. Doplnění zdiva a příček z autoklávového betonu dle skutečnosti. Změna povrchové úpravy komínů nad střešní rovinou z důvodu malých rozstupů komínových těles. Opláštění modulů závěsného wc – skutečné provedení. Změna provedení plošiny pro invalidy – dle požadavků norem.

Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.1-01 Hlavní stavební úpravy – méně práce

Záměna materiálu odpadních dešťových rour a úprava množství dle skutečnosti. Změna povrchové úpravy komínů nad střešní rovinou z důvodu malých rozstupů komínových těles. Úprava počtu komínových dvířek dle skutečného provedení. Výměry kazetových podhledů dle skutečného provedení. Počty madel dveří dle skutečnosti. Malby – barevné odstíny nebyly použity na celých plochách.

Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika – dodatečné práce

Prodloužení trasy vedení dle umístění výlevky

Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.2-2 ZTI a vzduchotechnika – méněpráce
Nebylo provedeno.

Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.3 Vytápění a vnitřní plyn – dodatečné stavební práce
Posunutí trasy plynového potrubí a potrubí ústředního vytápění mimo schodišťové konstrukce.

Položkový rozpočet 100003-01-01 SO 01.4-4 Elektroinstalace – dodatečné stavební práce
Pouze oprava textu v položce dle skutečnosti.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	100001-01	S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list
Objekt:	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy- méně práce
Rozpočet:	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy
Objednatel:	Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 náměstí Republiky 902/9 66902 Znojmo	IČO: 45671303 DIČ:
Zhotovitel:	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. Dobšická 3545/12 66902 Znojmo	IČO: 27755541 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-19 200,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-19 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-19 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 032,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-23 232,00 CZK

ZNOJMO
1.3.2019

v Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
DIČ: [redacted]

[redacted]
Za zhotovitele

dne

1.3.2019

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
tel. 525 311 111

[redacted]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-19 200,00	100
Cena celkem					-19 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	100001-01	S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list
O:	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy- méně práce
R:	SO 01.1	Hlavní stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-19 200,00
1	766660036	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	-4,00000	2 272,00	-9 088,00
2	61160424A	Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1kř. 90x197	kus	-2,00000	2 480,00	-4 960,00
3	61181513A	Zárubeň obložková NORMAL š. 90cm/st. 6-17cm CPL	kus	-2,00000	2 576,00	-5 152,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100001-01 S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list
Objekt: SO 01.1 -1 Hlavní stavební úpravy- dodatečné stavební práce
Rozpočet: 01 Hlavní stavební úpravy- dodatečné stavební práce

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 092,00
PSV	10 771,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 863,53

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 863,53 CZK
Základní DPH	21 %	3 541,00 CZK
Zaokrouhlení		0,47 CZK


Cena celkem s DPH **20 405,00 CZK**

v e *ZNOJMO*

dne

1.3.2019


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			6 092,00	36
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 392,00	62
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			379,53	2
Cena celkem					16 863,53	100

Položkový rozpočet

S:	100001-01	S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list
O:	SO 01.1 -1	Hlavní stavební úpravy- dodatečné stavební práce
R:	01	Hlavní stavební úpravy- dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				6 092,00
1	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 510,00	3 020,00
2	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 536,00	3 072,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 392,00
3	61160120	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm	kus	2,00000	2 098,00	4 196,00
4	61160120-01	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 90x197 cm příplatek na ukotvení madla	kus	2,00000	3 098,00	6 196,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
5	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	26,53000	694,00	18 411,82
6	771-01	Dlažba slinutá leštěná SL 300x300x10 mm	m2	28,33700	858,00	24 313,15
7	771575118	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	-26,53000	694,00	-18 411,82
8	59764224A	Dlažba slinutá leštěná SL 600x600x10 mm	m2	-28,33700	858,00	-24 313,15
Díl: 781		Obklady keramické				0,00
9	781-02	Obkládačka 25x45cm	m2	78,91000	534,00	42 137,94
10	7814751	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x45 cm	m2	74,45600	662,00	49 289,87
11	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	-74,45600	662,00	-49 289,87
12	78167511	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 25x45 cm	m	2,32000	201,00	466,32
13	781675116	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm	m	-2,32000	201,00	-466,32
14	597813750A	Obkládačka 30x60 světle(bude dle výběru)	m2	-78,91000	534,00	-42 137,94
Díl: 783		Nátěry				379,53
15	783125230	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email, zárubně	m2	2,35000	161,50	379,53

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100001-01 S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list
Objekt: SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika - méně práce
Rozpočet: SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-45 928,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-45 928,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-45 928,00 CZK
Základní DPH	21 %	-9 645,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -55 573,00 CZK

ve S
 ZNOJMO

 Za zhotovitele

dne

1.3.2019

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	HSV			-24 924,00	54
726	Instalační prefabrikáty	HSV			-21 004,00	46
Cena celkem					-45 928,00	100

Položkový rozpočet

S:	100001-01	S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list
O:	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika - méně práce
R:	SO 01.2	ZTI a vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-24 924,00
1	725014141R00A	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	KS	-2,00000	5 276,00	-10 552,00
2	725291142R00A	Madlo dvojité pevné nerez dl. 813 mm	KS	-2,00000	2 309,00	-4 618,00
3	725291146R00A	Madlo dvojité sklopné nerezdl. 813 mm	KS	-2,00000	2 741,00	-5 482,00
4	55347630	Dviřka revizní se zámkem nerez 150x150 mm	kus	-6,00000	346,00	-2 076,00
5	64291118A	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	-2,00000	1 098,00	-2 196,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				-21 004,00
6	726211331R00A	Modul-WC UP320, ZTP, h 112 cm	KS	-2,00000	10 502,00	-21 004,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 100001-01 S1 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 9 - změnový list
Objekt: SO 01.2-2 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce
Rozpočet: 01 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce

Objednatel: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303
 náměstí Republiky 902/9 DIČ:
 66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. IČO: 27755541
 Dobšická 3545/12 DIČ:
 66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 900,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	22 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 809,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 27 709,00 CZK

ve ^{ZAPOJME} Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. dne

[Blue rectangular stamp/signature area]

Za zhotovitele

1.3.2019

[Blue rectangular stamp/signature area]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zafizovací předměty	HSV			22 900,00	100
Cena celkem					22 900,00	100