

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 15 539 209 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

- dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

(číslo projektu 500 551 0004)

„Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITELEM

účastníci Společnosti „Společnost SP + VPÚ Podjezdné výšky Část 1.“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 23. 11. 2015

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a

Obchodní firma: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23. 11. 2015.

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: **Ing. Tomáš Slaviček**, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slaviček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 Smlouvy je nečinnost třetích stran při projednávání projektové dokumentace dle čl. IV Předmět smlouvy odst. B2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 539 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se upravuje:

a) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 a nahrazuje se textem v tomto znění:

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod Ado 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
- b) bod B - 1) do 150 dnů od data účinnosti smlouvy,
- c) bod B - 2) do 400 dnů od data účinnosti smlouvy,
- d) bod C - 1) do 430 dnů od data účinnosti smlouvy,
- e) bod C - 2) do 490 dnů od data účinnosti smlouvy,
- f) bod D do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 539 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 12. 7. 2016

Za OBJEDNATELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 12. 7. 2016

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.