

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou		
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou	Datum: 7.5.2020	
Název projektu: Petrovice - kanalizace Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Přípojky kanalizace, oprava dlažeb</p> <p>Změna dle § 222 odst.6,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Přípojky kanalizace, oprava dlažeb</p> <p>Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že skutečná celková délka realizovaného potrubí kanalizačních přípojek je delší než bylo uvedeno v projektové dokumentaci.</p> <p>Dále kanalizační přípojka na pozemku p.č. 132/1 , je umístěn a v příjezdové komunikaci k domu č. 31 , která je zhotovena ze žulových kostek. Při realizaci přípojky bylo zjištěno, že není možné demontovat pouze část dlážděné plochy nad kanalizační přípojkou, ale je nutné demontovat a následně montovat plochu celou.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

Příloha č.1 – Zápisy z kontrolního dne č.

Příloha č.2 – Položkový rozpočet Změnového listu č.4

Příloha č.3 – Fotodokumentace

Příloha č.4 – Vyjádření AD

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Společnost: „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou	
Změnový list vystavil:	Ing. H. Křížovičová	
Datum:	26.6.2020	
<p>Předmět změny: Přípojky kanalizace, oprava dlažeb</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Přípojky kanalizace, oprava dlažeb</p> <p>Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že skutečná celková délka realizovaného potrubí kanalizačních přípojek je delší než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Rozpočet zohledňuje zaměřenou délku potrubí.</p> <p>Dále kanalizační přípojka na pozemku p.č. 132/1 , je umístěn a v příjezdové komunikaci k domu č. 31 , která je zhotovena ze žulových kostek. Při realizaci přípojky bylo zjištěno, že není možné demontovat pouze část dlážděné plochy nad kanalizační přípojkou. Celá plocha byla demontována a následně obnovena v celém rozsahu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,00 Kč	161 539,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
161 539,83 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

