

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ Jamská 2488/65 593 01 Bystřice nad Pernštejnem		
Investor:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 244/2 591 01 Žďár nad Sázavou	Datum: 7.9.2019	
Název projektu: Petrovice - kanalizace Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské komunikaci II/354</b> Změna dle § 222 odst.5,zákona č.134/2016 Sb., Zadávání veřejných zakázek</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské komunikaci II/354</b></p> <p>Na základě dohody s investorem byla upravena původní trasa vedení kanalizačního řadu A, a to v úseku šachet Š22 – Š25. Touto změnou bylo přistoupeno k vymístění nového kanalizačního vedení ze zeleného pásu z důvodu zachování vzrostlých stromů do živičného povrchu krajské komunikace II/354. Tímto opatřením došlo k navýšení ploch určených pro opravu, a to vč. konstrukčních vrstev.</p> <p>Současně s výše uvedeným byla na základě geodetického zaměření rozšířena oprava dříve poškozeného povrchu obrusné vrstvy, která přímo navazovala na plánovanou opravu komunikace II/354.</p> <p>Technické řešení oprav dotčené krajské komunikace bylo provedeno dle požadavku projektové dokumentace a správce komunikace.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídatelná geologická skladba v místě protlaku			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

.....

**Příloha:**

- Příloha č.1 – Zápis ze stavebního deníku
- Příloha č.2 – Položkový rozpočet
- Příloha č.3 – Fotodokumentace
- Příloha č.4 – TZ - Zaměření
- Příloha č.5 – Kontrolní výkres komunikace
- Příloha č.6 – Vyjádření AD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Společnost „Petrovice: AQUASYS - SPH stavby“ Jamská 2488/65 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Ing. Lukáš Řádek	
Datum:	26.6.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské komunikaci II/354</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření oprav živičných ploch v krajské komunikaci II/354</b></p> <p>Na základě dohody s investorem byla upravena původní trasa vedení kanalizačního řadu A, a to v úseku šachet Š22 – Š25. Touto změnou bylo přistoupeno k vymístění nového kanalizačního vedení ze zeleného pásu z důvodu zachování vzrostlých stromů do živičného povrchu krajské komunikace II/354. Tímto opatřením došlo k navýšení ploch určených pro opravu, a to vč. konstrukčních vrstev.</p> <p>Současně s výše uvedeným byla na základě geodetického zaměření rozšířena oprava dříve poškozeného povrchu obrusné vrstvy, která přímo navazovala na plánovanou opravu komunikace II/354.</p> <p>Technické řešení oprav dotčené krajské komunikace bylo provedeno dle požadavku projektové dokumentace a správce komunikace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 0,00,- Kč</b>	<b>325 472,78,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>325 472,78,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

