



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

PROCHÁZKA – stavební firma spol. s r.o.
Veleslavínova 1022/4,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena: jednatelem
Ing. Ladislavem Procházkou
Zapsána v OR: u krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 17679

IČO: 25389599
DIČ: CZ25389599 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením odst.7, čl.I. Cenová ujednání a odst.13, čl.V. Závěrečná ujednání, části D Společná ustanovení pro část B a C smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č.2375/2019/OI ze dne 2.8.2019, dohodly na uzavření Dodatku č.1 k uvedené smlouvě na zpracování Plánu BOZP, výkon koordinátora BOZP a výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick – oplocení areálu“, z důvodů víceprací a s těmi souvisejícím prodloužením termínu dokončení díla, které vedly k uzavření tří dodatků se zhotovitelem stavby.
2. Po zahájení prací na stavbě byly zjištěny závažné rozpory mezi projektovou dokumentací pro provádění stavby a skutečným stavem v místě stavby. Zhotovitelem stavby byly provedeny vícepráce v hodnotě 3.121.706, 33 Kč bez DPH a termín dokončení díla byl prodloužen o 39 týdnů. Toto rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným způsobem a prodloužení doby výstavby, vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka, který po dobu provádění víceprací, vykonával standardní činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.
3. V souladu s čl. I., odst 7, části D uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se zvyšuje odměna za vykonanou činnost technického dozoru stavebníka o 255.560,- Kč bez DPH a odměna za výkon koordinátora BOZP o 22.200,- Kč bez DPH

Čl. IV. Odměna se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	370.560,-	77.817,60	448.377,60
Výkon funkce koordinátora BOZP	32.200,-	6.762,-	38.962,-
CELKOVÁ ODMĚNA	402.760,-	84.579,60	487.339,60

V Části D Společná ustanovení pro část B a C

čl.I. Cenová ujednání se mění takto:

1. Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	3 000,- Kč
DPH	630,- Kč
Odměna bez DPH	402.760,- Kč
DPH	84.579,60 Kč
Celková cena bez DPH	405.760,- Kč
DPH	85.209,60 Kč
Celková cena včetně DPH	490.969,60 Kč

Čl. II. Platební podmínky, odst. 14 písm. f) se mění takto:

- f) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka, po kontrole projektových dokumentací skutečného provedení a dokladové části v rámci dokončených staveb, po vydání kolaudačního souhlasu, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy, po předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbami dotčeným pozemkům, specifikovaným v předmětu této smlouvy, bude příkazníkem vystavena faktura na zbývající část celkové odměny, která nebyla doposud uhrazena dílčími fakturami dle písm. c) až e) tohoto odstavce.

čl. V. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č.04817/RM1822/70 ze dne 15.9.2020.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku č.1 do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2375/2019/OI ze dne 02.08.2019 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele/příkazce

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

17.9.2020

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele/příkazníka

Ing. Ladislav Procházka
jednatel společnosti

Ing. Ladislav Procházka
Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Procházka
Datum: 2020.09.18
11:40:20 +02'00'

„podepsáno elektronicky“