

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2330/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel závodu Berounka
[REDACTED], pověřen vedením technického
střediska závodu Berounka

[REDACTED], vedoucí provozního střediska
Beroun

[REDACTED], vedoucí provozního úseku Litavka
[REDACTED], referent technického střediska
[REDACTED], technik BOZP

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

sídlo: č.p. 62, 261 01 Dubno

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], jednatel společnosti

[REDACTED], jednatel společnosti

[REDACTED], jednatel společnosti

IČO: 01498240

DIČ: CZ01498240

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 207461

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15. 11. 2019 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Láz, oprava technických**

objektů“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě písemné žádosti Zhotovitele ze dne 19.8.2020 a jejího doplnění ze dne 14.9.2020 a vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran.

Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky s účinností od 12. 3. 2020, a souvisejících mimořádných opatření a omezení postupně vyhlášených na základě průběhu epidemie Covid-19. Hlavními omezeními majícími vliv na prodloužení předmětného termínu bylo omezení volného pohybu osob, včetně uzavření státních hranic, narušení dodavatelských řetězců a přijatá karanténní opatření ze strany Zhotovitele v rámci ochrany zdraví jeho zaměstnanců. Vzhledem ke skutečnosti, že byl nouzový stav postupně prodloužen do 17. 5. 2020, trvala tato omezení více jak dva měsíce.

Další mimořádnou nepředvídatelnou překážkou, která má vliv na posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla, je dočasné přerušení prací na SO 100, které si po dohodě s hlavním pracovníkem TBD VD Láz vyžádal objednatel z důvodu výskytu zvýšeného průsaku v blízkosti čela ražené části štoly po odhalení původní trasy pravostranného drénu. Realizace stavby na SO 100 mohla být obnovena až po nezbytném zabezpečení havarijního místa průsaku. Stavební činnost na SO 100 byla zhotoviteli pozastavena celkem na 28 kalendářních dní. V dané době nebyly vhodné klimatické a provozní podmínky pro zahájení a realizaci prací na jiných stavebních objektech vně objektu štoly.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **30.11.2020**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze

V Dubně

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
jednatel společnosti
Staler spol. s r.o.