

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-90/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 386/SOD/19,  
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800/521 353 0024, uzavřené dne 28.01.2020, mezi

### 1.1. Objednatel:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Dubičné 106, PSČ 373 71 Dubičné

IČO: 48200891; DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2479

zastoupený: Ing. Markem Tyrem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

## „Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla a s tím spojené navýšení ceny díla a dále úprava termínů odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění díla. Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna kontaktního zaměstnance objednatele ve věcech smluvních.

Důvodem změny termínů odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění díla je rozšíření předmětu díla o odstranění propadu rychlosti v oblasti přejezdu. V průběhu přípravy řešené stavby bylo zjištěno, že rekonstrukcí přejezdu v rozsahu daném ZTP by došlo k zakonzervování stávajícího propadu rychlosti. Z důvodu koncepčního řešení problémů bylo navrženo řešit oba problémy současně, a sice, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu a současně byl odstraněn propad rychlosti.

Na základě jednání mezi zástupci odborných správ objednatele (OŘ Praha, GŘ O13 a SSZ) bylo rozhodnuto o úzké koordinaci s opravou prací Oblastního ředitelství Praha. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění díla o dva měsíce a současně na rozšíření předmětu díla o odstranění propadu rychlosti na přejezdu a s tím souvisejícím navýšením objemu finančního plnění 2. dílčí etapy o 67 600,- Kč..

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 10,31 % původní hodnoty závazku. Úprava ceny díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna kontaktního zaměstnance objednatele ve věcech smluvních, kterým byl nově jmenován pan Mgr. Petr Hocký.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 a odst. 6.6 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že u všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-90/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 386/SOD/19, takto:

### 1) Článek 1 – Smluvní strany

- zrušuje se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 1.1. Objednatel:

##### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

#### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

### 2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

<u>Etapa</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 04/2021 – 09/2021))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

### 3) Článek 5 - Cena za provedení díla

a) zrušuje se stávající text v odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena díla dle Smlouvy, bez DPH .....	655 600,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH .....	67 600,- Kč
Celková cena díla, dle dodatku č. 1, bez DPH .....	723 200,- Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla, dle dodatku č. 1, bez DPH .....	723 200,- Kč
b) DPH (základní sazba) .....	151 872,- Kč
c) Celková cena díla, dle dodatku č. 1, včetně DPH.....	875 072,- Kč

b) zrušuje se stávající text v odst. 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1*	Zajištění mapových podkladů	km	I	■	■
2*	Geodetické práce	km	I	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	-	-	-
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích	hod	■	■	■

	odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP				
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

#### 4) Článek 6 – Platební podmínky

a) zrušuje se stávající text v odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. Smlouvy, nejvýše však ■ celkové ceny**

díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. Smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - předpoklad do 09/2021** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

b) *zrušuje se stávající text v odst. 6.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

## II.

### Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-90/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 386/SOD/19, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- 4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29-06-2020

V Plzni dne 24.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
Ing. Marek Tyr  
jednatel společnosti,  
TMS Projekt s.r.o.

Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy – Odb. Jeneček  
 Rozklad ceny dodatku č. 1

Činnost	Počet hod.	Cena za hod.	Celkem
D.2.1.3.1.1 Technická zpráva	■	■	■
D.2.1.3.1.2.1 Situace	■	■	■
D.2.1.3.1.2.2 Situace rozdělení stavby	■	■	■
D.2.1.3.1.3 Podélný profil TK	■	■	■
D.2.1.3.1.4 Podélný profil komunikace a vzorový příčný řez	■	■	■
D.2.1.3.1.5 Příčné řezy-díl 1	■	■	■
D.2.1.3.1.6 Příčné řezy-díl 2	■	■	■
D.2.1.3.1.7 Půdorys přejezdu	■	■	■
D.2.1.3.1.8 Vytyčovací výkres	■	■	■
D.2.1.3.1.9 Definitivní dopravní značení	■	■	■
D.2.1.3.1.10 Seznam souřadnic	■	■	■
D.2.1.3.1.11 Detaily	■	■	■
D.2.1.3.1.12 Výkaz výměr (soupis prací)	■	■	■
Rozpočet	■	■	■
Digit.forma P na CD (otevř. + uzavř.forma)	■	■	■

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>67 600 Kč</b>
----------------------------	------------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1119350

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 63a3bd8e-aedc-4508-8047-5db765f465dc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.09.2020 11:06:03



df28a306-bdbb-4b03-b558-2a64880632cf