

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **622/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2020/030/VGFA**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 153/MR/SÚ/2020

Název akce: Oprava povrchu sil. III/2095, Nadlesí

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichnegerem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXX

mobil: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupená na základě plné moci: Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky
Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna článku „IV. Doba plnění“ smlouvy o dílo.

Oprava silnice III. třídy č. 2095 do místní části Nadlesí obce Loket není možné realizovat po polovinách, ale pouze za úplné uzavírky komunikace. Zhotovitel předložil návrh dopravně inženýrského opatření na Policii České republiky a žádost o stanovení úplné uzavírky a dočasné úpravy provozu na komunikaci na příslušný silniční správní úřad. Vzhledem k správním lhůtám dotčeného orgánu pro vydání potřebných rozhodnutí a stanovení není možno realizovat stavební akci v původním termínu.

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 08/2020
- b) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 09. 2020
- c) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 16. 10. 2020

Nové znění:

- 4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: **09/2020**
- b) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: **31. 10. 2020**
- c) Lhůta pro předání a převzetí Díla: **31. 10. 2020**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto dodatku.

V Sokolově dne : 21.9.2020

V Karlových Varech dne : 16.9.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.

Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.
zhotovitel