

Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu

evidovaná u Oprávněné organizace pod zn. ZAV 2019-192

dále jen „Dodatek č. 1“

I.

Účastníci dohody

Dodatek č. 1 k dohodě o podmínkách záchranného archeologického výzkumu ze dne 21. 04. 2020 podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, uzavírají:

Objednatel:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Zmocněnci pro jednání věcná a technická: Ing. Luboš Kasper (technický dozor stavebníka),

[REDAKCE] Jitka Brádlová, [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Oprávněná organizace:

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Sídlo: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

jejímž jménem jedná: PhDr. Michal Babík, ředitel

IČO: 000 84 549

DIČ: CZ00084549

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Oprávněná organizace“)

Zmocněnci pro jednání věcná a technická: Mgr. Radek Novák (archeolog),

[REDAKCE] Mgr. Dominika Schmidtová (archeolog),

II.

Změna Dohody

Při naplňování Dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 21. 4. 2020 (dále jen „Dohoda“) byly zjištěny skutečnosti, které přiměly zúčastněné strany uzavřít tento Dodatek č. 1. Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 jsou vícepráce, plynoucí ze zjištění archeologických nálezů movitého i nemovitého charakteru při realizaci odborného dohledu archeologa při výkopových pracích Stavby (dále 2. etapa Terénních prací).“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Dohody takto:

Čl. VIII. Cena Dohody se doplňuje o odstavec 2, který zní:

*„Vzniklé vícenáklady při realizaci záchranného archeologického výzkumu budou vypočteny podle skutečně provedených výkonů a nepřekročí částku: ve výši **136 200,- Kč** (slovy: sto třicet šest tisíc dvě stě korun českých) bez DPH. Fakturovány budou jen skutečné náklady vypočítané podle počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků Oprávněné organizace.*

- a) *Propočet maximální ceny 2. etapy je uveden v **Příloze č. 2**, která je nedílnou součástí Dohody.*
- b) *Oprávněná organizace má právo přesunu jednotlivých položek přílohy č. 2 mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny."*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu článku XIII. Dohody.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá strana obdrží dva (2) výtisky.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha: Příloha č. 2 – Propočet maximální ceny
5. Zúčastněné strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, plně rozumí jeho obsahu a neuzavřely ho v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne

V Jičíně dne 7.9.2020

Za Objednatele:

Za Oprávněnou organizaci:



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

PhDr. Michal Babík

hejtman Královéhradeckého kraje

ředitel



Příloha č. 2 k Dohodě o provedení záchranného archeologického Výzkumu
 evidované u Oprávněné organizace pod. č. ZAV 2019-192

Záchranný archeologický výzkum - Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín					
Ceny jsou uvedeny bez DPH		Sazebník platný od 1. 1. 2018			
Profese	Kód	Profese	Počet	Počet hodin/km	Náklady v Kč
Terénní práce		Kč/hod			
Archeolog (dohled a ZAV)	Arch	400	1	16	6 400,00 Kč
Terénní technik	TerT	350	1	80	28 000,00 Kč
Dokumentátor	Dok	300	1	72	21 600,00 Kč
Terénní pracovník	TerP	180	5	360	64 800,00 Kč
Geodet	Geo	400	1	7	2 800,00 Kč
Hmotné náklady					3 000,00 Kč
Doprava		8		1200	9 600,00 Kč
				Celkem	136 200,00 Kč