



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00XUMDP

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo číslo: 08433/2018/IM

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
08433	2018	17/14
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2419

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 08433/2018/IM (dále jen „smlouva“), dále dne 21. 3. 2019 dodatek č. 1 pod č. 08433/2018/D1/2019/IM (dále jen „dodatek č. 1“), dále dne 26. 11. 2019 dodatek č. 2 pod č. 08433/2018/IM/2 (dále jen „dodatek č. 2“) a dále dne 12. 6. 2020 dodatek č. 3 pod č. 08433/2018/IM/3 (dále jen „dodatek č. 3“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 dne 4. 7. 2020 a objednatelem převzato bez výhrad dne 13. 7. 2020, přičemž ke dni 13. 7. 2020 některé práce a dodávky provedeny nebyly.

III. Narovnání

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebyly dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které nebyly pro realizaci díla nutné, resp. tyto práce a dodávky byly provedeny v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto práce a dodávky:

a) Silnice II/479

- Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly – první i druhá fáze,
- Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce,
- Předznačení vodorovného plošného značení,
- Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m²,

b) SO 201 Mosty 479-003 – Rekonstrukce mostů

- SO 201.1 Rekonstrukce mostů
 - římsy ze železobetonu,
 - výztuž říms z kari-sítí,
 - výztuž mostních opěr a křídel z kari sítí,
 - sjednocující stěrka jemnou maltou tl. cca 2 mm,
 - podpěrné skruže - zřízení a odstranění.
- SO 201.2 Náklady vyvolané cyklostezkou
 - poplatky za uložení odpadu (inertní odpad),
 - poplatky za uložení odpadu (nebezpečný odpad),
 - výztuž říms z kari-sítí.

2. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

3. Cena méněprací činí

cena bez DPH

34 696,64 Kč

DPH 21 %

7 286,29 Kč

cena celkem vč. DPH

41 982,93 Kč

(slovy: čtyřicetjedna tisíc devětsetosmdesátdva korun českých a devadesáttři haléřů).

4. Vzhledem k výše uvedeným méněpracím se cena za dílo snižuje a celková cena se mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH

98 366 827,16 Kč

DPH 15 %

0,00 Kč

DPH 21 %

20 657 033,70 Kč

cena celkem vč. DPH

119 023 860,86 Kč

(slovy: stodevatenáctmilionů dvacetitřicet osmsetšedesát korun českých a osmdesát šest haléřů)

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této dohody."

5. Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody.
6. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 dohody - Rekapitulace nákladů stavby, která je přílohou č. 1 této dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tato dohoda účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody je:
 - příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby,
 - příloha č. 2: Rozsah méněprací.

V Ostravě dne 21. 09. 2020

V Olomouci dne 16. 09. 2020

[Redacted signature]

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



[Redacted signature]

Vladimír Dvořák
člen představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součástí) díla		Celkem bez DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
Vedlejší a ostatní náklady		5 951 076,00	1 249 725,96	7 200 801,96
Silnice II/479		43 232 643,64	9 078 855,16	52 311 498,80
SO 201	Mosty 479-003 – Rekonstrukce mostů	48 205 832,36	10 123 224,80	58 329 057,16
SO 201.1	Rekonstrukce mostů	44 674 649,50	9 381 676,40	54 056 325,90
SO 201.2	Náklady vyvolané cyklostezkou	3 531 182,86	741 548,40	4 272 731,26
SO 401	Veřejné osvětlení	977 275,16	205 227,78	1 182 502,94
Cena díla celkem		98 366 827,16	20 657 033,70	119 023 860,86

Příloha č. 2 - Rozsah méněprací

Popis části (součásti) díla		Celkem bez DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
Vedlejší a ostatní náklady		0,00	0,00	0,00
Silnice II/479		34 643,98	7 275,24	41 919,22
SO 201	Mosty 479-003 – Rekonstrukce mostů	52,66	11,05	63,71
SO 201.1	Rekonstrukce mostů	22,17	4,65	26,82
SO 201.2	Náklady vyvolané cyklostezkou	30,49	6,40	36,89
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
Cena méněprací celkem		34 696,64	7 286,29	41 982,93

1 - Silnice II/479						
PČ	Tvn	Kód	Popis	MJ	Méněpráce	
					množství	cena
68	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	101,594	5 079,70
VV			"první fáze - V 5, š. 0,5, dl 118,0 m=" 0,5 * 118,0			
VV			"první fáze - V 7 tl. 0,5 m=" 0,5 * 653,0			
VV			"první fáze - V 7 tl. 0,5 m s vodícími proužky =" 0,5 * 145,0			
VV			"první fáze - V 9a + V9c dl. 5 m, 86 kusů =" 3,0 * 86			
VV			"první fáze - V 13 =" 0,5 * 195,0			
VV			"první fáze - VDZ - nápisy na vozovce =" 12 * 6			
VV			"první fáze - 4 x nápis BUS =" 4 * 3 * 1,0			
VV			Součet			
74	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	102,000	23 460,00
VV			"druhá fáze - V 5, š. 0,5, dl 118,0 m=" 0,5 * 118,0			
VV			"druhá fáze - V 7 tl. 0,5 m=" 0,5 * 653,0			
VV			"druhá fáze - V 7 tl. 0,5 m s vodícími proužky =" 0,5 * 145,0			
VV			"druhá fáze - V 9a + V9c dl. 5 m, 86 kusů =" 3,0 * 86			
VV			"druhá fáze - V 13 =" 0,5 * 195,0			
VV			"druhá fáze - VDZ - nápisy na vozovce - plast =" 12 * 6			
VV			"druhá fáze - 4 x nápis BUS =" 4 * 3 * 1,0			
VV			Součet			
76	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	15,000	6 000,00
80	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	101,594	101,58
						34 643,98

SO 201.1 - Rekonstrukce mostů

PČ	Tvp	Kód	Popis	MJ	Měněpráce	
					množství	cena Kč bez DPH
13	K	31732	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,001	8,50
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání čersvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlaču, konzistenci čersvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a řešení všech druhu pro bednění, uložení čersvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotemních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení prace a uprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, pavlaku a náteru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotemních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabrahující soudržnost betonu a bednění, - vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přiléhá do styku se zemlnou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů			
VV			úprava napojení říms před a za mostem, vč. řešení pracovních a dilatačních spar			
VV	A76		0,16*(10,6+2,67+2,5+5,21+3,83+17,7)			
VV			Součet			
14	K	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	0,0002	6,00
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání betonářské výtlaču v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtlaču betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výtlaču, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtlaču, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtlaču, - úpravy výtlaču pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtlaču do doby jejího zabetonování, - úpravy výtlaču pro zřízení železobetonových kloubů, kotemních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtlaču a betonu, - vodivé propojení výtlaču, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skřiní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skřině se uvádějí položkami SO 741) - povrchovou antikorozi úpravu výtlaču, - separaci výtlaču, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skřiní nebo míst pro měření bludných proudů.			
VV			kari síť 8/100/100 (7,90 kg/m ²)			
VV	A77		(10,6+2,67+2,5+5,21+3,83+17,7)*7,90 kg/m ² /1000			
VV			Součet			
16	K	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,0002	6,72
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (tramž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtlaču v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtlaču betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výtlaču, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtlaču, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtlaču, - úpravy výtlaču pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtlaču do doby jejího zabetonování, - úpravy výtlaču pro zřízení železobetonových kloubů, kotemních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtlaču a betonu, - vodivé propojení výtlaču, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skřiní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skřině se uvádějí položkami SO 741) - povrchovou antikorozi úpravu výtlaču, - separaci výtlaču, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skřiní nebo míst pro měření bludných proudů.			
VV			výtlač dobetonávky stávající opěry z kari sítí 6/100/100 (4,44 kg/m ²)			
VV	A75		2,6*14,5*2*4,44 kg/m ² /1000			
VV			Součet			
D	4		Vodorovné konstrukce			
28	K	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	0,001	0,07
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná řešení a podpěrné konstrukce			
VV			sjednocující stěrka všech viditelných ploch spodní stavby			
VV	A69		"op1" 19,6*13,4*22,2*12,8			
VV	B69		"p2" 11,1*10,4*2+11,1*10,5*2			
VV	C69		"p3" 11,1*13,1*2*2			
VV	D69		"op4 (včetně líce) "26,36*9,2+7,5 m ² *4+24,83*9,2+7,6 m ² *4			
VV	E69		"Celkem: "A69+B69+C69+D69			
66	K	94890	PODPĚRNÉ SKRÚŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	0,001	0,88
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dovoz, montáž, udržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.			
VV			dočasná zavešená lávka pro opravu nosné konstrukce, vč. zapachtování			
VV	A16		(48,1 m ² *6,0)*2 klouby*2 mosty			
VV			Součet			
						22,17

„Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ – Dohoda o narovnání

SO 201.2 - Náklady vyvolané cyklostezkou							Méněpráce	
PČ	Tvp	Kód	Popis	MJ			množství	cena Kč bez DPH
D	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	K	014111.1	POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADU (INERTNÍ ODPAD)	T			0,001	0,09
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			Poznámka k položce:					
	P		Položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním					
			Bude fakturováno na základě doložení vážních listů. V případě doložení prohlášení zhotovitele, že					
			bude nadále materiál využívat pro svou potřebu, nebude fakturováno.					
	VV		beton z pol. 96616					
	VV	A18	4,670 * 2,5					
	VV		Součet					
2	K	014132	POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADU (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			0,0004	0,40
	P		Poznámka k položce:					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		"asfalt z pol. 11313 =" 26,683 * 2,2					
	VV		Součet					
6	K	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T			0,001	30,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (Místní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.					
	VV		kari síť 8/100/100 (7,90 kg/m ²)					
	VV	A11	(10,07+19,12)*7,90"kg/m ² " / 1000					
	VV		Součet					
							30,49	