

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B1561
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	45274924
DIČ	CZ45274924
zastoupený	, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat**“ rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-026574, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 5–9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a v odpovídající změně lhůty pro realizaci díla.
3. Změny závazků dle tohoto dodatku jsou vyvolány nutností navýšení množství pojiva pro upravení výkopové zeminy, která má být použita do aktivní zóny zemního tělesa, na hodnotu 3,5% CaO místo původních 2,5 % CaO, které předpokládala PD. Hodnota navýšení pojiva vychází z provedených zkoušek namrzavosti zeminy nezávislou zkušebnou, které prokázaly nebezpečnou namrzavost zeminy při použití původního množství pojiva. Při navýšení pojiva, byly výsledky zkoušek vyhovující. Dále bylo při realizaci stavebních prací zjištěno, že je nutné rozšířit zpevnění svahu zemního tělesa pomocí kamenné dlažby na vtoku i výtoku podélného propustku ve staničení km: 1,550. Tím bude zamezeno narušování zemního tělesa velkým množstvím vody, která při deštích ztéká z terénu v okolí stavby a místní přilehlé komunikace. Na vtoku propustku bude dlažba rozšířena o 50,96 m² a na výtoku o 67,6 m².
4. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 9 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
5. Změna závazku provedená dle změnových listů č. 5–8 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona. Potřeb změn závazku dle tohoto dodatku vznikla v důsledku okolností, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 5–9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	64.680.850,66
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	69.927.607,14
Cena víceprací dle ZL 5–9 v Kč bez DPH	876.143,39
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	70.803.750,53
DPH 21 % v Kč	14.868.787,61
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč s DPH	85.672.538,14

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 17. 09. 2020

V Hradci Králové dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.


Hejtmán

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Přívokské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

EUROVIA CS, a.s.

na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod - zast. úřad
Přelická 455, 502 06 Hradec Králové
IČ: 45274934, DIČ: CZ45274934

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Domašín, obchvat		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 02
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 101 / ZL 02

Číslo změny stavby:

5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 II/321 Domašín, obchvat

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Eurovia CS, a.s.

Změny projednány na KD dne:

18.08.2020

Kategorie

D

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace, má být část aktivní zóny v násypovém tělese tvořena výkopovým materiálem ze stavby, který při zabudování do aktivní zóny zemního tělesa má být upraven dle TP 94 (ČSN 736133). Navržená úprava zeminy dle projektové dokumentace je přidání pojiva v množství 2,5% CaO. Před zabudování zeminy do aktivní zóny zemního tělesa byl vznesen požadavek zástupce investora na provedení zkoušky materiálu nezávislou zkušebnou, na stanovení namrzavosti upravené jemnozrné zeminy. Nezávislá zkušebna provedla zkoušku, která prokázala, že materiál upravený 2,5% CaO je nevyhovující. Zemina i po úpravě 2,5% CaO dle PD je nebezpečně namrzavá a podle TP 94 (ČSN 736133) se nesmí uložit do aktivní zóny zemního tělesa pozemní komunikace. Nezávislá zkušebna na základě zkušeností provedla na dalším vzorku zkoušku znovu, kde byla zemina upravena větším množstvím pojiva - 3,5% CaO. Výsledek zkoušky vyšel pozitivně. Zemina po takto provedené úpravě je vhodná pro zabudování do zemního tělesa aktivní zóny komunikace. Stejný postup bude i u zářezového zemního tělesa, kde bude provedena úprava zeminy rostlého podloží (aktivní zóny) do hl. 0,5 m od zemní pláně s přidáním CaO 3,5 %. Množství pojiva přidaného do aktivní zóny násypového a zářezového tělesa naroste oproti projektové dokumentaci o 1%. Množství takto zlepšovaného materiálu v aktivní zóně násypu je 7432,9 m³, což v 0,5 m vrstvě odpovídá 29 731,6 m² - viz. pol. 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 0,5 M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%. U zářezového tělesa dojde k úpravě aktivní zóny o výměře 13658,4m². Celková výměra upraveného materiálu na objektu SO 101 je 43390 m².

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	544 110,60	544 110,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1.9.2020

podpis

Objednatel

jméno Mgr. Jiří Novotný

datum 1.9.2020

podpis

TDS

jméno

datum 1.9.2020

podpis

Správce stavby

jméno

datum 1.9.2020

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno Ing. Jana Jiráňová

datum 1.9.2020

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 1.9.2020

podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	př. kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 4	množství ve změně č. 5	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	měnění práce ve změně v Kč	vícepráce ve změně č. 5 Kč	cena celkem ve změně č. 5 v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SO 101 - II/321 obchvat													
SO 101 - II/321 obchvat													
2	1	Základy	m2	6 829,200	0,000	43 390,000	12,54	85 638,17	0,00	544 110,60	629 748,77	544 110,60	
0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% zpeněžení v AZ pomod výsna 2,5% dle IGP													
Název: Pol. 17131 - (7432,9/0,5)² = (A)													
Základ: Pol. 215689 - 8829,2² = (B)													
Celkem: A+B = 43390 m2													

2

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

SO 101 - II/321 obchvat

SO 101 - II/321 obchvat

Základy

544 110,60

629 748,77

544 110,60

0,00

85 638,17

12,54

43 390,000

0,000

6 829,200

m2

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 102 / ZL 01
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 102 / ZL 01	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Větev OK směr Domašín			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.		18.08.2020	D
Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace, má být část aktivní zóny v násypovém tělese tvořena výkopovým materiálem ze stavby, který při zabudování do aktivní zóny zemního tělesa má být upraven dle TP 94 (ČSN 736133). Navržená úprava zeminy dle projektové dokumentace je přidání pojiva v množství 2,5% CaO. Před zabudování zeminy do aktivní zóny zemního tělesa byl vznesen požadavek zástupce investora na provedení zkoušky materiálu nezávislou zkušebnou, na stanovení namrzavosti upravené jemnozrné zeminy. Nezávislá zkušebna provedla zkoušku, která prokázala, že materiál upravený 2,5% CaO je nevyhovující. Zemina i po úpravě 2,5% CaO dle PD. je nebezpečně namrzavá a podle TP 94 (ČSN 736133) se nesmí uložit do aktivní zóny zemního tělesa pozemní komunikace. Nezávislá zkušebna na základě zkušeností provedla na dalším vzorku zkoušku znovu, kde byla zemina upravena větším množstvím pojiva - 3,5% CaO. Výsledek zkoušky vyšel pozitivně. Zemina po takto provedené úpravě je vhodná pro zabudování do zemního tělesa aktivní zóny komunikace. Množství pojiva přidaného do aktivní zóny násypového tělesa naroste oproti projektové dokumentaci o 1%. Množství takto zlepšovaného materiálu v aktivní zóně násypu je 962,56 m3, což v 0,5 m vrstvě odpovídá 3850,24 m2 - viz. pol. 215689 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 0,5 M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		48 282,01	48 282,01
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	Mgr. Jiří Novotný	1.9.2020	
TDS	jméno	1.9.2020	
Správce stavby	jméno	1.9.2020	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	Ing. Jana Jiráňová	1.9.2020	
Zhotovitel	jméno	1.9.2020	
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky
-----------------	-------------

název položky

21

ISO 102 - Větev OK směr Domašín

SO 102 - Větev OK směr Domašín

2

Základy
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO
0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% Zlepšení

položka převzata z SO 101

2

2

Základy

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 6:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

48 282 01

43 282,071

8 282 01

0.00

0.00

1

měnový list č. 6:

CELKEM

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změn stavby ke schválení.)

Poznámka: Cenų mėnėpraci le nutro zadavat se znamėnkem minus (-).

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 7																																	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 01																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td style="width: 70%;">Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840				Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																																	
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																																	
	IČ:	70889546																																	
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																																	
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																																	
	IČ:	71218840																																	
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																																	
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																																	
	IČ:	45274924																																	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 01	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.		18.08.2020	D
Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace, má být část aktivní zóny v násypovém tělese tvořena výkopovým materiálem ze stavby, který při zabudování do aktivní zóny zemního tělesa má být upraven dle TP 94 (ČSN 736133). Navržená úprava zeminy dle projektové dokumentace je přidání pojiva v množství 2,5% CaO. Před zabudování zeminy do aktivní zóny zemního tělesa byl vznesen požadavek zástupce investora na provedení zkoušky materiálu nezávislou zkušebnou, na stanovení namrzavosti upravené jemnozrné zeminy. Nezávislá zkušebna provedla zkoušku, která prokázala, že materiál upravený 2,5% CaO je nevyhovující. Zemina i po úpravě 2,5% CaO dle PD. je nebezpečně namrzavá a podle TP 94 (ČSN 736133) se nesmí uložit do aktivní zóny zemního tělesa pozemní komunikace. Nezávislá zkušebna na základě zkušeností provedla na dalším vzorku zkoušku znovu, kde byla zemina upravena větším množstvím pojiva - 3,5% CaO. Výsledek zkoušky vyšel pozitivně. Zemina po takto provedené úpravě je vhodná pro zabudování do zemního tělesa aktivní zóny komunikace. Množství pojiva přidaného do aktivní zóny násypového tělesa naroste oproti projektové dokumentaci o 1%. Množství takto zlepšovaného materiálu v aktivní zóně násypu je 725,44 m ³ , což v 0,5 m vrstvě odpovídá 2901,76 m ² - viz. pol. 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 0,5 M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	36 388,07	36 388,07	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		1.9.2020	
Objednatel	jméno	datum	podpis
	Mgr. Jiří Novotný	1.9.2020	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.9.2020	
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		1.9.2020	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
	Ing. Jana Jiráňová	1.9.2020	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.9.2020	
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

III/321 Černíkovičky - Domašín, obchvat

SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky

SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky

SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol. kód položky název položky

1 2 3

SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky
SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky

Základy
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO
0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%
zeminy v AZ pomoci veřejné 2,5% dle IGP
položka převzata z SO 101
Pol. 17131 - (725,44/0,5)² = 2801,76

2

2 Základy

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 7:

č. 1

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

rozdiel cen
celkem v
Kč

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednavatele:
Datum:

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Okružní křižovatka		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 104 / ZL 01
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 104 / ZL 01	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Okružní křižovatka			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Eurovia CS a.s.		Změny projednány na KD dne: 18.08.2020	Kategorie D
Popis a zdůvodnění změny: Dle projektové dokumentace, má být část aktivní zóny v násypovém tělese tvořena výkopovým materiálem ze stavby, který při zabudování do aktivní zóny zemního tělesa má být upraven dle TP 94 (ČSN 736133). Navržená úprava zeminy dle projektové dokumentace je přidání pojiva v množství 2,5% CaO. Před zabudování zeminy do aktivní zóny zemního tělesa byl vznesen požadavek zástupce investora na provedení zkoušky materiálu nezávislou zkušebnou, na stanovení namrzavosti upravené jemnozrné zeminy. Nezávislá zkušebna provedla zkoušku, která prokázala, že materiál upravený 2,5% CaO je nevyhovující. Zemina i po úpravě 2,5% CaO dle PD. je nebezpečně namrzavá a podle TP 94 (ČSN 736133) se nesmí uložit do aktivní zóny zemního tělesa pozemní komunikace. Nezávislá zkušebna na základě zkušeností provedla na dalším vzorku zkoušku znovu, kde byla zemina upravena větším množstvím pojiva - 3,5% CaO. Výsledek zkoušky vyšel pozitivně. Zemina po takto provedené úpravě je vhodná pro zabudování do zemního tělesa aktivní zóny komunikace. Množství pojiva přidaného do aktivní zóny násypového tělesa naroste oproti projektové dokumentaci o 1%. Množství takto zlepšovaného materiálu v aktivní zóně násypu je 439,84 m ³ , což v 0,5 m vrstvě odpovídá 1759,36 m ² - viz. pol. 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 0,5 M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací 0,00		Cena navrhovaných Víceprací 22 062,37	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem 22 062,37
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	Mgr. Jiří Novotný	1.9.2020	
TDS		1.9.2020	
Správce stavby		1.9.2020	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Ing. Jana Jiráňová	1.9.2020	
Zhotovitel		1.9.2020	
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum: Změna soupisu prací (SO/PS)

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/321 Černíkovičky - Domašín, obchvat

SO 104 - Okružní křižovatka
SO 104 - Okružní křižovatka
SO 104 - Okružní křižovatka

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 7	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně č. 8 Kč	cena celkem ve změně 8 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SO 104 - Okružní křižovatka
SO 104 - Okružní křižovatka
Základy
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL.D.0
0.5M. - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%
zeminy v AZ pomodí vápná 2,5% die IGp
položka převzata z SO 101
Pol. 17131 - (439,84/0,5)*2 = 1759,36 m2

2

2	Základy	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062,37	22 062,37	22 062,37	22 062,37	22 062,37	22 062,37	22 062,37	22 062,37
CELKEM SO													22 062,37
CELKEM změnový list č. 8:													22 062,37

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	1 - zisk	2 - zisk	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
64 680 850,66		0,00	3= 1420%
			12 936 170,13

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 9																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Domašín, obchvat		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 3																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td>název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	70889546																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																		
	IČ:	71218840																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>			Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924									
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																		
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																		
	IČ:	45274924																		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvaslny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 3	Číslo změny stavby: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 II/321 Domašín, obchvat			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.		18.08.2020	D
Popis a zdůvodnění změny: Velké množství stékající dešťové vody, která se při deštích nashromáždí na okolních kopcích u nově budovaného obchvatu je svedena pomocí místní komunikace do odvodňovacího příkopu nově budovaného obchvatu v místech podélného propustku DN 800 ležícího na pravé straně ve směru staničení v km: 1,550 (u STL plynovodu). Aby vtékání velkého množství vody do odvodňovacího příkopu nenarušovalo svah zemního tělesa a tím nedocházelo k nežádoucí erozi, je třeba rozšířit zpevnění svahu zemního tělesa na vtok i výtok podélného propustku pomocí kamenné dlažby. Na vtokové straně propustku dojde k rozšíření odláždění o 50,96 m ² , na výtokové straně propustku dojde k rozšíření odláždění o 67,6m ² .			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	225 300,34	225 300,34	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		1.9.2020	
Objednatel	jméno	datum	podpis
	Mgr. Jiří Novotný	1.9.2020	
TDS	jméno	datum	podpis
		1.9.2020	
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		1.9.2020	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum
			1.9.2020
Zhotovitel	jméno		datum
			1.9.2020
*) Kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			