

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2020/ORI/S/0003 uzavřené dne 14. 01. 2020
(dále jen „Smlouva“)
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577

Objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Tel., email: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
+420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor objednatele: :
Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608
jolana.plaskova@muor.cz



(dále jen objednatel)

a

2. Meccano, s.r.o.

Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
22815, dne 17. srpna 2000

zastoupený: Ing. Jiřím Kopcem, jednatelem
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Kopec, tel. +420 603 428 587, email: meccano@meccano.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1101485

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byla se zhotovitelem dne 14. 1. 2020 uzavřena Smlouva o dílo na stavbu „**Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové-Městě**“.
2. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je nutné provést tyto změny:

- a) Z důvodu uzavření hranic v březnu 2020 (pandemie koronaviru – nouzový stav) vzniklo dvanáctidenní zpoždění realizace díla. To mělo dopad i na objednání materiálu, konkrétně výroby pískovcových obkladů přesných rozměrů. Rovněž restaurování původních desek bylo složitější a časově náročnější než předpokládal projekt. Původní pískovcový materiál při opravách praskal, pozdější opravné nátěry se těžce odstraňovaly, nápisy se místy úplně odlomily. Pískovcové desky s nápisy bylo nutné celkově značně sanovat. Restaurátorské práce nad rámec předpokládané náročnosti probíhaly o 113 hodin déle, t. j. dalších 14 pracovních dnů. Termíny dodávek pískovcových bloků a náročnější opravy původních desek ovlivnily technologický postup prací a dochází ke zpoždění stavby o jeden měsíc.
- b) Dále je potřebné provést změnu vysazovaných dřevin za památníkem. Původně projektem stanovená výsadba 12 ks tisů v požadované výšce min. 2,5 m není možná. Tak vysoké tisy dodavatelé nepěstují, přesadba vzrostlejších v požadovaném množství není vhodná. Po konzultaci s projektantem a zahradníkem je možné tvarově a kvalitativně obdobné nahrazení dřeviny habrem (*Carpinus betulus* 'Fastigiata'- habr obecný sloupovitý), který je v požadované 2,5m výšce a ceně zajistit. Koncepčně do prostoru památníku bude vhodný. Zhotovitel požaduje změnu názvu položky č. 11 rozpočtu SO 06 - habr obecný sloupovitý (*Carpinus betulus* 'Fastigiata').

Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 2

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohody na následující změně čl. VI. – „Termín plnění“ odst. 1 Smlouvy, přičemž jeho nové znění je následující:

VI.

Termín plnění

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:*

a) termín předání a převzetí staveniště:

- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště

b) termín zahájení stavebních prací:

- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště

c) termín pro ukončení stavebních prací:

- nejpozději do **30. 10. 2020**

d) termín pro předání a převzetí stavby:

- nejpozději do **30. 10. 2020**

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohody na následující změně v Příloze č. 1 - položkového rozpočtu vč. rekapitulace nákladů této Smlouvy, přičemž se jedná o změnu názvu položky č. 11 SO 06, jejíž nové znění je následující:

*Položka č. 11 SO 06 – habr obecný sloupovitý (*Carpinus betulus* 'Fastigiata')*

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 1360/35 dne 16. 09. 2020.

V Orlové dne: 21. 09. 2020

V Orlové dne: 21. 09. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Jiří Kopec
jednatel