

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1287-2015-505101 uzavřené dne 26.11.2015 podle § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Újezdec u Bělčic“ (dále jen „KoPÚ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Hromek, odborný referent Pobočky Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Účastník sdružení (reprezentant)	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednateli
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1012040303/5500
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 10853.

Účastník sdružení (člen)	Ing. Josef Honz
sídlo:	xxxxxxx, 387 42 Lnáře
zastoupený:	Ing. Josefem Honzem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx

IČ: 48223981
DIČ: xxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jan Plavec

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1287-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezdec u Bělčic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1 a č. 2.
2. Při kontrolním dnu, který se konal 22.5.2018, bylo konstatováno, že z důvodu změny obvodu KoPÚ dodavatel není schopen odevzdat etapu 3.2.2. v termínu, který je uveden ve Smlouvě. Proto byl dodavatelem navržen a objednatel schválil nový termín odevzdání této etapy, který byl řešen Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 1.6.2018.
3. V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 byl Dodatkem č. 2 ke Smlouvě doplněn do Čl. X nový odstavec 10.10.

Čl. II Předmět Dodatku č. 3

1. V průběhu zpracování návrhu KoPÚ bylo zjištěno, že není potřeba provádět etapu 3.2.1.1. inženýrsko-geologický průzkum. Na základě předávacího protokolu č. 5 ze dne 27.9.2017 bylo dohodnuto, že fakturační celek 3.2.1.1. bude řešen jako méněpráce:
 - 3.2.1.1. IGP pro zpřístupnění pozemků – snížení o 30 MJ, tj. o 15 000 Kč bez DPH
IGP pro vodohospodářská a protierozní opatření – snížení o 15 MJ, tj. o 15 000 Kč bez DPH
2. Při kontrolním dnu, který se konal dne 22.6.2020 bylo konstatováno, že na základě přijatých žádostí vlastníků pozemků o vytyčení pozemků po KoPÚ dojde ke snížení počtu MJ u etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Úprava počtu měrných jednotek u této etapy bude provedena následovně:
 - 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení o 635 MJ (z původních 1 200 MJ na 565 MJ), tj. o 311 150 Kč bez DPH

Cena díla se tak snižuje o 341 150 Kč bez DPH a tabulka v Čl. VI, odstavci 6.1. Smlouvy se mění následovně:

Původní znění tabulky v Čl. VI., odstavci 6.1. Smlouvy

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	960 940,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	484 580,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	162 600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	588 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 196 120,- Kč
DPH 21%	461 185,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 657 305,- Kč

Nové znění tabulky v Čl. VI, odstavci 6.1. Smlouvy

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	960 940,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	454 580,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	162 600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	276 850,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 854 970,- Kč
DPH 21%	389 543,70,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 244 513,70,- Kč

3. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 8. 2020 ohledně nemožnosti dokončit etapu 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v termínu 1. 10. 2020 z důvodu vzrostlých a nesklizených plodin na vytyčovaných pozemcích, byl dohodnut nový termín plnění – 16. 11. 2020.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:
22. 9. 2020

Za zhotovitele:
21. 9. 2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec-Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

22.9.2020

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice
Státní pozemkový úřad

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Újezdec u Bělčic

Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ ÚJEZDEC U BĚLČIC

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000	17 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	30.11.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	362	550	199 100	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	180	600	108 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	542	150	81 300	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	26	2 300	59 800	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	280	1 300	364 000	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	542	220	119 240	31.5.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					960 940	31.5.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	542	350	189 700	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	400	40 000	30.9.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	30.9.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	400	8 000	30.9.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	377	440	165 880	30.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	7 000	21 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					454 580	
3.3	Mapové dílo	ha	542	300	162 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					162 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	565	490	276 850	16.11.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					276 850	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	960 940 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	454 580 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	162 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	276 850 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 854 970 Kč
DPH 21% v Kč	389 543,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 244 513,70 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Jan Plavec
 jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
 Ing. Richard Valný
 vedoucí Pobočky Strakonice