

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 10. 2019 na realizaci stavby

### „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – II. etapa – novostavba RD Měrotín“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.**

Spisová značka: C 5248 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 47671416  
DIČ: CZ47671416  
Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 25. 10. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/04664/OI/DSM pod názvem akce „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – II. etapa – novostavba RD Měrotín**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je výstavba rodinného domu pro klienty poskytovatele sociálních služeb Nové Zámky p. o., jejímž zřizovatelem je Objednatel (dále jen „Smlouva“). Dne 22. 11. 2019 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k opravě administrativní chyby.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla. Dále je předmětem úpravy termín pro provedení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Dveře do bytových jednotek, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)</b> Montáž 2ks ocelových obložkových lakovaných zárubní a dodávka dřevěných bezfalcových jednokřídlových bytových dveří vč.kování s povrchovou CPL folií. Odpočet 2ks hliníkových jednokřídlových vstupních dveří vč. ráků.	62 015,36	-65 643,37
<b>2) Povrchová úprava SDK podhledu, ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)</b> Neprovedení nosné mřížky vtačené do tmele na rovný SDK strop. Neprovedení štukové vrstvy tloušťky 3 mm. Odpočet 339,08 m2 nosné mřížky vtačené do tmele, 339,08 m2 vápenného šuku v tloušťce 3 mm.	0,00	-138 578,30
<b>3) Difúzní fólie půdního prostoru - ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</b> Odpočet D+M 432,87 m <sup>2</sup> difuzní folie v půdním prostoru	0,00	-41 146,75
<b>4) Tepelné izolace půdního prostoru, ZL č. 4 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)</b> D+M 132,458 m <sup>3</sup> foukaná izolace z přírodního vlákna SUPAFIL-LOFT 045 tl. 300 mm. Odpočet D+M 865,74 m <sup>2</sup> skládané tepelné izolace ze skelné plsti tl. 110+150 mm v půdním prostoru.	143 322,99	-143 432,97
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>205 338,35</b>	<b>-388 801,39</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>		<b>-183 463,04</b>

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

Zhotovitel po dohodě se zástupcem objednatele a v souladu se smlouvou o dílo přerušil v zimních měsících stavební práce po dobu 40 dnů z důvodů nepříznivých

klimatických podmínek a dále v průběhu měsíce března přerušil stavební práce po dobu 7 dnů z důvodu uzavření této oblasti na Litovelsku kvůli rozšíření koronaviru. Celkem tedy byly stavební práce přerušeny na 47 dnů.

*S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeném v čl. III. odst. 2 Smlouvy, a to tak že:*

2. Termín dokončení díla: 25. 12. 2020

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

**1.1. SO 01 – rodinný dům, SO 02 Oplocení a stanoviště TDO, IO 01 Zpevněné plochy, IO 02 Sadovnické úpravy, IO 03 Hospodaření s dešťovými vodami:**

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	18 601 032,60	2 790 154,89	21 391 187,49
Změna ceny dle dodatku č. 1	-760 512,67	-114 076,90	- 874 589,57
Změna ceny dle dodatku č. 2	-183 463,04	-27 519,46	-210 982,50
<b>Celková cena Smlouvy vč. dodatků</b>	<b>17 657 056,89</b>	<b>2 648 558,53</b>	<b>20 305 615,42</b>

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet-milionů-tři-sta-pět-tisíc-šest-set-patnáct-korun-českých-čtyřicet-dva-haléřů.

**1.2. SO 013 Měrotín – zatrubněný příkop:**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	386 967,40	81 263,15	468 230,55
Změna ceny dle dodatku č. 1	-15 487,33	-3 252,34	-18 739,67
Změna ceny dle dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
<b>Celková cena Smlouvy vč. dodatků</b>	<b>371 480,07</b>	<b>78 010,81</b>	<b>449 490,88</b>

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyři-sta-čtyřicet-devět-tisíc-čtyři-sta-devadesát-korun-českých-osmdesát-osm-haléřů.

**1.3. Celkem cena za všechny dílčí části díla:**

Název	Základ DPH	DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	18 988 000,00	2 871 418,04	21 859 418,04
Změna ceny dle dodatku č. 1	-776 000,00	-117 329,24	-893 329,24
Změna ceny dle dodatku č. 2	-183 463,04	-27 519,46	-210 982,50
<b>Celková cena Smlouvy vč. dodatků</b>	<b>18 028 536,96</b>	<b>2 726 569,34</b>	<b>20 755 106,30</b>

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet-milionů-sedm-set-padesát-pět-tisíc-jedno-sto-šest-korun-českých-třicet-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/100/25/2020 ze dne 14. 09. 2020.

**Příloha:** 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“  
2) Harmonogram stavebních prací

Olomouci dne:  
Za Objednatele

V Novém Jičíně dne:  
Za Zhotovitele

.....  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

.....  
**Ing. Roman Chromek**  
jednatel společnosti

**Ing.  
Roman  
Chromek** Digitálně  
podepsal Ing.  
Roman Chromek  
Datum:  
2020.09.21  
08:31:18 +02'00'

# ROZPOČET

Stavba: TNZ\_RD\_Měrotín

Objekt: Dodatek č.2

## REKAPITULACE

## REKAPITULACE

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena celkem bez DPH
	ZL_01	DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOTEK		-3 628,79
	ZL_02	ŠTUKY A VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA		-138 578,30
	ZL_03	DIFUZNÍ FOLIE		-41 146,75
	ZL_04	ZÁMĚNA TEPELNÉ IZOLACE		-109,98
		<b>SUMA SUM</b>		<b>-183 463,82</b>

ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ

Z 8.11.2020 NA

**31.12.2020**

# ROZPOČET

Stavba: TNZ\_RD\_Měrotín

Objekt: Dodatek č.2

ZMĚNOVÝ LIST ZL\_01

**DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOTEK**

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-3 624,72</b>
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>62 008,00</b>
7	766660172.1R	D+M dveře vnitřní chodbové bezfalcové, CPL fólie 1křídlové 100/210cm, včetně D+M zárubní obložkových kovových do tl. stěny 300 mm	kus	2,000	31 004,00	62 008,00
<p style="font-size: small;">Dveře rozměru 100/210cm, povrch dveří CPL - odstín W 1100 ST2-křídlo, zárubně RAL 7016-hládká matná (DB45) vč.kování trav favorit WB10048 RKR, nerez, panty stavitelné nerez.( cena stanovena: 26 960,- *1,15 ( přírážka generálního dodavatele staby, obsahuje rezii + zisk =15%) = 31 004,- za ks bez DPH)</p>						
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-65 632,72</b>
5	767640111.1	Montáž dveří hliníkových vstupních do bytu jednokřídlových bez nadsvětlíku, vč. rámu	kus	-2,000	2 718,14	-5 436,28
<p style="font-size: small;">Montáž dveří hliníkových vstupních do bytu jednokřídlových bez nadsvětlíku, vč. rámu</p>						
6	55341246.1	<i>dveře Al vstupní jednokřídlové 1140x2170mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>	<i>30 098,22</i>	<i>-60 196,44</i>
<p style="font-size: small;">dveře Al vstupní jednokřídlové 1140x2170mm</p>						
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-4,07</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-4,07</b>
11	998011001.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	0,034	193,62	6,58
<p style="font-size: small;">Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně</p>						
12	998011001.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	-0,055	193,62	-10,65

Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M,  
budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně

---

**Celkem**

**-3 628,79**

# ROZPOČET

Stavba: TNZ\_RD\_Měrotín

Objekt: Dodatek č.2

ZMĚNOVÝ LIST ZL\_02

ŠTUKY A VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV -138 578,30**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -138 290,39**

1	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	-339,080	238,88	-80 999,43
---	-----------	---	----	----------	--------	------------

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty

2	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-339,080	168,96	-57 290,96
---	-----------	--	----	----------	--------	------------

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm

**998 Přesun hmot -287,91**

3	998011001.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	-1,487	193,62	-287,91
---	-------------	---	---	--------	--------	---------

Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně

**Celkem -138 578,30**



# ROZPOČET

Stavba: TNZ\_RD\_Měrotín

Objekt: Dodatek č.2

ZMĚNOVÝ LIST ZL\_03

**DIFUZNÍ FOLIE**

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-41 139,97</b>
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-41 139,97</b>
3	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-432,870	36,96	-15 998,88
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem						
4	59244084.1	<i>fólie difúzně otevřená hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - vlastnosti viz PD</i>	m2	<i>-476,157</i>	<i>52,80</i>	<i>-25 141,09</i>
fólie difúzně otevřená hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - vlastnosti viz PD						
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-6,78</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-6,78</b>
5	998011001.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	-0,035	193,62	-6,78
Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně						
<b>Celkem</b>						<b>-41 146,75</b>

# ROZPOČET

Stavba: TNZ\_RD\_Měrotín

Objekt: Dodatek č.2

ZMĚNOVÝ LIST ZL\_04

## ZÁMĚNA TEPELNÁ IZOLACE

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-3,49</b>
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-3,49</b>
2	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	865,740	-36,96	-31 997,75
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami						
3	63150794.1	<i>plsť skelná pro nezatíženou izolaci střech ?=0,035 tl 110mm</i>	m2	441,527	-116,16	-51 287,78
plsť skelná pro nezatíženou izolaci střech ?=0,035 tl 110mm						
4	-50797.1	<i>plsť skelná pro nezatíženou izolaci střech ?=0,035 tl 150mm</i>	m2	441,527	-135,17	-59 681,20
plsť skelná pro nezatíženou izolaci střech ?=0,035 tl 150mm						
8	63150794.1a	<i>Supafil Loft - foukaná izolace z přírodního vlákna 300mm včetně montáže a dopravy, kompletně</i>	m3	132,458	1 079,31	142 963,24
plsť skelná pro nezatíženou izolaci střech ?=0,035 tl 110mm						
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-106,49</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-106,49</b>
9	998011001.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	1,858	193,62	359,75
Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně						
10	998011001.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	-2,408	193,62	-466,24
Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně						

**Celkem**

**-109,98**

Objednatel:	<b>NOSTA s.r.o.</b>		
Adresa:	Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín 741 01		
IČO:		Zástupce:	Michal Sabo
E-mail:	<a href="mailto:sabo@nosta.cz">sabo@nosta.cz</a>	Tel.:	725 770 559

**Stavba: RD Drahonice a RD Měrotín**

Popis	Cena celkem
Interiérové dveře a zárubně (viz.list "Položkový rozpočet")	53 920 Kč
Zařízení staveniště a/nebo pojištění	není v ceně
Doprava	v ceně
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>53 920 Kč</b>
DPH 21%	11 323 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>65 243 Kč</b>

**Technická specifikace**

Dřevěné dveře: kce.K- rám lepený hranol, výplň lehčená dřevotříska, plášť DTD desky

Ocelové zárubně: dvoudílné pro dodatečnou montáž, materiál pozinkovaný plech tl.1,5mm

Povrchová úprava: krycí lak- dle vzorníku RAL Classic (vyjma metalických barev), polomat

Vrchní kování: rozetové MP - FAVORIT - R s vratnou pružinou, nerez

**Obchodní podmínky**

Jednotkové ceny: uvedeny včetně montáže na stavbě

Dodací lhůta: 8-10 týdnů od závazné objednávky a zaměření

Platební podmínky:

Splatnost faktur: 30 dní Pozastávka: 5+0%

Záruční lhůta:

Platnost nabídky:

**Poznámky**

Součástí cen.nabídky není: \* systém generálního klíče

Schematické zobrazení dveří a příslušenství je uvedeno na samostatném listu "Nákresy dveří".

DPH bude účtována v souladu s platnými předpisy.

Cenová nabídka je platná jako komplet. Nelze ji rozdělovat nebo z ní vyjmout jednotlivé položky bez písemné dohody se zástupcem firmy LIGNIS s.r.o.

Cenovou nabídku vypracovala a za firmu Lignis s.r.o. předkládá:

Jiří Gebauer

[gebauer@lignis.cz](mailto:gebauer@lignis.cz)

V Brně, dne: 11.6.2020

Stavba: **RD Drahonice a RD Měrotín**Cenová nabídka: **CN/GJ/056-2020A**

Pol.	Šířka /výška	Falc	Model a kce.dveřního křídla LIGNIS	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Orientace	Zámek	Vrchní kování	Cylindr. vložka	Závěsy	zarážka	Zárubeň typ LIGNIS	Barva zárub.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Položková cena (Kč)	Poznámka LIGNIS
D 07	1000*2100	bezfalcové	Hladké 10 K	CPL	Egger W 1100	L+P	vl..72 mm	klika/klika	ano + gen kl. 1ur	tectus 340 2 ks	ano	ocelová Lignis Z	Ral 7016	2	26 960	53 920	
														2		53 920	

## Nákresy dveří a příslušenství

Dveře nebo příslušenství	Schematické zobrazení	Dveře nebo příslušenství	Schematické zobrazení
Hladké 10			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	září 2020					říjen 2020					listopad 2020				prosinec 2020				leden 2021
						IX. 2020					X. 2020					XI. 2020				XII. 2020				I. 2021
						31.	7.	14.	21.	28.	5.	12.	19.	26.	2.	9.	16.	23.	30.	7.	14.	21.	28.	4.
1	<b>Transformace Nové Zámky - Měrotín</b>	<b>259 dny</b>	<b>1.1. 20</b>	<b>25.12. 20</b>		Transformace No																		
2	Základy - pasy, rozvody, radon, deska	65 dny	1.1. 20	31.3. 20																				
3	Zdivo + překlady + pouzdra	44 dny	2.3. 20	30.4. 20	2FS-22 dny																			
4	Věnce + strop krčku	43 dny	1.4. 20	29.5. 20	3FS-22 dny																			
5	Výplně otvorů	21 dny	1.5. 20	29.5. 20	3																			
6	Střecha - vazníky, záklopy, krytina, světlovody	115 dny	1.6. 20	6.11. 20	4FS-22 dny	Střecha - vazníky, záklopy, krytina, světlovody																		
7	Fasáda - KZS + boxy	34 dny	8.9. 20	23.10. 20	6FS-44 dny	7	Fasáda - KZS + boxy																	
8	Sokl + okapový chodník	25 dny	12.10. 20	13.11. 20		8 Sokl + okapový chodník																		
9	Žaluzie venkovní	10 dny	19.10. 20	30.10. 20		9 Žaluzie venkovní																		
10	Izolace stropu a záklop	22 dny	8.10. 20	6.11. 20	6FS-22 dny	10 Izolace stropu a záklop																		
11	Vnitřní omítky - jádro + štuky	30 dny	10.8. 20	26.10. 20		Vnitřní omítky - jádro + štuky																		
12	SDK - instalační stěny + podhledy	22 dny	12.10. 20	10.11. 20	6FS-22 dny	12 SDK - instalační stěny + podhledy																		
13	ZTI/ÚT	145 dny	1.6. 20	18.12. 20	4	ZTI/ÚT																		
14	Elektro - silno + slabo	96 dny	1.6. 20	11.12. 20	4	Elektro - silno + slabo																		
15	VZT	25 dny	27.7. 20	18.11. 20		VZT																		
16	Podlahy - izolace, topení, deska	30 dny	17.8. 20	25.9. 20		Podlahy - izolace, topení, deska																		
17	Nátěr podlah	20 dny	3.11. 20	30.11. 20	16FS+26 dny	17 Nátěr podlah																		
18	Obklady a dlažby	38 dny	5.10. 20	25.11. 20	16FS-12 dny	18 Obklady a dlažby																		
19	Malby a nátěry	22 dny	9.11. 20	8.12. 20	11	19 Malby a nátěry																		
20	Vnitřní dveře	10 dny	1.12. 20	14.12. 20	17	20 Vnitřní dveře																		
21	Truhlářské prvky - vybavení, obklady	10 dny	30.11. 20	11.12. 20		21 Truhlářské prvky - vybavení, obklady																		
22	Zámečník - stříšky	12 dny	25.11. 20	10.12. 20	7FS+22 dny	22 Zámečník - stříšky																		
23	Přípojky - voda, elektro, plyn, kanalizace	53 dny	1.4. 20	9.10. 20	2	Přípojky - voda, elektro, plyn, kanalizace																		
24	Odvodnění a retence	35 dny	1.4. 20	19.5. 20	2																			
25	Opěrné zidky	80 dny	27.7. 20	13.11. 20	24	Opěrné zidky																		
26	Oplocení	25 dny	19.10. 20	20.11. 20		26 Oplocení																		
27	Zpevněné plochy	73 dny	20.5. 20	20.11. 20	24	Zpevněné plochy																		
28	Sadové úpravy	22 dny	26.10. 20	24.11. 20		28 Sadové úpravy																		
29	Zatrubnění příkopu	62 dny	1.4. 20	25.6. 20	2																			
30	Dokončení a předání díla	13 dny	10.12. 20	25.12. 20		30 Dokončení a předá																		


Projekt: Hmg\_AKTUALIZACE 17\_  
Datum: 18.9. 20

Úkol Průběh Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín   
 Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	únor 2021		březen 2021				duben 2021				květen 2021					
						II. 2021		III. 2021		IV. 2021		V. 2021									
						11.	18.	25.	1.	8.	15.	22.	1.	8.	15.	22.	29.	5.	12.	19.	26.
1	<b>Transformace Nové Zámky - Měrotín</b>	<b>259 dny</b>	<b>1.1. 20</b>	<b>25.12. 20</b>		<b>é Zámky - Měrotín</b>															
2	Základy - pasy, rozvody, radon, deska	65 dny	1.1. 20	31.3. 20																	
3	Zdivo + překlady + pouzdra	44 dny	2.3. 20	30.4. 20	2FS-22 dny																
4	Věnce + strop krčku	43 dny	1.4. 20	29.5. 20	3FS-22 dny																
5	Výplně otvorů	21 dny	1.5. 20	29.5. 20	3																
6	Střecha - vazníky, záklopy, krytina, světlovody	115 dny	1.6. 20	6.11. 20	4FS-22 dny																
7	Fasáda - KZS + boxy	34 dny	8.9. 20	23.10. 20	6FS-44 dny																
8	Sokl + okapový chodník	25 dny	12.10. 20	13.11. 20																	
9	Žaluzie venkovní	10 dny	19.10. 20	30.10. 20																	
10	Izolace stropu a záklop	22 dny	8.10. 20	6.11. 20	6FS-22 dny																
11	Vnitřní omítky - jádro + štuky	30 dny	10.8. 20	26.10. 20																	
12	SDK - instalační stěny + podhledy	22 dny	12.10. 20	10.11. 20	6FS-22 dny																
13	ZTI/ÚT	145 dny	1.6. 20	18.12. 20	4																
14	Elektro - silno + slabo	96 dny	1.6. 20	11.12. 20	4																
15	VZT	25 dny	27.7. 20	18.11. 20																	
16	Podlahy - izolace, topení, deska	30 dny	17.8. 20	25.9. 20																	
17	Nátěr podlah	20 dny	3.11. 20	30.11. 20	16FS+26 dny																
18	Obklady a dlažby	38 dny	5.10. 20	25.11. 20	16FS-12 dny																
19	Malby a nátěry	22 dny	9.11. 20	8.12. 20	11																
20	Vnitřní dveře	10 dny	1.12. 20	14.12. 20	17																
21	Truhlářské prvky - vybavení, obklady	10 dny	30.11. 20	11.12. 20																	
22	Zámečnick - stříšky	12 dny	25.11. 20	10.12. 20	7FS+22 dny																
23	Připojky - voda, elektro, plyn, kanalizace	53 dny	1.4. 20	9.10. 20	2																
24	Odvodnění a retence	35 dny	1.4. 20	19.5. 20	2																
25	Opěrné zídky	80 dny	27.7. 20	13.11. 20	24																
26	Oplocení	25 dny	19.10. 20	20.11. 20																	
27	Zpevněné plochy	73 dny	20.5. 20	20.11. 20	24																
28	Sadové úpravy	22 dny	26.10. 20	24.11. 20																	
29	Zatrubnění příkopu	62 dny	1.4. 20	25.6. 20	2																
30	Dokončení a předání díla	13 dny	10.12. 20	25.12. 20		<b>í díla</b>															

Projekt: Hmg\_AKTUALIZACE 17\_  
Datum: 18.9. 20

Úkol  
Rozdělení




Průběh  
Milník



Souhrnný  
Souhrn projektu



Vnější úkoly  
Vnější milník



Konečný termín ↓