

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Nizkoprahový klub Novopacko													
					Čtvrť. 4, 2020			Čtvrť. 1, 2021			Čtvrť. 2, 2021			Čtvrť. 3, 2021			Čtvrť. 4, 2021	
					IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	HMG Nízkoprahový klub Novopacko	299 dny?	14.09. 20	31.10. 21														
2	převzetí staveniště	1 den	14.09. 20	14.09. 20	I													
3	vybudování zařízení staveniště	11 dny	14.09. 20	28.09. 20	II													
4	bourací práce	55 dny?	16.09. 20	27.11. 20	II													
5	bourací práce	55 dny	16.09. 20	27.11. 20	II													
6	hrubá stavba nové přístavby-nadzemní část	121 dny	12.10. 20	25.03. 21		III												
7	základy a zemní práce	23 dny	12.10. 20	09.11. 20		III												
8	svislé konstrukce	36 dny	02.11. 20	18.12. 20			III											
9	vodorovné konstrukce	15 dny	06.01. 21	26.01. 21				IV										
10	střechy-povlakové krytiny	16 dny	03.02. 21	24.02. 21					IV									
11	hrubé podlahy	24 dny	22.02. 21	25.03. 21						IV								
12	fasáda,řemesla,omítky,hrubé podlahy,okna	202 dny	09.11. 20	16.08. 21		IV												
13	osazení oken	11 dny	07.12. 20	21.12. 20		IV												
14	hrubé rozvody ZTI	101 dny	09.11. 20	29.03. 21		IV												
15	hrubé rozvody VZT	101 dny	09.11. 20	29.03. 21		IV												
16	střecha-klempířské práce	68 dny	15.03. 21	16.06. 21					IV									
17	hrubé rozvody silnoproudé a slaboproudé	101 dny	09.11. 20	29.03. 21		IV												
18	omítky vnitřní	107 dny	08.02. 21	06.07. 21					IV									
19	hrubé rozvody topení	78 dny	09.11. 20	24.02. 21		IV												
20	potěry podlah	39 dny	12.04. 21	03.06. 21					IV									
21	SDK konstrukce	60 dny	18.01. 21	09.04. 21					IV									
22	obvodový plášť-vnější fasáda	112 dny	15.03. 21	16.08. 21					IV									
23	venkovní přípojky	61 dny	01.03. 21	24.05. 21					IV									
24	vnitřní dokončovací práce	129 dny	31.03. 21	24.09. 21					IV									
25	obklady a dlažby keramické	79 dny	31.03. 21	19.07. 21					IV									
26	koncové prvky topení	35 dny	20.05. 21	07.07. 21														
27	dřevěné podlahy	43 dny	10.08. 21	07.10. 21														
28	osazení dveří	38 dny	09.08. 21	29.09. 21														
29	kompletace ZTI	34 dny	13.07. 21	26.08. 21														
30	kompletace elektroinstalací	34 dny	13.07. 21	26.08. 21														
31	kompletace VZT	34 dny	13.07. 21	26.08. 21														
32	malby a nátěry	84 dny	04.06. 21	28.09. 21														
33	zámečnické konstrukce-zábradlí	39 dny	03.08. 21	24.09. 21														
34	čisté teréní upravy,sadovky,úklidy	80 dny	01.07. 21	19.10. 21														
35	komunikace	34 dny	01.07. 21	16.08. 21														
36	čisté teréní úpravy	15 dny	09.08. 21	27.08. 21														
37	úklid stavby	30 dny	14.09. 21	25.10. 21														
38	likvidace zařízení staveniště	2 dny	18.10. 21	19.10. 21														
39	provozní zkoušky	16 dny	20.09. 21	11.10. 21														
40	provozní zkouška topení	11 dny	20.09. 21	04.10. 21														
41	provozní zkouška VZT	4 dny	22.09. 21	27.09. 21														
42	provozní zkouška silnoproudé elektroinstalace	12 dny	20.09. 21	05.10. 21														
43	provozní zkouška slaboproudé elektroinstalace	16 dny	20.09. 21	11.10. 21														
44	Předpřejímky	2 dny	19.10. 21	20.10. 21														
45	Přejímka díla	1 den	29.10. 21	29.10. 21														
46	Kolaudace díla	1 den	26.10. 21	26.10. 21														