

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. INV-33/2020

pro realizaci stavby:

„Revitalizace výdejen stravy a sociálních zařízení v objektu Mateřské školy Cheb, Malé náměstí 2“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
bankovní spojení: **KB Cheb, č. účtu: 528331/0100**
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **TEREA Cheb s.r.o.**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622
se sídlem: **Májová 588/33, 350 02 Cheb**
IČO: **63507871**
DIČ: **CZ63507871**
bankovní spojení: **ČS a.s., Cheb, č. účtu: 781911359/0800**
zastoupeným: **Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem,**
jednateli společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo č. INV-33/2020 ze dne 29.04.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající v narovnání chybně stanovené ceny smlouvy o dílo a ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je ujednáno v soupisech prací Změnového listu č. 1.

Z důvodu početní chyby zjištěné v rozpočtu, který byl přílohou smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo a narovnání výsledné částky ve smlouvě o dílo dle skutečnosti. Jednotlivé položky v původním soupisu prací (rozpočtu) nejsou touto početní chybou žádným způsobem dotčeny.

Současně se na základě dodatečných požadavků provozovatele mění předmět smlouvy dle čl. II. smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce a nerealizované práce související s provedením jednotlivých změn (dále „vícepráce a méněpráce“) v souladu se schválenými soupisy prací Změnového listu č. 1.

Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, dodávek a služeb zahrnují:

- navýšení rozsahu provedení elektroinstalačních prací v rekonstruovaných místnostech sociálních zařízení a výdejnách stravy,
- provedení sprchových koutů a jejich úprava namísto instalace sprchových vaniček.

Celková cena díla dle čl. IV. smlouvy o dílo je na základě úprav položek soupisů prací Změnového listu č. 1:

- a) **navýšena o opravu zřejmé početní chyby** ve výši 33 340,00 Kč bez DPH;
- b) **navýšena o cenu víceprací** ve výši 67 285,68 Kč bez DPH;
- c) **snížena o cenu méněprací** ve výši 10 957,44 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. stávající smlouvy o dílo:

IV. Cena

Původní znění odst. 1 tohoto článku smlouvy o dílo:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně přírážek, ve výši:

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH	715 479,75 Kč
21 % DPH	150 250,75 Kč
Cena v Kč včetně DPH	865 730,50 Kč

Cena za dodávku a provedení prací dle tohoto odstavce bude splatná dle ustanovení čl. VI. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně přírážek, ve výši:

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH	805 147,99 Kč
21 % DPH	169 081,08 Kč
Cena v Kč včetně DPH	974 229,07 Kč

Cena za dodávku a provedení prací dle tohoto odstavce bude splatná dle ustanovení čl. VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. Steffen Zagermann, jednatel

za objednatele

Mgr. Antonín Jalovec, starosta

za zhotovitele

Ing. Martin Černík, jednatel