

Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno
KoPÚ v k.ú. Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě

DODATEK č. 10 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:

fakturační adresa:

zastoupený:

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněni jednat:

sídlo pobočky:

tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

xxx

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Ing. Lopraisová Miroslava,
zástupce vedoucího Pobočky Hodonín
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

xxx

xxx

m.lopraisova@spucr.cz

p.zahorsky@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

č.1

sídlo:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

sdružení právnických osob, které tvoří

Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

xxx

geocart@geocart.cz

3v2d84r

25567179 / CZ25567179

a

č.2

sídlo:

tel.:

e-mail:

ID DS:

IČ / DIČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

xxx

ageris@ageris.cz

zr6jqnz

25576992 / CZ25576992

**Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014
(založena u dokumentace veřejné zakázky):**

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a k vytyčení pozemků: xxx
tel: xxx
e-mail: geocart@geocart.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-9911410247/0100
dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

ČI. I

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se nezaokrouhluje na celé koruny.

Z výše uvedeného důvodu se upravuje:

DPH 21%	na 575 607,90 Kč
celková cena díla včetně DPH	na 3 316 597,90 Kč

ČI. II

V důsledku přetrvávající problematiky řešení nedostatku státní půdy na společná zařízení z důvodu dosud neprovedené směny za pozemky vykoupenými pro tento účel firmou CONTROL INVEST PROJECT s.r.o. Bzenec, na základě žádosti o realizaci směny pozemků č.j. SPU 224074/2019/Zá ze dne 5.6.2019 o celkové výměře 26180 m² se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění v příloze tohoto dodatku (položkový výkaz činností) následovně:

FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1 zákona

– termín 30.9.2020 se mění na **31.5.2021**

- FC Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

– termín plnění 30.6.2021 se vypouští, jelikož vyplývá z termínu F.C. 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků s termínem plnění do 1 měsíce od výzvy objednatele.

Čl. III

1. Ostatní části smlouvy se nemění.
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 22.9.2020

V Brně dne: 21.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost: Ing. Marta Gerychová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 k SoD - KoPÚ v k.ú.Vnorovy a navazující části k.ú. Liděřovice na Moravě (SoD č. 202-2015-523101)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.5.2015
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	100	250	25 000	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 800	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	712	500	356 000	31.5.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	900	121 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	867	150	130 050	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	250	420	105 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 250	166 250	31.10.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 600	10 800	31.3.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	823	300	246 900	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 161 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	823	500	411 500	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	0	0	x
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	0	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	500	52 500	31.8.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	440	26 840	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	600	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	823	750	617 250	31.5.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 150	24 450	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 133 740	
3.3	Mapové dílo		823	250	205 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					205 750	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	480	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				240 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 161 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 133 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	205 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 740 990 Kč
DPH 21% v Kč	575 607,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 316 597,90 Kč