



KUJIP018AIFC

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní“
č. dodatku 139665

he zn.č. 3507/19

č. 139665

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: STRABAG a.s.
Adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Stavbu provede: OZ Morava, Tovární 3, PSČ 620 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ
zástupce pro věci technické: Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 3, odst. 3.1. Smlouvy o dílo dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínu plnění díla.
- 2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 127817, č. zhotovitele 135 / GAJR / 2019 uzavřené dne 5. 9. 2019 na akci „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu plnění díla tj. uvedení do předčasného užívání fáze 2 z důvodu nepředpokládaných událostí v souvislosti s dlouhotrvajícími dešti a nutností změny projektové dokumentace SO 221 - most v ulici Žižkova. V místě rekonstrukce mostu bylo zjištěno jiné umístění inženýrských sítí (plynovod a elektro kabel), které neumožňovalo provést provedení záporového pažení pro zajištění přilehlého domu a výškové podepření těchto stávajících sítí. Dle vyjádření správců sítí nebylo vzhledem k ochrannému pásmu sítí možné pažení provést a nebylo možné jejich odpojení.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

3.1 Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad 09/2019
Zhotovení přeložek plynu	do 31. 10. 2019
Dokončení 1. fáze, uvedení do předčasného užívání	do 31. 7. 2020
Dokončení 2. fáze, uvedení do předčasného užívání	do 9. 10. 2020
Dokončení stavby vč. dokladové části	do 12. 3. 2021

Poznámka: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad 09/2019
Zhotovení přeložek plynu	do 31. 10. 2019
Dokončení 1. fáze, uvedení do předčasného užívání	do 31. 7. 2020
Dokončení 2. fáze, uvedení do předčasného užívání	do 20. 10. 2020
Dokončení stavby vč. dokladové části	do 12. 3. 2021

Poznámka: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.“

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 22. 09. 2020

Za objednatele:



Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 33 Jihlava

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

V Brně dne 15.9.2020

Za zhotovitele:

Dodatek č. 1 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ


Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ


Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH