

Dodatek č. 6

č.j.: KRPL-21289-37/ČJ-2019-1800VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:



– oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:



dále jen "objednatel"

a

IVAK s.r.o.

zastoupený:  jednatel
 se sídlem: V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou
 IČ: 25477099
 DIČ: CZ 25477099
 bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou
 číslo účtu: 3835899329/0800

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zapsaný:



483710322

u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 19888

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – OOP Cvikov – rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)“**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnových listech č. 14, 17, 18, 19 a 20, které vznikly během realizace díla.

Dodatkem dochází k úpravě předmětu díla, ceny za dílo, platebních podmínek. Současně dochází k úpravě termínů plnění, neboť na akci jsou evidovány další změny.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 6 upravuje o změny uvedené ve změnových listech č. 14, 17, 18, 19 a 20, (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 14, 17, 18, 19 a 20, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

IV. V Článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 2.423.571,57 Kč

DPH 21%: 508.950,03 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 2.932.521,60 Kč

slovy: Dvamilionydevětsetřicetdvatisícepětsetdvacetjednakoruna60/100

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 2 608 733,75 Kč

DPH 21%: 547 834,09 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 3 156 567,84 Kč

slovy: Třimilionyjednostopadesátšesttisícpětsetšedesátsedmkorun84/100

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 6, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 6 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.


Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku jsou změnové list č. 14, 17, 18, 19 a 20.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 21. 09. 2020


objednatel:



V Jablonci nad Nisou dne:

zhotovitel:

~ 8. 09. 2020




IVAK s.r.o. ②
V Luzích 2356/22a
01 JABLONEC nad Nisou
IČO 25477099
DIČ: CZ25477099

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 14

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

zařizovací předměty - změny a doplnění

Část díla dotčená změnovým listem

zdravotechnika

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

- 1) projektová dokumentace navrhovala osazení 3 ks závěsných klozetů. V soupisu prací však bylo uvedeno osazení pouze 1 ks.
- 2) projektová dokumentace předpokládala ponechání stávajícího ohřívače teplé vody, který měl být přesunut do nové pozice.
- 3) v soupisu prací bylo dodání a osazení 7 rohových ventilů.
- 4) WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace mělo být osazeno madly; jejich dodávka a osazení však nebyla obsažena v soupisu prací.

Nové řešení :

- 1) osazeny byly 3 ks závěsných klozetů.
- 2) byl dodán a instalován nový ohřívač teplé vody.
- 3) bylo dodáno a osazeno celkem 11 rohových ventilů.
- 4) do WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace byla dodána a osazena madla

Zdůvodnění změny :

Ad 1, 3 a 4) jedná se o odstranění nesouladu projektové dokumentace a soupisu prací.
Ad 2) stávající ohřívač teplé vody nebylo možné použít pro jeho dožilost. Skutečný stav ohřívače byl zjištěn až po přerušení provozu objektu. Demontáž stávajícího ohřívače si zajistil objednatel vlastními pracovníky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník - list č. 3441597.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: Ne.

Vliv na kvalitu: Ne, kvalita díla zůstala zachována.


Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 136,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 600,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	17 536,00 Kč
DPH:	3 682,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	21 218,56 Kč

datum:



ZMĚNOVÝ LIST č. 14**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 zdravotnicka - vnitřní vodovod		800,00			
725 zdravotnicka - zařizovací předměty		17 336,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			18 136,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 zdravotnicka - zařizovací předměty		-600,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-600,00	0,00
CELKEM VRN				0,00



Za zhotovitele:




Za projektanta:









Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 14**PŘÍPOČTY****POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				18 136,00
		722	zdravotnicka - vnitřní vodovod				800,00
SoD	1	SoD pol. č. 64	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000	200,00	800,00
		725	zdravotnicka - zařizovací předměty				17 336,00
SoD	2	SoD pol. č. 50	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
IK	3	VCPZT11	Zásobníkový ohřívač TUV 160 ltr závěsný svíslý	soubor	1,000	8 926,00	8 926,00
IK	5	VCPZT12	Madlo invalidní sklopné k WC	ks	1,000	1 558,00	1 558,00
IK	6	VCPZT13	Madlo pevné k WC	ks	1,000	1 022,00	1 022,00
IK	7	VCPZT14	madlo klasické rovné 80 cm	ks	1,000	830,00	830,00
Celkem změnový list							18 136,00







Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		
Za technický dozor		
Inženýring staveb		

ZMĚNOVÝ LIST č. 14**ODPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				-600,00
		725	zdravotechnika - zařizovací předměty				-600,00
SoD	4	SoD pol. č. 62	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 160 l	soubor	-1,000	600,00	-600,00
Celkem změnový list							-600,00


Za zhotovitele:		
		
Za projektanta:		
		
Za objednatele:		
		
Za technický dozor stavby:		
		

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 17

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

nové PVC podlahové krytiny

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nepředpokládala výměnu podlahových krytin s výjimkou sociálních zařízení.

Nové řešení :

Podlahová krytina PVC byla nově položena v místnostech č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 202, 203, 204, 205, 206, 207.

Zdůvodnění změny :

Na základě vyhodnocení aktuálního stavu podlahové krytiny a v souvislosti s náhradou akumulčních topidel za nástěnné přímotopy bylo objednatelem rozhodnuto o výměně podlahových krytin PVC ve stávajícím objektu. V technologické místnosti je nové PVC s antistatickými vlastnostmi.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

O změně není proveden zápis ve stavebním deníku či v zápisech z KD.




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, zhotoviteli byl dodatek č. 3 smlouvy o dílo poskytnut termín pro provedení této změny do 14.02.2020.


Vliv na kvalitu: Ne, kvalita díla zůstala zachována.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	142 135,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	142 135,84 Kč
DPH:	29 848,53 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	171 984,37 Kč

Zhotovitel:	Za projektanta:	Za objednatele:
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 17**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 podlahy povlakové		142 135,84			
CELKEM OBJEKT	0,00	142 135,84	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			142 135,84	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00


Za zhotovitele:



Za projektanta:




Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 17




PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				142 135,84
		776	podlahy povlakové				142 135,84
IK	1	VCPSO2776-1	Příprava podkladu (odstranění zbytků podlah a broušení)	m ²	137,210	30,00	4 116,30
IK	2	VCPSO2776-2	Dřevotřísková DTD P3 (broušená) 19 mm	m ²	61,541	159,00	9 785,08
			"204", "205", "206" Prořez 9%	m ²	61,541		
IK	3	VCPSO2776-3	Pokládka dřevotřísková včetně spojovacího materiálu a podložky 2mm	m ²	56,460	130,00	7 339,80
			"204", "205", "206"		56,460		
IK	4	VCPSO2776-4	Stěrkování(včetně materiálu samonivelační stěrka DX ceresit,penetrace mapel primer G,)	m ²	76,880	300,00	23 064,00
			"112", "113", "114", "115", "116", "202", "203", "207"	m ²	76,880		
IK	5	VCPSO2776-5	Pokládka PVC včetně lepidla	m ²	133,340	110,00	14 667,40
			"112"	m ²	2,710		
			"113"	m ²	5,080		
			"114"	m ²	15,900		
			"115"	m ²	16,030		
			"116"	m ²	15,150		
			"202"	m ²	4,080		
			"203"	m ²	9,660		
			"204"	m ²	27,110		
			"205"	m ²	15,310		
			"206"	m ²	14,040		
			"207"	m ²	8,270		
			Celkem	m ²	133,340		
IK	6	VCPSO2776-6	Pvc ambient sílk oak 603M	m ²	142,186	339,00	48 201,05
			"112", "113", "114", "115", "116", "202", "203", "204", "205", "206", "207" prořez 10%		142,186		
IK	7	VCPSO2776-7	Pvc antistatické do technické místnosti	m ²	4,257	1 300,00	5 534,10
			PVC DYNAMIK Fatra Antistatika "117" prořez 10%		4,257		
IK	8	VCPSO2776-8	Penetrace 280L vodivá	kpl	1,000	550,00	550,00
			"pro místnost č. 117"				
IK	9	VCPSO2776-9	Lepidlo ceresit 112 K vodivé	kpl	1,000	2 280,00	2 280,00
			"pro místnost č. 117"				
IK	10	VCPSO2776-10	Pokládka antistatického PVC	m ²	3,870	350,00	1 354,50
			"117"	m ²	3,870		
IK	11	VCPSO2776-11	měděný pásek uzemnění	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			"v místnosti č. 117"				
IK	12	VCPSO2776-12	PVC sokl (včetně montáže a lepidla)	m	173,000	40,00	6 920,00
IK	13	VCPSO2776-13	přechodový profil Bohemia profi včetně montáže	ks	15,000	235,00	3 525,00
IK	14	VCPSO2776-14	úprava a seřiznutí dveřních křidel	ks	10,000	100,00	1 000,00
IK	15	VCPSO2776-15	Doprava k VPC dílu 776	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
IK	16	VCPSO2776-16	Kompletační a koordináční činnost zhotovitele	%	7,000	132 837,24	9 298,61
Celkem změnový list							142 135,84

Poznámka: změnový list (položky 1 až 15) zpracován na základě cenové nabídky zajištěné objednatelem a předané zhotoviteli.

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Za technický dozor	
Inženýring staveb s	