

**DODATEK č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce fasády v žst. Praha hl. n.“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-1662/2019*

ISPROFOND: 511 352 0029

a

**AVERS spol.s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 3445

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem

Korespondenční adresa: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**Smluvní strana**“.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) je **úprava výše smluvní ceny** Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 04, 05, 07 a 08.

Navržené změny jsou kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

**U ZL č. 04** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ - nezbytné dodatečné práce, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (1,28% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – [REDAKCE] (0,01% původní hodnoty závazku).

**U ZL č. 05** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, de minimis. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,13% původní hodnoty závazku).

**U ZL č. 07** byly navržené změny:

Změny dle 7d,7b,7i byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, de minimis. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (0,3% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši [REDAKCE] (0,13% původní hodnoty závazku). Celkové saldo změny činí 0,43% původní hodnoty závazku.

Změny dle 7c,7f byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, **dodatečné stavební práce**. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,43% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši [REDAKCE] 0 Kč (0,19% původní hodnoty závazku).

Změny dle 7a, 7e, 7h, 7j, 7k, 7g byly kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (9,5% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši [REDAKCE] Kč (5,75% původní hodnoty závazku).

**U ZL č. 08** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ - nezbytné dodatečné práce. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-1662/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19, uzavřené dne 17. 05. 2019, takto:

#### 1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 04, 05, 07 a 08 v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04	■ ■ [REDAKCE] ■
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04	- ■ [REDAKCE] ■
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05	■ [REDAKCE] ■
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07	■ [REDAKCE] ■
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07	- ■ [REDAKCE] ■
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08	■ [REDAKCE] ■

-----  
Celková změna nákladů + 10 381 651,28 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 183 997 494,32 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 183 991 539,51 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 210 140 020,80 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 220 521 672,08 Kč bez DPH.

**2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo**

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů

**3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 3, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

**II.**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele E618-S-1662/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 16-I/HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-FASÁDA/19, uzavřené dne 17. 05. 2019, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

**Příloha č. 1 (č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3**

18 -09- 2020

V Praze dne .....

V Praze dne 1.9.2020

.....  
**Ing. Mojmír Nějezchleb**

náměstek GR pro modernizaci dráhy

.....  
**Martin Koška**

jednatel spol. AVERS spol. s r.o.

**AVERS** spol. s r.o.  
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4  
tel.: +420 261 224 033-4  
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

**Příloha č. 1**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

### Rekapitulace ceny

Stavba: <b>Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.</b>	
ISPROFOND: <b>3273214901</b>	Označení: <b>S611800380</b>
Objednatel: <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> <b>Dlážděná 1003/7</b> <b>11000 Praha-Nové Město</b>	IČO: <b>70994234</b> DIČ: <b>CZ70994234</b>
Zhotovitel: <b>AVERS spol.s r.o.</b> <b>Michelská 240/49</b> <b>14100 Praha 4</b>	IČO: <b>41190840</b> DIČ: <b>CZ41190840</b>

<b>Cena celkem vč. dodatku bez DPH v Kč:</b>	<b>220 521 672,08 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH v Kč:</b>	<b>183 997 494,32 Kč</b>

#### Rozpis ceny

ETAPA	DÍLČÍ ČÁST	POPIS	CENA DÍLČÍ ČÁSTI [Kč]	CENA ZA ETAPU [Kč]
<b>I. ETAPA Oprava historické fasády a střechy - (objekty A, B)</b>				
	IE 01	Oprava fasády	██████████	██████████
	IE 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy	██████████	
	IE 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád	██████████	
	IE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky	██████████	
	IE 05	Restaurátorské práce - štuky	██████████	
	IE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky	██████████	
	IE 07	Hromosvod - budova A	██████████	
	IE 08	Hromosvod - budova B	██████████	
	IE 99	Demontáže a přepojení silnoproudu	██████████	
<b>II. ETAPA Oprava historické fasády a střechy - (objekty D, E)</b>				
	II E 01	Oprava fasády	██████████	██████████
	II E 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy	██████████	
	II E 03	Opravy a výměny truhlářských výplní otvorů fasád	██████████	
	II E 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky	██████████	
	II E 05	Restaurátorské práce - štuky	██████████	
	II E 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky	██████████	
	II E 07	VZT - přeložení venkovních klimatizačních jednotek	██████████	
	II E 08	Hromosvod - budova D	██████████	
	II E 09	Hromosvod - budova E	██████████	
<b>III. ETAPA Oprava historické fasády a střechy - (objekty C)</b>				
	IIIE 01	Oprava fasády	██████████	██████████
	IIIE 02	Oprava střešního pláště a kcí střechy	██████████	
	IIIE 03	Oprava truhlářských výplní otvorů fasád	██████████	
	IIIE 04	Restaurátorské práce - kamenické prvky	██████████	
	IIIE 05	Restaurátorské práce - štuky	██████████	
	IIIE 06	Restaurátorské práce a opravy - zámečnické prvky	██████████	
	IIIE 07	Hromosvod - budova C	██████████	
<b>I.II.III ETAPA SO 98-98 Všeobecný objekt (všeobecné položky)</b>				
<b>Dodatek č.1</b>			██████████	██████████
<b>Dodatek č.2</b>			██████████	
<b>Dodatek č.3</b>			██████████	
			<b>10 381 651,28</b>	

Datum: **05.08.2020**

Za zhotovitele: **za AVERS spol.s r.o., Jan Koška, jednatel**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1125162

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dc139ec5-a3b6-404e-80ff-4eda63f42d8a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.09.2020 09:25:03



8248a3a3-9776-4eea-88be-04aca29dbf22