

**DODATEK Č. 1
 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 číslo LOM-2019-0300-E**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 na realizaci stavebních prací souhrnně označených

MODERNIZACE HANGÁRU H53 – 2. ETAPA

**Článek I.
 Smluvní strany**

Objednatel:

LOM PRAHA s.p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283


se sídlem: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10

IČ: 000 00 515

DIČ: CZ00000515

Zastoupený: JUDr. Janem Roučkem - ředitelem podniku

Zástupce ve věcech finančních:



Zástupce ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4

Číslo účtu: 994404-0141472001/0800

Zhotovitel:

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164429

se sídlem: Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9

IČ: 246 64 197

DIČ: CZ24664197


Zastoupená: Ladislavem Gallem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.


Číslo účtu:



Zástupce ve věcech smluvních a finančních:



Zástupce ve věcech technických:



**Článek II.
 Výchozí podklady a údaje**

- 2.1. Dne 17. 12. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem pod číslem LOM-2019-0300-E smlouvu o dílo na provedení rekonstrukce přístavků obj. č. 306 (hangár H53), situovaného na pozemku parc. č. 1725/14 k. ú. Vysočany, obec Praha, jehož je tato stavba součástí, spolu s vybudováním

vodovodního řádu, vodovodní a kanalizační přípojky pro tento objekt (dále jen „**smlouva o dílo**“), v rozsahu uvedeném v čl. III. smlouvy o dílo.

- 2.2. V dosavadním průběhu provádění díla nebylo možné realizovat některé nasmlouvané stavební práce dle projektové dokumentace, neboť tato dokumentace, tvořící přílohu č. 3 smlouvy o dílo, nedostatečně či nepřesně zachycuje skutečný stav a návrh provedení rekonstrukce stávajících stavebních konstrukcí hangáru H53, areálových rozvodů vody a kanalizace, a z tohoto důvodu obsahuje chybné, nebo nerealizovatelné návrhy stavebních úprav, popřípadě vůbec neřeší některé podstatné stavební práce, nezbytné pro budoucí užívání díla. V důsledku těchto okolností byly zpracovatelem projektové dokumentace, v průběhu provádění prací na díle, postupně vytvářeny dílčí změny projektové dokumentace, které veskrze vyvolaly stavební práce nad sjednaný rozsah prací (vícepráce). Projektová dokumentace navíc neúplně nebo vůbec neřeší podrobněji provedení některých stavebních konstrukcí. Projektanti, kteří zpracovali projektovou dokumentaci, neposkytovali objednateli nebo zhotoviteli požadované upřesňující údaje k realizaci obsahu projektové dokumentace, nebo nevypracovávali její změny v požadovaných termínech.
- 2.3. V důsledku vad projektové dokumentace, na které zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo opakovaně upozorňoval, nebylo možno dílo realizovat dle harmonogramu stavby, a proto objednatel další provádění prací svými písemným oznámením ze dne 19. 3. 2020 zastavil na dobu neurčitou za podmínek zde uvedených.

Článek III. Úprava ceny díla

- 3.1 Změny rozsahu a způsobu provedení díla, ke kterým došlo při jeho realizaci do 29. 2. 2020, včetně jejich finančního vyjádření, jsou přehledně zpracovány ve **Zjišťovacím protokolu o provedených vícepracích a méněpracích** číslo 02 za sledované období od 12/2019 do 02/2020 (dále jen „**zjišťovací protokol č. 2**“), který tvoří přílohu číslo 4 smlouvy o dílo a přílohu číslo 1 tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 1, včetně jeho přílohy číslo 1, považují smluvní strany, v souladu s ust. čl. VI. odst. 6.4, 6.7 a 6.8 smlouvy o dílo, za podklad pro vystavení samostatného daňového dokladu za dosud provedené vícepráce.
- 3.2 Celý odst. 6.2. čl. V. smlouvy o dílo se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení díla a jeho částí činí:

• **Cena části 1. předmětu smlouvy o dílo:**

Cena původní (bez DPH).....
Cena méněprací dle zjišťovacího protokolu č. 2 (bez DPH).....
Cena víceprací dle zjišťovacího protokolu č. 2 (bez DPH).....
Cena se započtením méněprací a víceprací (bez DPH).....

• **Cena části 3. předmětu smlouvy o dílo:**

Cena (bez DPH).....

• **Cena části 4. předmětu smlouvy o dílo:**

Cena původní dle smlouvy o dílo (bez DPH).....
Cena méněprací dle zjišťovacího protokolu č. 2 (bez DPH).....
Cena víceprací dle zjišťovacího protokolu č. 2 (bez DPH).....
Cena se započtením méněprací a víceprací (bez DPH).....

• **Cena celková předmětu smlouvy o dílo (části 1., části 3., části 4.):**

Cena původní dle smlouvy o dílo (bez DPH).....	10.687.506,32 Kč
Cena méněprací dle zjišťovacího protokolu č. 2 (bez DPH).....	[REDACTED]
Cena víceprací dle zjišťovacího protokolu č. 2 (bez DPH).....	[REDACTED]
Cena se započtením méněprací a víceprací (bez DPH).....	12.302.320,08 Kč
DPH ve výši 21 %	2.583.487,22 Kč
Cena se započtením méněprací a víceprací (s DPH).....	14.885.807,30 Kč

(slovy: čtrnáct milionů osm set osmdesát pět tisíc osm set sedm set korun českých a třicet haléřů českých).“

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**



- 4.1 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2 Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.3 Nedílnou součástí smlouvy o dílo a tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je následující příloha:
- 1) **Zjišťovací protokol o provedených vícepracích a méněpracích** číslo 02 za sledované období od 12/2019 do 02/2020.

V Praze dne: 18.09.2020

V Praze dne: 18.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



LOM PRANA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Maléšice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze se sídlem ALX, vložka číslo 283

