


DODATEK Č. 3
KE
SMLOUVĚ O DÍLO 197/19 ZE DNE 15. 5. 2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„REVITALIZACE HUSOVA PARKU V PRAZE 9 – ČAKOVICÍCH – I. etapa“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Beneš, vedoucí odboru rozvoje a údržby obce
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** **MV BAU, s.r.o.**
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „**smluvní strany**“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na **vypořádání změn** dle **Smlouvy o dílo 197/19** uzavřené **dne 15. 5. 2019** (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku **„REVITALIZACE HUSOVA PARKU V PRAZE 9 – ČAKOVICÍCH – I. etapa,“** které byly fakticky provedeny zhotovitelem na podkladě změnových listů č. 1 až 16 v průběhu realizace předmětu díla na základě jednotlivých, samostatných požadavků a pokynů objednatele a s jeho souhlasem ve vazbě na příslušnou projektovou dokumentaci, okolnosti, které nemohl zadavatel předem při vynaložení náležité péče zjistit, a nutnost dodatečných stavebních prací, tj. ve vazbě na naplnění ustanovení § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Smlouva o dílo byla již modifikována **dodatkem č. 1** uzavřeným smluvními stranami **dne 20. 12. 2019** a **dodatkem č. 2** uzavřeným smluvními stranami **dne 9.6.2020**.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně stvrzují, že **předmět díla** vymezený v SoD, modifikovaný dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, byl dále upraven provedením prací (víceprací) a neprovedením prací (méněprací) zhotovitelem dle změnových listů č. 1 až 16. Změny předmětu díla jsou vymezeny **ve Změnových listech č. 1 až 16 včetně položkového rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 až 16 tohoto Dodatku č. 3.**

2. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ**. Jedná se o následující **změny předmětu díla** dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (**dále jen „ZZVZ“**):

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 1:

Betonová rampa u schodiště č. 1: V průběhu realizace díla se zjistilo, že je potřeba provést jinak betonovou rampu u schodiště č. 1 a projektant nově naprojektoval její výztuž a betonové panely. Zároveň na takovéto nové vyprojektované provedení betonové rampy bylo potřeba zhotovitelem využít techniku – speciální jeřáb, jehož využití nebylo původně předpokládáno ani nebylo původně nutné. Jedná se o nepředpokládanou změnu, která vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel, tj. objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto požadavky objednatele nebyly zahrnuty do původní projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležitá péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za chyby a nedostatky projektové dokumentace, když tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 1. Cena těchto víceprací činí 109.839,41 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 2:

Mobiliář – sedací prvky: Z důvodu krácení plochy, kde měly být umístěny sedací prvky, došlo ke změně množství a tvarů sedacích prvků. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 2. Cena těchto víceprací činí 82.500,- Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 75.000,- Kč bez DPH.

§ 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 3:

Elektro výrobky a světla pro THMP: Stanovisko k elektro výrobkům a světlům bylo v době zpracování PD – před 3 lety podáno ze strany tehdejšího správce ELTODO. Poté, co elektro výrobky a osvětlení v parku převzaly do své správy Technologie hlavního města Prahy a.s. (THMP), byl vyvolán nový požadavek ze strany tohoto současného správce - THMP, a to dodání atypických světel Bega, která nejsou pro Prahu běžně používána. Navíc THMP chtěla po 2 ks navíc pro případ nutnosti jejich výměny. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, zpracované 3 roky před realizací díla, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem, tj. došlo k naplnění ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Ocenění této změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 3. Cena těchto víceprací činí 338.494,58 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 4:

Sedací schodiště dřevěné: Provedení sedacího schodiště bylo dle projektové dokumentace betonové. PVK, a.s. však požadovalo, že toto schodiště nesmí zasahovat do ochranných pásem kanalizačních řadů; stejně tak Pražská energetika a.s. požadovala drobné úpravy tohoto schodiště ve vazbě na ochranné pásmo energetického vedení. Bylo tedy nutno v průběhu realizace díla připravit nové řešení sedacího schodiště jako dřevěné i o jiném rozsahu. Jedná se o nepředpokládanou změnu, neboť tyto požadavky nebyly zahrnuty zpracovatelem do projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležitá péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost

za úpravy projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 4.

Cena těchto víceprací činí 1.470.364,78 Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 853.346,97,- Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 5:

AIR SPEED: Jedná se o tzv. foukání do kořenových systémů stromů. V průběhu realizace díla se zjistilo, že není potřeba provádět v takovém rozsahu, jak předpokládala původní projektové dokumentace. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 5.

Cena těchto méněprací činí 119.000,- Kč bez DPH.

§ 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 6:

Základy pro světla: Podle projektové dokumentace měla být světla umístěna v zpevněných plochách cca 10-12 cm hlubokých. Po upozornění objednatele zhotovitelem, že vzhledem k takto nízké hloubce zapuštění světel hrozí riziko jejich odcizení, neboť by se z těchto základů lehce ručně vytáhla, bylo navrženo jejich zapuštění do základů o hloubce 1,5 m, aby se toto riziko možnosti odcizení minimalizovalo. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem. Ocenění této změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 6. Cena těchto víceprací činí 53.909,26 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 7:

Rampa zámečnická: Tato rampa souvisí se sedacím schodištěm (ZL 4), kdy původně měla být jeho součástí i betonová rampa. Tato se tedy rovněž nemohla realizovat s ohledem na změnu betonového sedací schodiště na sedací schodiště dřevěné z výše uvedených důvodů. Provedla se tedy nová rampa – a to rampa zámečnická se všemi pracemi s tím souvisejícími. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za změny projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 7.

Cena těchto víceprací činí 1.086.837,76 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 8:

Mlatová plocha u fontány: Po odkopání plochy byly zjištěny nevhodné geologické podmínky, které vyvolaly nutnost sanovat geotextilií a geoprůzím, zároveň se tato plocha zmenšila. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 8.

Cena těchto víceprací činí 420.570,32,- Kč bez DPH, cena těchto méněprací činí 24.352,60 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 9:

Supersoučasný prvek: V průběhu realizace díla se tak zjistilo, že supersoučasný prvek, tak jak je vyprojektován, je potřeba doplnit o další prvky stability, tj. doplnit realizaci o výztuž a zpevnění železem. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za doplnění projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 9.

Cena těchto víceprací činí 73.723,10 Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 34.553,80 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 10:

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady: vyvolané prodloužením termínu dokončení díla pro změny předmětu díla v důsledku projektové dokumentace, a s tím spojeného zařízení staveniště.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 10.

Cena těchto víceprací činí 138.888,- Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 19.000,- Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 11:

Zděné piliřky u schodiště: Poté, co se provedla výstavba schodiště, ze kterého se vstupovalo na hlavní chodník do ulice, se zjistilo, že na chodníku jsou zděné piliře (výstupy ze schodiště přímo do piliřů), které se musely odstranit a umístit na kraj chodníku. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležitá péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za úpravy projektové dokumentace za předpokladu, že její vypracování nespadá do odborných znalostí zadavatele a bylo svěřeno osobě s odpovídajícími odbornými znalostmi, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 11.

Cena těchto víceprací činí 65.043,65 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 12:

Zpevněný betonový chodníček: Napříč parkem byl navržen betonový chodník o tloušťce 10 cm. S ohledem na dodatečný požadavek na zatížení chodníku byl projekt upraven a ve vazbě na úpravu projektu došlo k provedení zvětšení konstrukčních vrstev chodníku včetně doplnění geotextilií a karisít. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležitá péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za úpravy projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 12.

Cena těchto víceprací činí 115.903,45 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 13:

Veřejné osvětlení a elektro: Požadavek objednatele, aby osvětlení v parku převzaly do své správy Technologie hlavního města Prahy a.s. (THMP), vyvolal nové požadavky ze strany tohoto budoucího správce - THMP, v podobě doplnění několik nových prvků bezpečnostních a změny rozvaděčů. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, resp. Projektové dokumentaci, zpracované 3 roky před realizací díla, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Ocenění této změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 13. Cena těchto víceprací činí 715 002,00 Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 194 759,10 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 14:

Zábradlí: Z důvodu změny sedacího schodiště (ZL 4) bylo potřeba doplnit bezpečnostního zábradlí u nového schodiště. Rovněž z bezpečnostních důvodů bylo zábradlí provedeno v celém areálu. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Ocenění této změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 14. Cena těchto víceprací činí 1.313.114,84 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 15:

Chodníček k soše Husa: S ohledem na skutečnost, že 1krát za rok se pokládají věnce v rámci připomenutí výročí Jana Husa a kolem něj je trvalkový záhon, který podstatně stěžuje přístup k soše, bylo ze strany objednatele dodatečně požadováno, aby byl navržen mlatový chodníček. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by

způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.
Ocenění této změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 15. Cena těchto víceprací činí 20.517,80 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL 16:

Terénní úpravy kolem ocelové rampy: Tato změna souvisí s ZL 7 – zámečnickou rampou, kdy s ohledem na změnu složení rampy bylo potřeba provést terénní úpravy. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat, ve smyslu platné judikatury ÚOHS nelze ve smyslu „náležité péče“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ po zadavateli objektivně požadovat, aby nesl odpovědnost za úpravy projektové dokumentace a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu ZL 16.
Cena těchto víceprací činí 42.364,- Kč bez DPH.

Bližší popis předmětných změn (vícepráce a méněpráce) je uveden ve Změnovém listu č. 1 až 16 včetně položkového rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 1 až 16 tohoto Dodatku č. 3.

3. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo, modifikovanou dodatkem č. 1 a č. 2 k smlouvě o dílo.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V. bod 5.1 SoD a modifikovaná dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, je upravena takto:**

<i>Celková cena CELKEM dle SoD:</i>	<i>18 981 894,00 Kč bez DPH</i>
	<i>3 986 198,00 Kč DPH</i>
	<i>22 968 092,00 Kč včetně DPH.</i>

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>1 206 382,54 Kč</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>66 752,00 Kč</i>
<i>Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP):</i>	<i>1 273 134,54 Kč</i>
<i>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):</i>	<i>1 139 630,54 Kč</i>

<i>Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:</i>	<i>20 121 524,54 Kč bez DPH</i>
	<i>4 225 520,15 Kč DPH</i>
	<i>24 347 044,69 Kč včetně DPH.</i>

Smluvní strany tímto shodně stvrzují, že v Dodatku č. 1 došlo ohledně stanovení ceny za dílo k početní chybě, kdy byla cena za dílo stanovena na částku 20 121 523,70 Kč bez DPH, ač správně měla být v částce 20 121 524,54 Kč bez DPH, jak je uvedeno shora tohoto dodatku č. 3. Tímto dodatkem č. 3 tedy smluvní strany početní chybu v ceně za dílo v dodatku č. 1 napravují.

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH:</i>	<i>6 047 072,95 Kč</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH:</i>	<i>1 320 012,47 Kč</i>
<i>Hodnota změny dle Dodatku č. 3 bez DPH (absolutní hodnota VP + MP):</i>	<i>7 367 085,42 Kč</i>
<i>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH (VP-MP):</i>	<i>4 727 060,48 Kč</i>

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 a ve znění Dodatku č. 3 :

<i>24 848 585,02 Kč bez DPH</i>
<i>5 218 202,85 Kč DPH</i>
<i>30 066 787,87 Kč včetně DPH</i>

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 až 16 tohoto Dodatku č. 3 – změnový list č. 1 až 16 vč. položkového rozpočtu.

Článek II- Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 3 povinná registrace tohoto dodatku č. 3 a dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.
5. Dodatek č. 3 byl schválen Radou MČ Praha – Čakovice dne 17.8.2020 pod číslem usnesení USN RM 341/2020.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
příloha č. 1 až 16: Změnový list č. 1 až 16 včetně položkového rozpočtu

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 17.8.2020, č. USN RMČ 341/2020

V Praze 9 – Čakovicích dne - 7 -09- 2020

V Praze dne

Ing. Jiří Vintiška, starosta

Václav Větrovský, jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty