

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 – č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (14. 4. 2020) 24. 8. 2020 – 3. 9. 2020
Přerušeni prací Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	22 týdnů od termínu určeného zadavatelem – bez přerušeni plnění (25. 9. 2020)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (6. 11. 2020)
Doba realizace Díla		22 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Vacek
ředitel oblasti

.....
Zhotovitel
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

4

Číslo stavby :	32894
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/001/0603
Smlouva o dílo uzavřena dne :	27.3.2020

Název stavby :

**II/325 Máslojedy - hranice okresu HK,
rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**

Název objektu :

celá stavba

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO: 45272891

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

1) Z důvodu e-mailové žádosti obce Vrchovnice ze dne 19.8.2020, kde starosta obce žádá o přerušení prací na stavbě z důvodu nutné obnovy stávajících inženýrských sítí v majetku obce (kanalizace zastížená v havarijním stavu), byly stavební práce dne 24.8.2020 přerušeny. Po odstranění havarijního stavu těchto sítí byly práce znovu obnoveny dne 4.9.2020, tedy po 11 dnech. Konkrétní data viz příložený aktualizovaný HMG prací po změně č. 4. **Tím dojde k posunu termínu dokončení stavebních prací a posunu termínu úplného dokončení stavby, jež se oba posunou rovněž o 11 dní. Délka výstavby zůstane zachována.**

Přílohy evidenčního listu :

1	Aktualizovaný harmonogram stavebních prací po změně č.4
2	Žádost o přerušení stavby - obec Vrchovnice

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
17 285 509,45 Kč	17 285 509,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 989 500,02 Kč	4 703 990,57 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		352 035,28 Kč	5 056 025,84 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Václav Šantora	9.9.2020
Projektant (autorský dozor) :	PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta	9.9.2020
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	9.9.2020
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	9.9.2020

Tomáš Idunk

Od: [REDACTED]
Odesláno: 19. srpna 2020 11:48
Komu: [REDACTED]
Předmět: Žádost o přerušení stavby

Dobrý den pane Idunk,
z důvodu neočekávaných komplikací po zjištění havarijního stavu obou větví kanalizačního vedení dešťové kanalizace, v úseku centra obce, vedoucího napříč silnice II/325 Vás žádáme o přerušení stavby na 14 dní od pondělí 24.8.2020. Na obou větvích potrubí jsou patrná kritická poškození jak z důvodu stáří kanalizace a přetížení nadměrným provozem. Podélné popraskání severní větve a poklesnutí jižní větve s úplným přerušením vedení vyžaduje delší a hlavně koncepční řešení..

Dne 19.8.2020, Starosta obce Mgr. Václav Zubr