

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ

Vypracování projektové dokumentace na akci: Čtyři garážová stání pro nákladní vozidla na skládce Nová Dědina

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : [REDAKCE]
Zastoupena vedoucím střediska Ing. Radomírem Víkem na základě pověření ředitele
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Frýdek-Místek
[REDAKCE]
číslo účtu 28330781/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy Ing. Radomír Vík - vedoucí střediska Frýdek-Místek
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:
1) Ing. Vladimír Mazáč - vedoucí PÚ střediska Frýdek-Místek
2) Ing. Jan Březina - správce budov střediska Frýdek-Místek

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PROJEKTY STATIKA s.r.o.
Se sídlem: Pionýrů 839 Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO : 28605543
DIČ : není plátcem DPH
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34290
Zastoupena : Ing. Radek Michalák, Ph.D. jednatel společnosti
Tel : [REDAKCE]
Bankovní spojení : [REDAKCE]
2200094960/2010
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: Ing. Radek Michalák, Ph.D.

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2019 smlouvu na **Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, a pro provádění stavby (PDPS) na akci: „Čtyři garážová stání pro nákladní vozidla na skládce Nová Dědina“**. Dodatkem č. 3 byl termín pro inženýrskou činnost k této akci (společné územní a stavební řízení) prodloužen do 30.9.2020.

Důvodem pro nové prodloužení termínu odevzdání pravomocného stavebního povolení jsou průtahy při jednání s dotčenými orgány, jejichž vyjádření jsou nezbytně nutná pro vydání stavebního povolení. Časové průtahy byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohody uzavřít tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V, odstavec 1: Termín plnění zní takto:

1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel včetně inženýrské činnosti k této akci (společné územní a stavební řízení) dle podmínek zadávací dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku č.j. 12767/11/PÚ/2019-Ma předloží objednateli v termínu: **do 15.12.2020.**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
Ing. Soňa Petříková

Ve Frýdku-Místku dne: 19. 9. 2020

Střecha stanic
Moravskoslezského kraje
Stavby a inženýring
Středisko Frýdek-Místek
Horymádkova 100, Frýdek-Místek

Ing. Petr Janík
vedoucí střediska

Ve Frýdku-Místku dne: 21. 9. 2020

PROJEKTY STATIKA s.r.o.

Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 280534010 IČ: CZ28605543
www.projektystatika.cz

Ing. Petr Michalák Ph.D.
objednatel