

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 404/2017

a

AMP Chomutov a.s.

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 25402188/5500

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 16. 02. 2017 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Odůvodnění změny ceny díla: viz příloha ZL 07/2020 a ZL 08/2020

Cena díla dle SOD	11 368 389,21 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	868 871,40 Kč bez DPH
Cena díla celkem	12 237 260,61 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 14 807 085,34 Kč

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 07/2020 a č. 08/2020
- Rekapitulace dílčích změn
- DZ č. 17 a DZ č. 18
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne _____

V Chomutově dne 09.09.2020

18-09-2020

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva
AMP Chomutov a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 07/2020	
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 9.9.2020	
Název akce: CV035031 Udlice, Přečáply – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem:	Faxem:	osobně	
		9.9.2020			
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha č.1			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
1. Zajištění pracovního pruhu (DZ č. 17) Popis: Jedná se o zajištění ohrazení pracovního pruhu na pozemcích p.č. 1535/3,6-8, 1534/1 a 4 (dále jen Pozemky) - zřízení mobilního a trvalého oplocení. Zdůvodnění: Opatření bude nutné provést z důvodu zajištění ochrany majetku a bezpečnosti vlastníka Pozemků a dále z důvodu zajištění prostoru pro chov hospodářských zvířat a psů.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti 1)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 755 265,90 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12 123 655,11 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): není		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 755 265,90 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu 755 265,90 Kč bez DPH, tj. 8,87 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 216 900,81 Kč bez DPH, tj. 14,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena navýšení všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 216 900,81 Kč bez DPH, tj. 14,29 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpí

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS, popřípadě je na tuto položku vytvořena kalkulace.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Odůvodnění se týká výše uvedených změn - viz b. 1-5. Výpočet posouzení uvedených změn viz krycí list rozpočtu.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ANO, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – ANO, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %

Změna celkem 14,29% < 15%

- ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.9.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 15.9.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum 15.9.2020

Podpis

Datum 15.9.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / neuvhodňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 08/2020	
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 9.9.2020	
Název akce: CV035031 Údlice, Přechápy – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 9.9.2020	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
		Viz příloha č.1			
Popis a zdůvodnění změny : Nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) 1. Příprava staveniště (DZ č.18) Popis : Jedná se o přípravné práce, související s úpravami pozemků p. č. 1525/2, 1534/1 a 4 (dále jen Pozemky) v pracovním pruhu rekonstrukce přivaděče. Jedná se o zemní práce a úpravy stávajícího oplocení Pozemků. Zdůvodnění : Pracovní pruh pro pohyb těžké mechanizace je pouze jednosměrný, druhý směr omezen rozměry příjezdové komunikace. Práce souvisí se zajištěním průjezdnosti pracovní pruhu, tozn. s odstraněním překážek a s uvedením Pozemků do původního stavu. 2. Pronájem skladových prostor Popis : Dočasné uskladnění potrubí pro realizaci přivaděče v km 0,00 – 0,42 v areálu zhotovitele. Zdůvodnění : Potrubí je uskladněno z důvodu sporu s vlastníky o vstup na Pozemky . K realizaci daného úseku dojde až nyní dle výsledku odvolacího řízení rozhodnutí KÚ ÚK č.j. 2853/ZPZ/2018/ODV-547.1.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti 1), 2)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 113 605,50 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12 237 260,61 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): není		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 113 605,50 Kč bez DPH					

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 113 605,50 bez DPH, tj. 1,33% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 336 384,61 Kč bez DPH, tj. 39,17% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 833 495,48 Kč bez DPH, tj. 9,79% nabídkové ceny.

Cena navýšení všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 502 889,13 Kč bez DPH, tj. 29,39% nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted Signature]

AM Podp

[Redacted Signature]

tum 9.9.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

430 01 Chomutov

IC: 25402188, DIČ: CZ25402188

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS.

- 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ano, nebyly
 - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ano, jsou nezbytné
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ano, není
 - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – ano, nepřekročí
- 3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nedojde ke změně zhotovitele – ano, nedojde
 - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ano, nemohl
 - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ano, nemění
 - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ano, nepřekročí

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum 11.9.

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 15.9.2020

Datum 14.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.