

Dodatek č. 2

k Smlouvě ze dne 15.8.2019

CES 1867 / 2019 / ROPX

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: samostatný odborný referent [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú.: 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**VHS stavby a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147

sídlo: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zastoupena: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 251 83 052

DIČ: CZ251 83 052

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 19-8912310227/0100

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1867/19 ze dne 15.8.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu víceprací na trase vodovodního řadu A:

Původní cena dle SOD: 19.944.878,54,- Kč

Dodatek č. 1 - odpočet VČ: -218.178,18,- Kč

Dodatek č. 2 - VCP řad A: 1.014.204,26,- Kč

Nově sjednaná cena díla: 20.740.904,62,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 3.2 Dokončení stavby takto:

Dokončení stavby do : 31.12.2020

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák
Generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítoková 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

V Jihlavě dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Martin Žagan
Mistopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký
Člen představenstva

17.

VHS stavby a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2020	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10.9.2020	
Název akce: CL 007 155, Česká Lípa, sídliště Sever – rek. vod.					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: Ano – fotodokumentace			
		na výkresy: Ano – v situaci vyznačena místa změn			
		na rozpočtové podklady: Ano – rozpočet VCP			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Předmětem jsou vícepráce na řadu A a dále prodloužení termínu realizace z důvodu těchto víceprací:					
1) Při přepojování bočních vodovodních řadů na řad A, byly zjištěny stávající nevyužívané betonové šachty AŠ 07 a AŠ 09, které je nutné odstranit. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
2) Při výkopových pracích byl zjištěn podkladní beton tloušťky cca 25 cm v délce 138 m v místech 0,387 – 0,410 km a 0,570 – 0,685 trasy řadu A. Projektová dokumentace nepočítala s podkladními betony, které je nutné vybourat. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
3) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodního řadu A, byl zjištěn stávající nevyužívaný betonový topný kolektor v místech 0,055 km, 0,080 km, 0,104 km, 0,377 km, 0,390 km, 0,555 km řadu A, je nutné ubourat části stávajícího topného kolektoru a zajistit čela kolektoru proti průniku vod. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
4) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodního řadu A bylo zjištěno, že je na tento vodovodní řad napojen nevyhovující stávající boční vodovodní řad, který je nutné nahradit novým vodovodním řadem PE d 160. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
5) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodního řadu A, byl zjištěn nevyhovující vodovodní armaturní uzel pro č.p. 2215 a 2216, proto je nutné vystrojit nový armaturní uzel. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
6) Při výkopových pracích v trase nově pokládaného vodovodního řadu A, byly zjištěny nevyhovující vodovodní armaturní uzly, z tohoto důvodu je nutné prodloužit vodovodní řady: ve staničení 0,3845 km PE d110 o 10,6 m včetně osazení odkalení DN80 a v 0,5824 km PE d160 o 7,7, m. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					

Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem +1.014.204,26 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 20 740 904,62 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 75 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +1 014 204,26 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 014 204,26 Kč bez DPH, tj. 5,09 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -218 178,18 Kč bez DPH, tj. 1,09 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): 55 listů					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.</i> 1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - nedojde ke změně zhotovitele - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

I [redacted]

Po [redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[redacted]

Podpis [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

16-09-2020

..... Datum

..... Datum 11.9.2020

[redacted] je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.