

CES:

Číslo a název stavby: CL041118 Nový Bor, Jiráskova – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 06/2020/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Vodo-stavební s.r.o.**

se sídlem : Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaná u Krajského soudu : v Brně, oddíl C, vložka 91727
zastoupená : Ing. Martinem Žaganem, jednatelem a
Ing. Petrem Myškou, jednatelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 04753747
DIČ : CZ04753747
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 6745652/0800
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] [REDACTED], stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Mění se bod IV. Cena za dílo takto:

Původní cena díla :	1 595 067,89 Kč
Vícepráce – dodatek č.2	354 628,71 Kč
Nová cena díla:	1 949 696,60 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1639
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

V Jihlavě dne

Zhotovitel:
Vodo – stavební s.r.o.

Ing. Martin Žagan
jednatel

Ing. Petr Myška
jednatel

VODO-STAVEBNÍ
Vodo-stavební s.r.o.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
IČ: 04753747

②

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		Vodo-stavební s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 11. 8. 2020	
Název akce:					
CL 041 118 Nový Bor, Jiráskova – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Ano – viz. příloha č. 3 - fotodokumentace			
	na výkresy:	Ano – viz. příloha č. 2 - situace			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha č. 1 - rozpočet více a méněpráce			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>1. Sondy na armaturních uzlech – vícepráce :</u>					
Při výkopových pracích na dvou napojovacích armaturních uzlech v křižovatce s ulicí Palackého a v křižovatce s ulicí Alšova byla zjištěna kolize se stávajícími vodovodními uzly. Je nutné provést větší sondy na těchto uzlech formou strojního a ručního odkopání, aby došlo k obnažení všech vodovodních uzlů, jejich dočasnému zajištění proti možnému poškození a propojení na ostatní řady. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
<u>2. Armaturní uzel – vícepráce :</u>					
Při výkopových pracích v trase stávajícího a nově pokládaného vodovodního řadu PE d 160 bylo zjištěno, že je na tento vodovod napojen stávající boční vodovodní řad DN 80. Je nutné provést ještě jeden armaturní uzel a tento řad DN 80 propojit s novým řadem PE d 160. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
<u>3. Bourání šachty v trase vodovodu – vícepráce :</u>					
Při výkopových pracích v trase stávajícího a nově pokládaného vodovodu PE d 160 byla zjištěna stávající nevyužívaná betonová šachta DN 1000, kterou je nutné odstranit. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
<u>4. Frézování živičného krytu a podkladního betonu – vícepráce :</u>					
Při frézování živičného krytu komunikace a výkopových pracích byla zjištěna tloušťka obrusné vrstvy asfaltu 10 cm a podkladního betonu tloušťky 20 - 25 cm. Projektová dokumentace počítala pouze s výškou obrusné vrstvy asfaltu 5 cm. Je nutné zbývajících 5 cm obrusné vrstvy asfaltu v celé šíři a délce výkopové rýhy vyfrézovat a betony vybourat. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
<u>5. Provizorní vodovod – vícepráce :</u>					
Projektová dokumentace ani rozpočet neobsahují provizorní vodovod. Vzhledem k provádění rekonstrukce vodovodního řadu ve stávající trase, je nutné zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou, proto je nutné zřídit provizorní vodovod. Tuto skutečnost měl projektant předvídat, neboť nelze předmětnou lokalitu zásobit cisternami.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem 354.628,71 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 1 949 696,60 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 354.628,71 Kč bez DPH.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 360.336,59 Kč bez DPH, tj. 22,59 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 5.707,88 Kč bez DPH, tj. 0,36 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 360.336,59 Kč bez DPH, tj. 22,59 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5.707,88 Kč bez DPH, tj. 0,36 % nabídkové ceny.</p> <p>Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je 22,95 % nabídkové ceny.</p> <p>Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 354.628,71 Kč bez DPH, tj. 22,23 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
		Podpis		Datum <i>11. 8. 2017</i>	
<p>Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky. 					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted]

Podpis [Redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted]

Podpis [Redacted]

19.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací/méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

[Redacted]

[Redacted]

11-09-2020

Datum

[Redacted]

Datum 11.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

asfalt

PRVNÍ ŽRŇNÍ - VODOVOD

VCP - par vodovod nebyl zachráněn v PD - 6/6 ho nutno realizovat po žijšíštině, z čehož není sporné bi stě.

← frézování asfaltu a betonu

VCP - frézování větší množství asfaltu + frézování podkladního betonu ve větší délce trasy vodovodu.

Bourání betonu:

- 1) bourání a likvidace litého betonu v trase vodovodu - výše dl 12 m
- 2) bourání stěn nevytříště šachty v trase vodovodu.

1. sonda: křižovatka divačková x Palackého
 Rozměr: 5x6 m, hl. 1,6 m
 ⇒ tj: 5x6x1,6 = 51 m³

2. T.DHO: 32,4 m³ RUCNĚ
 18,6 m³ STROJNĚ

VODOVODNÍ ŘAD

PE-HD PE100 RC+ DN/OD 160 PN10 - dl. 156,30m

ODBOČENÍ ŘADU
PE-HD PE100 RC+FRYTO
DN/OD 160 - dl. 1,00m

IDENTIFIKACE - VODOVODNÍ ŘAD	STANI
VB001 - ZACÁTEK USEKU	0.00
DOMOVNÍ PŘIPOJKA CP 886	0.02
LB002	0.03
DOMOVNÍ PŘIPOJKA CP 878	0.06
DOMOVNÍ PŘIPOJKA CP 879	0.07
ODBOČENÍ ŘADU PVC180	0.08
DOMOVNÍ PŘIPOJKA CP 860	0.09
DOMOVNÍ PŘIPOJKA CP 881	0.11
LB003	0.13
LB004	0.14
PODZEMNÍ HYDRANT H1	0.15
VB003 - KONEC USEKU	0.16

Mavic 1 armaturní kce - Propojení se stělu Pradem.

NOVÝ BOR - JIRÁSKOVA - CLO4118

Legenda víceprací ko
změnovému listu.

2. kopaná sonda:

Rozměry:

1,5 x 1,5 x 1,6 m

Tj. celkem: 3,6 m³

Ručně

Sondy celkem: 36 m³ RUCNĚ
18,6 m³ STROJNĚ