

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. j. SOALT/1777/2017/233

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) uzavřený se zhotovitelem veřejné zakázky

„Novostavba budovy SOkA Louny“

I. Smluvní strany

Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

se sídlem: Krajská 48/1, 412 01, Litoměřice

IČ: 70979464

DIČ: CZ70979464

bankovní spojení: ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem

číslo účtu:



zastoupený: **Mgr. Vítězslavem Liscem** – ředitelem Státního oblastního archivu v Litoměřicích

(dále jen „objednatel“)

a

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

zastoupená: **Ing. Petrem Kajerem**, ředitelem divize 2

zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1383

jako společník 1 společnosti ve smyslu § 2716, občanského zákoníku označované jako „Společnost pro výstavbu nového archivu v Lounech: HOCHTIEF CZ & Subterra“ (dále jen „Společnost“), jejímž společníkem 2 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost HOCHTIEF CZ a. s.

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a
Jörgem Mathewem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229

jako společník 2 Společnosti, jejímž společníkem 1 je na základě smlouvy o společnosti ze dne 23. 08. 2019 společnost S u b t e r r a a.s.

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

bankovní spojení zhotovitele:

Komerční banka a.s.

číslo účtu zhotovitele:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Z důvodů navýšení pracnosti zemních prací upřesněním tříd těžitelnosti stavební jámy a navýšení počtu normohodin, které byly způsobeny navýšením výztuže uložené v konstrukci objektu SO01 a IO06 oproti předpokladu projektové dokumentace (dále jen „PD“) došlo k posunu prací na základech, vodorovných a svislých konstrukcích a následně dojde k posunu prací na realizaci střech a opláštění objektů.
2. Zhotovitel provedl písemný soupis změn, doplňků a rozšíření, zajistil odsouhlasení projektantem a předložil k odsouhlasení objednateli. Dle čl. III odst. 9 se jedná o odůvodněnou změnu. V souladu se smlouvou o dílo podepsanou smluvními stranami dne 11. 2. 2020 a Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, číslo protokolu **PZ002**, ze dne **18. 9. 2020** se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

V. Doba plnění

1. Článek V. Doba plnění, odst. 1, bod g) se mění takto:

„g) Uzlové body postupu provedení díla:

- 1) Trafostanice-přeložka sítí, stavební úpravy: do 90 dní od předání a převzetí staveniště,
- 2) Vrty, ležatá kanalizace: do 114 dní od předání a převzetí staveniště,
- 3) **Nosná železobetonová konstrukce objektu: do 21. 11. 2020,**
- 4) **Střechy (skladba), přípojky: do 18. 2. 2020,**
- 5) **Opláštění: do 16. 3. 2021,**
- 6) Dokončení stavebních prací: do 720 dní od předání a převzetí staveniště.“

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní články smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 2 výtisky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

V Litoměřicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr.
Vítězslav
Lisec

Digitálně podepsal
Mgr. Vítězslav Lisec
Datum: 2020.09.23
09:56:49 +02'00'

.....
Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

Ing. Petr
Kajer

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Kajer
Datum:
2020.09.22
15:03:59 +02'00'

.....
Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2
S u b t e r r a a.s.

ing. Tomáš
Koranda

Digitálně podepsal
ing. Tomáš
Koranda
Datum: 2020.09.22
14:29:26 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Jörg
Mathew

Digitally signed
by Jörg Mathew
Date: 2020.09.22
12:55:03 +02'00'

.....
Jörg Mathew, člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.