


Typ I PM 31/8

	<b>Projekt:</b> Rekonstrukce TWY A × B × D × G
	<b>Objednatel:</b> Letiště Praha, a.s.
	<b>Předmět:</b> Pokyn k provedení změny (PPZ)

**Komu:** Strabag, a.s. **Od** Letiště Praha, a.s.

**Stavební Objekt:**

- 1) SO 01 Zpevněné plochy
- 2) SO 02 Stavební úpravy pro SZZ
- 3) SO 01 Zpevnění plochy, SO 03 Dešťová kanalizace

**Předmět změny:**

- 1) Větší výměra konstrukce vozovky bezprašného pásu TWY s asfaltovým krytem
- 2) Prodloužení termínu z důvodu zajištění únosnosti kabelových šachet a snížení vzniku poruch.
- 3) Méněpráce

**Žádost o změnu vznesl:**

- 1) Strabag, a.s.
- 2) Letiště Praha, a.s.
- 3) Strabag

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:**

- 1) Po geodetickém doměření výměry vozovky bezprašného pásu byla zjištěna větší výměra této plochy. Rozpočet projektu tuto výměru uváděl nepřesně. Touto nepřesností projektu (rozpočtu) nevznikla škoda, neboť v případě správně uvedené výměry plochy by byla cena pro zhotovení o tuto výměru zvýšená.
- 2) Z důvodu hraniční tloušťky maltového lože pro osazení pokloů šachet KŠ3, bylo dohodnuto trvanlivější řešení spočívající v eliminiaci tloušťky maltového lože na minimum – odbouráním, vyztužením a dobetonováním šachet KŠ3. Zhotovitel toto provedl na vlastní náklady v prodlouženém termínu.
- 3) Z důvodu menší výměry realizovaných prací jsou vyčísleny méněpráce:  
- Bourací práce, Infiltrační postřik, Geomříž pro vyztužení, Vyplnění přípojek poplínokocementem

**Časové ohodnocení:** 21 dní **Dopad do celkových termínů:** prodloužení

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**  
- Viz důvod změny

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

	<b>Cena</b>
Viz rozpočet	989 612,24 CZK
Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena	
<b>Celkové předpokládané náklady</b>	<b>Cena</b> 989 612,24 CZK

Oznámil za zhotovitele:	Převzal za Objednatele: podpis
	
Datum a podpis:	

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**