

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podepsané dne 12. 5. 2020 na zakázku

„Zkvalitnění infrastruktury základních škol – vybudování počítačové učebny v Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice

Sídlo: Žižkova 866, 508 01 Hořice
Zastoupené: Mgr. Janem Sezimou, ředitelem
IČ: 70971137
Bankovní spojení: 181697344/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jan Sezima
(dále jen „Zadavatel“)

AV MEDIA, a.s.

Sídlo: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10
Statutární zástupce: Ing. David Lesch, předseda představenstva
e-mail: praha@avmedia.cz
telefon: 261 260 218
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10120
IČO: 48108375
DIČ: CZ48108375
Bankovní spojení, č. ú.: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 124277319/0800
(dále jen „Prodávající“)

II. Odůvodnění dodatku

V rámci průběhu realizace díla se Zadavatel a Prodávající dohodli o následujících změnách předmětu plnění:

- a) Vyrovnání nerovností prkenného záklopu dřevěného polospalného stropu – nutnost opravy podloží OSB deskami PD tl. 22 mm vzhledem ke stavu vrstev pod původními parketami.
- b) Vystěrkování podkladu z OSB desek – dorovnaní podkladu – vzhledem k nutnosti dorovnat povrch pro montáž nových parket.
- c) Dodávka a montáž lišty soklové ploché – buk – náhrada za původně rozpočtovanou lištu PVC. Lišta PVC byla původně požadována v rámci rozpočtu, tento způsob se u parketové podlahy neaplikuje.

III. Úpravy ceny díla

1. Úprava ceny díla je specifikována změnovým listem č. 1 a položkovými rozpočty víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Méněpráce jsou v hodnotě 2.800,50,- Kč bez DPH (3.388,61,- Kč včetně DPH).
3. Vícepráce jsou v hodnotě celkem 53.134,77 Kč bez DPH (64.293,07,- Kč včetně DPH).
4. Saldo změny předmětu plnění je v hodnotě 55.935,27 Kč bez DPH (67.681,68,- Kč včetně DPH), což je 2,64 % původní hodnoty závazku.
5. Nová smluvní cena za předmět plnění je **2.167.357,45,- Kč bez DPH** (2.622.502,51,- Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven v elektronickém originále a každá strana obdrží tento elektronický originál.

V Hořicích

Za Zadavatele

V Praze

Za Prodávajícího

.....
Základní škola a mateřská škola
Na Daliborce, Hořice
Mgr. Jan Sezima, ředitel

.....
AV MEDIA, a.s.
Ing. David Lesch
předseda představenstva

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Prodávající:	AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00, IČ 48108375, DIČ CZ48108375			
Zadavatel:	Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice, Žižkova 866, 508 01 Hořice, IČ 70971137			
Název akce: „Zkvalitnění infrastruktury základních škol – vybudování počítačové učebny v Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004339				
Způsob odeslání / předání datum: 1.8.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	NE			
na výkresy:	ANO			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
VÍCE PRÁCE:				
1. Vyrovnání nerovností prkenného záklopu dřevěného polospalného stropu – podlahy učebny OSB deskami – viz položkový rozpočet dle ÚRS 2019 – příloha č. 1				
2. Vystěrkování podkladu z OSB desek -viz položkový rozpočet – příloha č. 2				
3. Dodávka a montáž lišty soklové ploché – buk – příloha č. 3				
MÉNĚ PRÁCE				
1. pol. 38 lišta soklová PVC 30x30mm a pol. 39 – montáž lišt lepených – příloha č. 4 Výše uvedené položky se vztahují k rozpočtu – příloze SoD				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele (1)	chyba v PD (2) <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele (3) <input type="checkbox"/>	vyšší moc (4) <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti (5) <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00, IČ 48108375, DIČ: CZ48108375				
Stanovisko technického dozoru stavby: s navrženými změnami souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: s navrženými změnami souhlasím				
Příloha: 1. Vícepráce_1 - rozpočet OSB_desky 2. Vícepráce_2 - rozpočet dorovnání_nivelace 3. Vícepráce_3 - rozpočet lištování 4. Méněpráce_1 - odpočet lišty PVC				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Prodávající:	AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00, IČ 48108375, DIČ CZ48108375	
Změnový list vystavil:	Ing. David Lesch	
Datum:	1.8.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>VÍCE PRÁCE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vyrovnání nerovností prkenného záklopu dřevěného polospalného stropu - <i>po provedené demontáži původních parket bylo po odsouhlasení zadavatelem rozhodnuto o nutnosti opravy podloží OSB deskami PD tl. 22 mm vzhledem ke stavu vrstev pod původními parketami.</i> <i>Viz příloha 1. Vícepráce_1 - rozpočet OSB_desky</i> Vystěrkování podkladu z OSB desek - <i>dorovnění podkladu - vzhledem ke nutnosti dorovnat povrch pro montáž nových parket – odsouhlaseno zadavatelem</i> <i>Viz příloha 2. Vícepráce_2 - rozpočet dorovnění_nivelace</i> Dodávka a montáž lišty soklové ploché – buk – <i>náhrada za původně rozpočtovanou lištu PVC.</i> <i>Lišta PVC byla původně požadována v rámci rozpočtu, tento způsob se u parketové podlahy neaplikuje, po dohodě se zadavatelem tedy došlo k dodávce a montáži systémových plochých lišt z bukového dřeva.</i> <i>Viz příloha 3. Vícepráce_3 - rozpočet lištování</i> <p>MÉNĚ PRÁCE:</p> <ol style="list-style-type: none"> pol. 38 lišta soklová PVC 30x30mm a pol. 39 – montáž lišt lepených <i>Výše uvedené položky se vztahují k rozpočtu – příloze č. 2 Kupní smlouvy</i> <i>V položkovém rozpočtu, který je součástí Kupní smlouvy, došlo ze strany projektanta k mylnému uvedení dodávky PVC lišt lepených. Vzhledem ke skutečnosti, že tento způsob se u parketové podlahy neaplikuje, došlo k odpočtu této položky</i> <i>Viz příloha 4. Méněpráce_1 - odpočet lišty PVC</i> 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 800,50 Kč	53 134,77 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
50 334,27 Kč	Termín dokončení nezměněn	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zadavatele:	Podpis prodávajícího:	
	Ing. David Lesch	
Datum:	Datum:	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Učebna pro výuku cizích jazyků	JKSO	
Název objektu	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice	EČO	
		Místo	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice
		IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice		
Projektant			
Zhotovitel	AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00	48108375	CZ48108375
Zpracoval	ing. David Lesch		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.7..2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	16 543,39	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	10 641,35	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		27 184,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		27 184,74	
								DPH		%		Základ daně	DPH celkem
								snižovaná		15,0		0,00	0,00
								základní		21,0		27 184,74	5 708,80
								Cena s DPH					32 893,54
								E		Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel					0,00
								Klouzavá doložka					0,00
								Zvýhodnění					0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků

Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

Místo: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zpracoval: ing. David Lesch

Datum: 10. 7. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	16 543,39	10 641,35	27 184,74	0,696	0,000
762	Konstrukce tesařské	16 543,39	10 641,35	27 184,74	0,696	0,000
	Celkem	16 543,39	10 641,35	27 184,74	0,696	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků

Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

Místo: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zpracoval: ing. David Lesch

Datum: 10. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				16 543,39	10 641,35	27 184,74	0,696	
		762	Konstrukce tesařské				16 543,39	10 641,35	27 184,74	0,696	
1	762	762341275.1	Montáž podkladní vrstvy pro parkety z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	70,000	121,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,000	0,000
2	607	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	77,000	214,00	16 478,00	0,00	16 478,00	0,009	0,693
3	762	762085103.1	Spojovací materiál	soubor	1,000	800,00	65,39	734,61	800,00	0,003	0,003
4	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	257,480	5,58	0,00	1 436,74	1 436,74	0,000	0,000
Celkem							16 543,39	10 641,35	27 184,74	0,696	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Učebna pro výuku cizích jazyků	JKSO
Název objektu ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice	EČO
Objednatel ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice	Místo ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice
Projektant 	IČ
Zhotovitel AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00	DIČ
Zpracoval ing. David Lesch	CZ-CPV
Rozpočet číslo 	Dne 20.07.2020
	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	11 924,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	8 075,53	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		20 000,03	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		20 000,03	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	20 000,03	4 200,01
				Cena včetně DPH		24 200,04	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků

Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSC: 102 00

Místo: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zpracoval: ing. David Lesch

Datum: 20. 7. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	11 924,50	8 075,53	20 000,03	1,050	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	11 924,50	7 873,60	19 798,10	1,050	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	201,93	201,93	0,000	0,000
	Celkem	11 924,50	8 075,53	20 000,03	1,050	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků

Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

Místo: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zpracoval: ing. David Lesch

Datum: 20. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				11 924,50	8 075,53	20 000,03		1,050
		763	Konstrukce suché výstavby				11 924,50	7 873,60	19 798,10		1,050
1	763	763158111	Podlaha vyrovnání nerovností samonivelační stěrkou tl do 10 mm	m2	70,000	282,83	11 924,50	7 873,60	19 798,10	0,015	1,050
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	201,93	201,93		0,000
2	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	197,974	1,02	0,00	201,93	201,93	0,000	0,000
Celkem							11 924,50	8 075,53	20 000,03		1,050

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	Učebna pro výuku cizích jazyků	JKSO	
Název objektu	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice	EČO	
Objednatel	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice	Místo	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00	48108375	CZ 48108375
Zpracoval	ing. David Lesch		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	29.07.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 991,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	959,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 950,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		5 950,00
				DPH % Základ daně		DPH celkem
				snížená 15,0	0,00	0,00
				základní 21,0	5 950,00	1 249,50
				Cena s DPH		7 199,50
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků

Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSC: 102 00

Místo: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zpracoval: ing. David Lesch

Datum: 29. 7. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	4 991,00	959,00	5 950,00	0,002	0,000
762	Konstrukce tesařské	4 991,00	959,00	5 950,00	0,002	0,000
	Celkem	4 991,00	959,00	5 950,00	0,002	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků

Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

Místo: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zpracoval: ing. David Lesch

Datum: 29. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				4 991,00	959,00	5 950,00		0,002
		762	Konstrukce tesařské				4 991,00	959,00	5 950,00		0,002
1	762	762526510	Montáž podlahové lišty hoblované	m	35,000	27,40	0,00	959,00	959,00	0,000	0,000
2	590	590307	lišta plochá, buková, vč. povrchové úpravy	m	35,000	142,60	4 991,00	0,00	4 991,00	0,000	0,002
Celkem							4 991,00	959,00	5 950,00		0,002

KRYCÍ LIST SOUPISU - méněpráce

Název stavby	Učebna pro výuku cizích jazyků	JKSO	
Název objektu	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice	EČO	
Kód objektu		Místo	
Název části	OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB - méněpráce	IČ	DIČ
Objednatel	ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice		
Projektant			
Zhotovitel	AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00	48108375	CZ48108375
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		1.8.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV		0,00	10	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2				11	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce (DSPS)	0,00
3	PSV		2 800,50	12	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4							17	Provozní vlivy	0,00
5	"EL"		0,00				18	Ostatní	0,00
6							19	VRN z rozpočtu	0,00
7	"AVT"		0,00						
8									
9	ZRN (ř. 1-8)		2 800,50	13	DN (ř. 10-12)	0,00	20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	24	Součet 9, 13, 20-23
Objednatel		25	15 %
Datum a podpis	Razítko		0,00 DPH
Zhotovitel		26	21 %
Datum a podpis	Razítko		2 800,50 DPH
		27	Cena s DPH (ř. 25-26)
			3 388,61
		E	Přípočty a odpočty
		28	Dodávky objednatele
			0,00
		29	Klouzavá doložka
			0,00
		30	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků
Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB - méněpráce
JKSO:

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice
Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00
Datum: 1.8.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
776	Podlahy povlakové	2 800,50
	Celkem bez DPH	2 800,50

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB - méněpráce

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků
Objekt: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB - méněpráce
JKSO:

Objednatel: ZŠ Hořice - Na Daliborce, Žižkova 866, 508 01 Hořice
Zhotovitel: AV MEDIA, a.s., Praha
Datum: 1.8.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D			776 Podlahy povlakové				2 800,50	
38	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	m	14,000	15,00	210,00	21,0
39	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m	33,000	78,50	2 590,50	21,0
				<u>Celkem bez DPH</u>				<u>2 800,50</u>	