

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„MSP Vyšehradská – stavební úpravy rozvodny a výměna trafostanice“

č. 50/2020-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zastoupená: Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva, Mgr. Marat Saber, člen představenstva

IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, B 1573

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo „MSP Vyšehradská – stavební úpravy rozvodny a výměna trafostanice“ č. 50/2020-MSP-CES (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je generální rekonstrukce trafostanice umístěné na pozemku parc. č. 1349 –

zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Praha – Nové Město nacházející se v areálu objednatele na adrese Vyšehradská 16, Praha 2 (dále jen „*dílo*“ nebo „*stavba*“).

Účelem Dodatku je prodloužení doby provedení díla, a to z důvodu rozporů v projektové dokumentaci zjištěných po zahájení realizace stavby v průběhu provádění díla dle Smlouvy. V souvislosti se zjištěnými rozpory v projektové dokumentaci byl objednatelem vydán pokyn k přerušování prací na části díla, týkající se realizace vnitřních rozvodů.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 3.3 článku III. (*Doba plnění*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:
„3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 60 dnů od předání staveniště dle odst. 3.2. této smlouvy.**“

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.


V Praze dne 23.09.2020

V Praze dne 23. 09. 2020

Za zhotovitele:



Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva



Mgr. Marat Saber
člen představenstva

Za objednatele:



Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku