

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

kteřý uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Domov pro seniory Heřmanův Městec
Sídlo: Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 70876258
Zástupce: [REDACTED]

Kontaktní osoby Objednatele:

Zástupce Objednatele: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Technický dozor provádění díla: [REDACTED]

[REDACTED]

a

ZHOTOVITEL

Název: Instal Hanousek s.r.o.
Sídlo: V Ráji 575, 530 02 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40775
Zástupce: [REDACTED] jednatel společnosti
IČO: 06671918
DIČ: CZ06671918

Kontaktní osoba Zhotovitele:

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále též jako „smluvní strany“)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2020 (dále jen „smlouva“) z důvodu nepředvídatelné události ze dne 14. 6. 2020, a to mimořádné záplavy místa provedení díla dle čl. IV odst. 1) smlouvy, kotelny a celého 1.NP v budově zámku. Ode dne 14.6.2020 probíhají v 1. PP a v 1. NP budovy zámku práce na odstranění následků záplavy. V 1. NP nejsou poskytovány sociální služby a lze tak předejít omezení provozu Objednatele při provádění II. a III. etapy v letech 2021 a 2022 dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy.
- 2) S ohledem na výše uvedené smluvní strany sjednávají změnu věcného plnění v rámci jednotlivých etap díla přesunem části plnění z II. a III. etapy do I. etapy, a to následovně:
 - a) V čl. III odst. 4 poslední věta smlouvy nově zní: *Jednotlivé etapy jsou definovány v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, přičemž Zhotovitel se zavazuje provést v rámci I. etapy zároveň dílčí části z II. a III. etapy díla v 1. NP; konkrétně se jedná ve II. etapě o provedení stavebních prací, dodávek a služeb v jídelně a ve III. etapě o provedení stavebních prací, dodávek a služeb v přízemí pro ubytování seniorů v severním křídle a v kuchyni.*
 - b) V čl. V odst. 1 se mění cena jednotlivých etap:
cena I. etapy činí: 5 941 687 Kč bez DPH,
cena II. etapy činí: 1 099 464,82 Kč bez DPH,
cena III. etapy činí: 2 556 450,30 Kč bez DPH.
 - c) Rozpis prací, které jsou přesunuty z II. a III. etapy do I. etapy, je přílohou tohoto dodatku, kterou se mění položkový rozpočet díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje v souladu čl. III. odst. 3 písm. f) smlouvy bezodkladně po uzavření tohoto dodatku aktualizovat harmonogram v návaznosti na změnu smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Heřmanově Městci dne 22. 6. 2020 V Pardubicích dne 24. 6. 2020



DOMOV PRO SENIORY
HEŘMANŮV MĚSTEC
zřizovatel Hl. m. Praha
Masarykovo náměstí
538 03 Heřmanův Městec

.....
Město Heřmanův Městec
ředitelka
za Objednatele

.....
Instal Hanousek
za Zhotovitele



INSTAL HANOUSEK
Instal Hanousek s.r.o.
V Ráji 575, 530 02 Pardubice
IČO: 06671918 • DIČ: CZ06671918

