

Dodatek č. 9

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 z ze dne 30. 9. 2019, dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020 a dodatek č. 8 ze dne 25. 6. 2020
(dále jen „**dodatek č. 9**“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 
Fax: 950 630 207
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221
Dat. schránka: kbrqiiit
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem ke skutečnosti, že se mění rozsah bouracích prací v návaznosti na stěhování KOPISu a rušení budovy KOPISu a vzhledem k tomu, že dosud nebylo získáno souhlasné vyjádření vlastníka sousedního dotčeného pozemku (dočasné umístění pilotových stěn), které je nutné jak k podání žádosti o povolení odstranění stavby, tak k podání žádosti o územní rozhodnutí. Inženýrská činnost související se změnou rozsahu bouracích prací a souhlas jsou nezbytné pro další navazující projekční práce a inženýrské činnosti. Níže uvedené lhůty se prodlužují také v návaznosti na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti.

2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 tak, že se prodlužuje lhůta realizace – konkrétně „Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb“, „následovně:

„Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb	do 15. 11. 2020“
---	------------------

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 zůstávají nezměněny.

Článek II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 9 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno ... 22. 09. 2020

Brno 24. 9. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:



kraje

INTAR

INTAR a.s. [©]
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46