

Změnový list č. 11

Název stavby: „MONO město Boskovice“

Objednatel:

Služby Boskovice, s.r.o.

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01

Zhotovitel:

TENZA, a.s.

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020

Název : Táhlé ohyby na PI potrubí

Stručný popis změny: Na trase PI potrubí byly ohyby vytvářené ohýbáním přímých trubek ve výkopech z důvodu vyšší bezpečnosti pevnostních parametrů potrubí nahrazeny táhlými rádiusovými ohyby od výrobce.

Předložena kalkulace:

ano

Termín pro předložení kalkulace:

30. 7. 2020

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele č. zhotovitele S200156

Souhlas s výše popsanou změnou

Za Objednatele:

**Služby Boskovice,
s.r.o.**

Za autorský dozor :

**MIX MAX –
ENERGETIKA, s.r.o.**

Za technický dozor :

Reves, s.r.o.

Za Zhotovitele:

TENZA, a.s.

Cenová a termínová kalkulace předložena:

30. 7. 2020

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:

Vliv změny na cenu:

53.248,- Kč (bez DPH)

Vliv změny na termín:

NE

Konečné odsouhlasení Změnového listu

Za Objednatele:

**Služby Boskovice,
s.r.o.**

Za autorský dozor :

**MIX MAX –
ENERGETIKA, s.r.o.**

Za technický dozor :

Reves, s.r.o.

Za Zhotovitele:

TENZA, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MX20/01.M	ásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA				
O:	D 1.2_1	VENKOVNÍ ROZVODY				
R:	D 1.2.1.1	Rozvod CZT - ZMĚNOVÝ LIST Č. 11				
					Smluvní cena	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8 Trubní vedení						53 248,48
R	55271125	Náhrada za radiusové trubky DN 150/250	m	-72,00000	1 344,91	-96 833,52
R		Dodávka radiusové trubky DN150/*250	m	72,00000	2 189,50	157 644,00
R		2500 PI ohyb 22°168/*250 sig. S1	ks	-2,00000	3 781,00	-7 562,00
CELKEM						53 248,48