

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. SML/0928/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE, ROSOŠNÉ, OPĚRNÁ ZEĎ

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně:

- termínů plnění zakázky z důvodu nečinnosti speciálního stavebního úřadu způsobenou dlouhodobě nemocným zaměstnancem úřadu. Po 3 měsících od podání žádosti o vydání společného povolení bylo na MěÚ rozhodnuto, že se řízením bude zabývat obecný stavební úřad. Po prostudování dokumentace stavební úřad zjistil, že sloupy, na kterých jsou umístěny výložníky VO, nejsou v majetku obce Rajnochovice, ale společnosti CETIN, která na těchto sloupech měla v minulosti umístěné kabely. V současné době má CETIN v této lokalitě podzemí síť a předmětné sloupy nevyužívá. Proto stavební úřad požaduje nové vyjádření k síti CETIN.
- platebních podmínek dílčích částí díla.

Článek I.

Změny ve smlouvě o dílo

- 1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“, dosavadní text čl. 4.2 a 4.3 ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje textem:**
- 4.2** Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve smlouvě o dílo čl. II, bod 2.6) nejpozději do **31.03.2021**.
- 4.3** Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do **31.03.2021**.

2. Článek V. „Cena díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, dosavadní text čl. 5.1 a), 5.4, b) ve znění dodatku č. 1 a bod 5.5 se ruší a nahrazuje textem:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:

a) Cena Díla DUSP/PDPS (dále jen „Cena DUSP/PDPS“):

Cena bez DPH	259 600,-- Kč
DPH 21 %	54 516,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	314 116,-- Kč

(slovy Třistačtrnáctisícstošestnáct korun českých)

5.4 b) Dílčí část díla ve výši 95 900,- Kč byla již uhrazena. Dílčí část díla ve výši 111 780,- Kč bez DPH bude uhrazena po převzetí Díla ve stupni DUSP/ PDPS (viz odst. 2.6 písmeno b) a c) /mimo přeložku CETIN/), Kontrolního rozpočtu a Plánu BOZP (viz. Odst. 2.6 písmeno d, e, f). Bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

c) Dílčí část díla ve výši 51 920,- Kč bez DPH bude uhrazena po oboustranném podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla ve stupni DUSP/ PDPS (viz odst. 2.6 písmeno b) a c) – pro přeložku CETIN). Bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

5.5 Za právo Zhotovitele fakturovat Odměnu za inženýrskou činnost za Povolení vzniká oboustranným podpisem protokolu předání a převzetí pravomocného Povolení a územního souhlasu pro přeložku CETIN.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelům zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčena v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne: 27. 8. 2020

V Břeclavi, dne: 28.8.2020

.....

.....